



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.015.46.2017

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 9:00 (nueve) horas del día 9 (nueve) de Julio de 2018 (dos mil dieciocho), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA"**, por parte del Municipio de Colón el **Ing. Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Pública; el **Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Jefe del Departamento de Supervisión; **Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhllón**, Director de la auditoría, prevención y atención de instrumentos de rendición de cuentas de la secretaría de la contraloría municipal el **C. David Eduardo Retana Uribe**, Supervisor de Obra, designado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro, y por parte de **"El Contratista": Cesar Durán Colón**, en su carácter de contratista, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
Programa	<u>FISM 2018</u>	Número	<u>MCQ.SOP.FISM.AD.015.46.2018</u>
Oficio de aprobación	<u>MCQ-OA-FISM-017-2018</u>	Importe	<u>\$ 499,661.16</u>
Fecha de oficio de aprobación	<u>07 de Mayo de 2018</u>	Inicio	<u>30/Mayo/2018</u>
Beneficiarios	<u>80 Habitantes</u>	Término	<u>27/Agosto/2018</u>

### Periodo de ejecución real de los trabajos:

Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, del **30 de Mayo de 2018 al 29 de Junio de 2018**, conforme a lo asentado en las notas de la bitácora.

### Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 499,661.16 (Cuatrocientos noventa y nueve mil, seiscientos sesenta y un pesos 16/100 M.N) I.V.A. Incluido.**

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.015.46.2017

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(UNO)	29/06/2018	Del	30/05/2018	al	29/06/2018	\$ 499,661.16	\$ 499,661.16
<b>Total</b>							<b>\$ 499,661.16</b>

### Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, |misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: **1104-03285-0** de la afianzadora: **AFIANZADORA INSURGENTES S.A**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **03 (Tres) de Julio de 2018 (dos mil dieciocho)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **29 (veintinueve) de Junio de 2018 (dos mil dieciocho)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.015.46.2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 10:00 (diez) horas del día 09 (nueve) de Julio de 2018 (dos mil dieciocho), Santa Rosa finca, Colón, Querétaro.

### Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	<del>(si)</del>	(no)	(no aplica)
2	1	Plano As Built impreso y digital	<del>(si)</del>	(no)	(no aplica)
3	0 (cero)	Manuales e instructivos de operación y mantenimiento	(si)	(no)	<del>(no aplica)</del>
4	1 (cero)	Certificados y garantías de calidad	<del>(si)</del>	(no)	(no aplica)


**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**


Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.015.46.2017

**Anexo 2.**

**Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.**

Concepto	Unidad	Volumen contratado	Volumen ejecutado
<b>268.55 ML</b> SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10",	ML	259.96	268.55
<b>31.50 ML</b> SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 16 DE 6	ML	61.20	31.50
<b>9 PZA</b> SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA PVC 250 X 160MM SERIE 16.5.	PZAS	9	9
<b>9 PZA</b> SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC SERIE 16.5 DE 45 X 15CM DE DIAMETRO PVC DE 16.5 SERIE METRICA.	PZAS	9	9
<b>3 PZA</b> POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.20 MTS DE DIAMTREO INTERIOR Y HASTA 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZAS	3	3
<b>3 PZA</b> POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.20 MTS DE DIAMTREO INTERIOR Y HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZAS	3	3





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**


Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.015.46.2017


**ENTREGA CONTRATISTA**

  
**Cesar Durán Colín**  
CONTRATISTA

**Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro  
La Secretaría de Obras Públicas**

  
**Ing. Isidro Mar Rubio**  
Secretario de Obras Públicas

  
**Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**  
Jefe del Departamento de Supervisión

  
**David Eduardo Retana Uribe**  
Supervisor del Municipio

  
**Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ahyllón**  
Director de la auditoría, prevención y atención de instrumentos de rendición de cuentas de la  
secretaría de la contraloría municipal