

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.004.24.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día **Miércoles 23 (Veintitrés)** de **Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE COATZACOALCOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO COLÓN QUERÉTARO"**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; **Ing. Hilario Barajas González**, Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., **Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "La Empresa Contratista" **C. ENRIQUE MONTES VEGA** y como Residente de la Empresa el **ING. ADÁN MONTES VEGA**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

| DATOS DE APROBACIÓN | | DATOS DE CONTRATO | |
|------------------------|---|-----------------------|--|
| PROGRAMA : | F.A.F.E.F. 2019. | NÚMERO : | MCQ.SOP.FAFEF.INV.004.24.2019 |
| BENEFICIARIOS : | 250 HABITANTES | IMPORTE : | \$ 1'398,325.05 |
| OFICIO DE APROBACIÓN : | 2019GEQ00809 | FECHA DE APROBACIÓN : | 14 DE MAYO DE 2019 |
| INICIO : | LUNES 24 (VEINTICUATRO) DE JUNIO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE). | TÉRMINO : | LUNES 21 (VEINTIUNO) DE OCTUBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE). |

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 24 (veinticuatro) de Junio del 2019 (dos mil Diecinueve)** y serían concluidos el **Lunes 21 (veintiuno) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 24 (veinticuatro) de Junio del 2019 (dos mil Diecinueve)** al **Miércoles 16 (Dieciséis) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**.

Estado financiero:

A la fecha se encuentra la estimación No. 03 (Tres Finiquito), la cual arroja un importe acumulado de **\$1'429,888.60** (Un Millón, Cuatrocientos Veintinueve Mil, Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 60/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contratista "CONSTRUCCIONES ENRIQUE MONTES, S. A. de C. V., de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

| Estimación No. | De fecha | Periodo que comprende | | | Monto estimado: | Monto acumulado: | |
|---------------------|------------|-----------------------|------------|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 01 (Uno). | 24/07/2019 | Del | 24/06/2019 | al | 23/07/2019 | \$ 535,575.26 | \$ 535,575.26 |
| 02 (Dos) | 24/08/2019 | Del | 24/07/2019 | al | 23/08/2019 | \$ 552,374.09 | \$ 1'087,949.35 |
| 03 (tres finiquito) | 17/10/2019 | del | 24/08/2019 | al | 16/10/2019 | \$ 341,939.26 | \$ 1'429,888.61 |
| Total | | | | | | \$ 1'429,888.61 | |

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER

PLAZA HERÓES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA"
OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019

Página 1 de 5

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PERTENECEN DE LOS INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.004.24.2019.

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, La Empresa Contratista "ENRIQUE MONTES" quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número de Folio : 1127843 de la afianzadora: **AFIANZADORA DORAMA, S. A.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$ 149,434.30 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil, Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 30/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-119-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha **Martes 22 (Veintidós) de Octubre del 2019 (dos mil diecinueve).**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Martes 22 (Veintidós) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Miércoles 16 (Dieciséis) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:00 (doce) horas del día **Miércoles 23 (Veintitrés) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, Localidad de San Idelfonso, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

| Unidades | Descripción | (si) | (no) | (no aplica) |
|----------|----------------------------------|------|------|-------------|
| 1 | Tomo de bitácora | (si) | (no) | (no aplica) |
| 2 | Plano As Built impreso y digital | (si) | (no) | (no aplica) |

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETAO.
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ESTIMACIÓN



| DATOS DEL CONTRATO | | ESTIMACION # | 3 (TRES) FINIQUITO |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|
| CONTRATO No: | MCQ.SOP.FAFEF.INV.004.24.2019 | DEL | 24 DE AGOSTO DE 2019 |
| OBRA: | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE COATZACOALCOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO COLON QUERETARO." | AL | 16 DE OCTUBRE DE 2019 |
| | | FECHA/ARTIDO | 17 DE OCTUBRE DE 2019 |
| | | ELABORACION | |

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. NI PROMOVIDO NI FINANCIADO POR RECURSOS PROVENIENTES DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO DENUNCIARLO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, Q.R.O.
 C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.004.24.2019.

| CONTRATISTA: | | PRESUPUESTO CONTRATADO | | | | ESTIMACION | | ACUMULADO | | | |
|---------------------|---|------------------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| ENRIQUE MONTES VEGA | | UNI | VOL. PRES. | P.U. | IMPORTE | VOL. | IMPORTE | VOL. | IMPORTE | DIF. \$ | AVANCE % |
| CO-PRE | PRELIMINARES | | | | \$ 58,088.92 | | \$ 12,745.36 | | \$ 36,984.52 | \$ 21,104.40 | |
| CO-PRE001 | CARTELERIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 12,745.36 | \$ 12,745.36 | 1.00 | \$ 12,745.36 | 1.00 | \$ 12,745.36 | \$ - | 100% |
| CO-PRE010 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M2 | 2,521.00 | \$ 8.88 | \$ 22,386.48 | 0.00 | \$ - | 2508.91 | \$ 22,279.12 | \$ 107.36 | 99.5% |
| CO-PRE036 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO DE DEMOLICIÓN, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 60.00 | \$ 40.33 | \$ 2,419.80 | 0.00 | \$ - | 48.60 | \$ 1,960.04 | \$ 459.76 | 81% |
| CO-PRE083 | RETIRO DE ÁRBOL DE HASTA 7 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, ACARREOS LOCALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 8.00 | \$ 2,567.16 | \$ 20,537.28 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | \$ 20,537.28 | 0% |
| CO-EXC | EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS | | | | \$ 210,917.84 | | \$ - | | \$ 218,730.76 | \$ -7,812.92 | |
| CO-EXC010 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M3 | 282.79 | \$ 70.23 | \$ 19,860.34 | 0.00 | \$ - | 238.68 | \$ 16,762.50 | \$ 3,097.84 | 84% |
| CO-EXC020 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C", POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 282.79 | \$ 372.09 | \$ 105,223.33 | 0.00 | \$ - | 318.09 | \$ 118,358.11 | \$ -13,134.78 | 112% |
| CO-EXC054 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M3 | 571.58 | \$ 150.17 | \$ 85,834.17 | 0.00 | \$ - | 556.77 | \$ 83,610.15 | \$ 2,224.02 | 97% |
| CO-TER | TERRACERIAS | | | | \$ 727,188.84 | | \$ 133,944.03 | | \$ 714,508.51 | \$ 12,680.33 | |
| CO-TER002 | AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1,939.98 | \$ 25.53 | \$ 49,527.69 | 0.00 | \$ - | 1870.93 | \$ 47,764.84 | \$ 1,762.85 | 96% |
| CO-TER021 | RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN BANQUETAS, COMPACTADO AL 90 % DE P.V.S.M. EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, APLICACIÓN DE AGUA, LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA , HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M3 | 79.09 | \$ 269.51 | \$ 21,315.55 | 141.97 | \$ 38,262.33 | 141.97 | \$ 38,262.33 | \$ - | 180% |

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDA SU PROMOCIÓN O FAVORITISMO."

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE SE COLECTAN EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO.

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS: (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

DEBIDO A LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.004.24.2019.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|----------|-------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|--------------|------|
| CO-TERO30 | MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUB RASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO, TERMINADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, AGUA, APLICACION, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN | M3 | 187.46 | \$ 248.77 | \$ 46,634.42 | 0.00 | \$ - | 227.58 | \$ 56,615.08 | -\$ 9,980.66 | 121% |
| CO-PAV001 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 INCLUYE : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 1,939.98 | \$ 308.97 | \$ 599,395.62 | 302.68 | \$ 93,519.04 | 1843.88 | \$ 569,703.60 | \$ 29,692.02 | 95% |
| CO-OCIO19 | DENTELLON DE 15 x 20 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN | ML | 60.10 | \$ 171.64 | \$ 10,315.56 | 12.60 | \$ 2,162.66 | 12.60 | \$ 2,162.66 | \$ 8,152.90 | 21% |
| CO-OCI | OBRA CIVIL | | | | \$ 219,094.97 | | \$ 125,956.38 | | \$ 219,933.39 | -\$ 838.42 | |
| CO-OCI001 | BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M2 | 469.40 | \$ 266.18 | \$ 124,944.89 | 473.20 | \$ 125,956.38 | 473.20 | \$ 125,956.38 | -\$ 1,011.49 | 101% |
| CO-OCI010 | GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, JUNTAS DE CELOTEX, PARA JUNTAS FRÍAS C/ 3 MTS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 544.00 | \$ 173.07 | \$ 94,150.08 | 0.00 | \$ - | 543.00 | \$ 93,977.01 | \$ 173.07 | 100% |
| CO-REP | REPARACIONES | | | | \$ 42,432.09 | | \$ - | | \$ 20,375.96 | \$ 22,056.13 | |
| CO-REPO01 | REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACION, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 11.00 | \$ 720.76 | \$ 7,928.36 | 0.00 | \$ - | 17.00 | \$ 12,252.92 | -\$ 4,324.56 | 155% |
| CO-REPO02 | REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE 4.50 METROS DE LONGITUD. INCLUYE: SILLETA, CLOPE DE REPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 9.00 | \$ 1,015.38 | \$ 9,138.42 | 0.00 | \$ - | 8.00 | \$ 8,123.04 | \$ 1,015.38 | 89% |
| CO-REPO03 | REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DAÑADA EN LABORES DE EXCAVACION DE Fo. Fo. DE 2", INCLUYE: TUBO DE 2", SOLDADURA, COPLES, CODOS", EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 49.00 | \$ 160.39 | \$ 7,859.11 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | \$ 7,859.11 | 0% |

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEER O MOVIMIENTO"

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019

Página 4 de 5

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS...
...DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA...
...DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.004.24.2019.


| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|----------|-------------|-----------------|----------|---------------|----------|-----------------|--------------|-----|
| CO-REPO21 | RENIVELACIÓN DE POZO TIPO. INCLUYE: MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS. | PZA | 6.00 | \$ 2,917.70 | \$ 17,506.20 | 0.00 | \$ - | 0.00 | \$ - | \$ 17,506.20 | 0% |
| CO-LIM | LIMPIEZA | | | | \$ 30,504.10 | | \$ 22,129.45 | | \$ 22,129.45 | \$ 8,374.65 | |
| CO-LIM001 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M2 | 2,521.00 | \$ 12.10 | \$ 30,504.10 | 1,828.88 | \$ 22,129.45 | 1828.88 | \$ 22,129.45 | \$ 8,374.65 | 73% |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 1,288,226.76 | SUBTOTAL | \$ 294,775.22 | SUBTOTAL | \$ 1,232,662.59 | \$ 55,564.17 | |
| | | | | IVA | \$ 206,116.28 | IVA | \$ 47,164.04 | IVA | \$ 197,226.01 | \$ 8,890.27 | |
| | | | | TOTAL | \$ 1,494,343.04 | TOTAL | \$ 341,939.26 | TOTAL | \$ 1,429,888.60 | \$ 64,454.44 | |


ENTREGA CONTRATISTA


C. ENRIQUE MONTES VEGA.
Contratista



ING. ADÁN MONTES VEGA.
Residente de la Empresa

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas


Ing. Isidro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas


Hilario Barajas González.
Director de Obras Públicas


Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
Supervisor de la Obra y Jefe del
Departamento de Supervisión de Obras


Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada:
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE COATZACOALCOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO COLÓN QUERÉTARO", de fecha **Miércoles 23 (Veintitrés) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, Q.R.O.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.38 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Página 5 de 5

OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLÓN. SI ALGUNO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.