



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.018.37.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día Miércoles 30 (treinta) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACIÓN DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO, COLÓN, QRO", por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; Ing. Hilario Barajas González, Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., Mario Isaac Reséndiz Muñoz, Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "La Empresa Contratista" ING. ÁLVARO UGALDE CHAPARRO y como Residente de la Empresa el ING. MARCO FERNANDO GARCÍA LÓPEZ, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
PROGRAMA :	F.A.F.E.F. 2019.	NÚMERO :	MCQ.SOP.FAFEF.INV.018.37.2019
BENEFICIARIOS :	2,500 HABITANTES	IMPORTE :	\$ 1'318,309.54
OFICIO DE APROBACIÓN :	MCQ.SOP.FAFEF.INV.018.37.2019	FECHA DE APROBACIÓN :	22 DE MAYO DE 2019
INICIO :	LUNES 08 (OCHO) DE JULIO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).	TÉRMINO :	JUEVES 31 (TREINTA Y UNO) DE OCTUBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el *Lunes 08 (ocho) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)* y serían concluidos el *Jueves 31 (treinta y uno) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)*. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del *Lunes 08 (ocho) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)* al *Miércoles 16 (Dieciséis) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)*.

Estado financiero:

A la fecha se encuentra la estimación No. 03 (Tres Finiquito), la cual arroja un importe acumulado de \$ 1'128,460.55 (Un Millón, Ciento Veintiocho Mil, Cuatrocientos Sesenta Pesos 93/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por La Empresa Contratista "ING. ÁLVARO UGALDE CHAPARRO", de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
01 (Uno).	20/08/2019	Del	08/07/2019	al	19/08/2019	\$ 491,059.87	\$ 491,059.87
02 (Dos)	14/09/2019	Del	20/08/2019	al	13/09/2019	\$ 471,056.07	\$ 962,115.94
03 (tres finiquito)	20/10/2019	del	14/09/2019	al	18/10/2019	\$ 166,344.61	\$ 1'128460.55
Total						\$ 1'128460.55	

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES POLITICAS"

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROCEDEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO.

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.018.37.2019.

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, La Empresa Contratista "ING. ÁLVARO UGALDE CHAPARRO" quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número de Folio : QRO001 - 003300 de la afianzadora: FIANZAS ASECAM, S. A., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$131,830.95 (Ciento Treinta y Un Mil, Ochocientos Treinta Pesos 95/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-126-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha **Lunes 28 (Veintiocho) de Octubre del 2019 (dos mil diecinueve).**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Viernes 25 (Veinticinco) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Miércoles 16 (Dieciséis) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **12:00 (doce)** horas del día **Miércoles 30 (treinta) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, Localidad de El Zamorano, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades	Descripción	(si)	(no)	(no aplica)
1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

[Handwritten signature]

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROHIBIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO A SUS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
 PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
 C.P. 76270 TELÉFONOS: (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34
 DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
 OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019

[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.018.37.2019.

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.



ESTIMACIÓN

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	MCQ-SOP-FISM-M014-AD-06-0-2015
CONVENIO POR DIFERIMIENTO	
CONVENIO AL PLAZO	15 de noviembre del 2019.
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO COLÓN, QRO.

ESTIMACION #	03 (TRES) FINIQ
DEL	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
AL	16 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA	16 DE OCTUBRE DE 2019
CONTRATISTA:	JOSÉ ALVARO UGALDE CHAPARRO

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 01 (UNO)		ESTIMACION 02 (DOS)		ESTIMACION 03 (TRES)		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %	
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE			
A EMPEDRADO CON MORTERO																
CO-PRE	PREELIMINARES				\$ 535,617.40		\$ 13,171.51		\$ 1,952.18		\$ 2,853.62		\$ 19,977.31	\$ -	15,640.09	
CO-PRE001	CARTELERIA DE IDENTIFICACION OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBREPANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	12,475.63	12,475.63	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	12,475.63	0%
CO-PRE010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M²	1,807.44	10.29	18,598.56	1280.03	\$ 13,171.51	384.08	\$ 3,952.18	277.32	\$ 2,853.62	1941.43	\$ 19,977.31	\$ 1,378.75	107%	
CO-PRE053	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE MAMPOSTERÍA DE CUALQUIER SECCIÓN Y ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO APILADO DEL MATERIAL Y LIMPIEZA DE AREA DEMOLIDA	M3	14	323	4,543.21	0.00	\$ -	0.00	\$ -			0.00	\$ -	\$ -	4,543.21	0%
CO-EXC	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS				\$ 251,875.35		\$ 150,403.60		\$ 8,964.69		\$ 29,415.65		\$ 170,854.55	\$ -	81,020.80	
CO-EXC006	EXCAVACIÓN EN ZANIAS EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	4.68	462.03	2,162.30	0.00	\$ -	0.00	\$ -			0.00	\$ -	\$ -	2,162.30	0%
CO-EXC020	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C", POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	553.35	369.64	204,540.29	320.020	\$ 118,292.190	12.81	\$ 4,735.09	69.33	\$ 25,627.14	402.16	\$ 148,654.42	\$ 55,885.87	73%	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA.
OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE


CONTRATO No : **MCQ.SOP.FAFEF.INV.018.37.2019.**

CO-EXC050	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	572.08	24.09	13,781.41	128.00	\$ 3,083.52	74.17	\$ 1,786.76	41.60	\$ 1,002.14	243.77	\$ 5,872.42	-\$ 7,908.99	43%
CO-EXC051	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1 ER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	572.08	27.13	15,520.53	128.00	\$ 3,472.64	74.17	\$ 2,012.23	41.60	\$ 1,128.61	243.77	\$ 6,613.48	-\$ 8,907.05	43%
CO-EXC052	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	1,991.32	7.97	15,870.82	3206.43	\$ 25,555.25	-2195.58	-\$ 17,498.77	208.00	\$ 1,657.76	1218.85	\$ 9,714.23	-\$ 6,156.59	61%
CO-OCI	OBRA CIVIL				\$62,700.52		\$ 21,815.99		-\$ 2,352.05		\$ -		\$ 19,563.54	-\$ 62,700.52	
CO-OCI019	DENTELLÓN DE 15 x 20 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCOMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	181.20	149.34	27,060.41	146.08	\$ 21,815.59	-15.08	-\$ 2,252.05	0.00	\$ -	131.00	\$ 19,563.54	-\$ 7,496.87	72%
CO-CIM010	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCIÓN DE 1:2:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	18.74	1,901.82	35,640.11	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 35,640.11	0%
CO-TER	TERRACERIAS				\$143,555.90		\$ 94,984.79		\$ 20,185.49		\$ 18,592.35		\$ 93,391.66	-\$ 143,555.90	
CO-TER002	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,807.44	15.62	28,232.21	1278.61	\$ 19,971.89	385.50	\$ 6,021.51	413.56	\$ 6,459.81	2077.67	\$ 32,453.21	\$ 4,221.00	115%
CO-TER030	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO, TERMINADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	393.14	293.34	115,323.69	255.72	\$ 75,012.90	-89.34	-\$ 26,207.00	41.36	\$ 12,132.54	207.74	\$ 60,938.45	-\$ 54,385.24	53%
CO-PAV	PAVIMENTOS				\$581,941.46		\$ 127,384.21		\$ 408,409.29		\$ 89,288.72		\$ 216,672.93	-\$ 581,941.46	
CO-PAV001	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 INCLUYE : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1,807.44	321.97	581,941.46	395.64	\$ 127,384.21	1268.47	\$ 408,409.29	277.32	\$ 89,288.72	672.96	\$ 216,672.93	-\$ 365,268.53	37%
CO-REP	REPARACIONES				\$39,599.91		\$ 10,930.87		\$ 9,962.71		\$ -		\$ 20,893.58	-\$ 39,599.91	

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No. 1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO. C.P. 762270. TELÉFONOS. (419) 2 92.01.08 - 2 92.00.61 - 2 92.02.34 DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA"

OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019

Página 4 de 6





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.018.37.2019.

CO-REPO01	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.50 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	26.00	706.90	18,379.40	0.00	\$ -	1.00	\$ 706.90	0.00	\$ -	1.00	\$ 706.90	\$ 17,672.50	4%
CO-REPO03	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DAÑADA EN LABORES DE EXCAVACION DE Fo. Fo. DE 2", INCLUYE: TUBO DE 2",SOLDADURA, COPLES, CODOST", EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	55.00	217.54	11,964.70	7.70	\$ 1,675.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.70	\$ 1,675.06	\$ 10,289.64	14%
CO-REPO22	RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA INCLUYE: DEMOLICIÓN, RECUPERACIÓN DE TAPA Y BROCAL, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TAB. R. R. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, ACABADO TERMINADO PUJUDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	3.00	3,085.27	9,255.81	3.00	\$ 9,255.81	3.00	\$ 9,255.81	0.00	\$ -	6.00	\$ 18,511.62	\$ 9,255.81	200%
CO-LIM	LIMPIEZA				\$21,183.20	\$ 4,636.90	\$ 15,160.87	\$ 3,250.19	\$ 23,047.97	\$ 21,183.20					
CO-LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M²	1,807.44	11.72	21,183.20	395.64	\$ 4,636.90	1293.59	\$ 15,160.87	277.32	\$ 3,250.19	1966.55	\$ 23,047.97	\$ 1,864.77	109%
					SUBTOTAL	\$ 423,327.47	\$ 406,082.82	\$ 143,400.53	SUBTOTAL	\$ 564,401.52	\$ 163,662.92				
					IVA	\$ 67,732.40	\$ 64,973.25	\$ 22,944.08	IVA	\$ 90,304.25	\$ 26,186.07				
					TOTAL	\$ 491,059.87	\$ 471,056.07	\$ 166,344.61	TOTAL	\$ 654,705.77	\$ 189,848.99				

ENTREGA CONTRATISTA

ING. ALVARO UGALDE CHAPARRO.
Contratista

ING. MARCO FERNANDO GARCÍA LÓPEZ.
Residente de la Empresa

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO. C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA"


OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.018.37.2019.


Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas



Ing. Isidro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas



Hilario Barajas González.
Director de Obras Públicas



Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
Supervisor de la Obra y Jefe del
Departamento de Supervisión de Obras



Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllon.
En representación de la Contraloría Municipal

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
"ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS FEDERALES
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA"
OPERADO RAMO 33 FAFEF - 2019

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO
NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO A SUS
RECURSOS PROPIOS DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS
LOS CIUDADANOS EN LA ENTIDAD, EL USO DE ESTOS
PROGRAMAS Y FONDOS POLITICOS, ELECTORALES DE TIPO Y
OTROS RECURSOS A LOS ESTABLECIDOS, QUEDA PROHIBIDO
INDICAR DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁN
DENUNCIAR Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY
APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Las presentes firmas forman parte del acta de **ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ENTRE LA CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**, referente a la obra denominada: **"URBANIZACIÓN DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO, COLÓN, QRO"**, de fecha **Miércoles 30 (treinta) de Octubre del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**.