

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.013.15.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día Lunes 02 ( Dos ) de Septiembre del 2019 (dos mil diecinueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD DE LA PONDEROSA, COLÓN, QRO", por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; Ing. Hilario Barajas González, Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., Mario Isaac Reséndiz Muñoz, Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ y como Residente de la Empresa el ING. JUAN CARLOS JIMENEZ HERNANDEZ, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
PROGRAMA :	F. I. S. M. 2019.	NÚMERO :	MCQ.SOP.FISM.AD.013.15.2019
BENEFICIARIOS :	35 HABITANTES	IMPORTE :	\$ 645957.68
OFICIO DE APROBACIÓN :	MCQ-FISM-15-2019	FECHA DE APROBACIÓN :	22 DE MAYO DE 2019
INICIO :	MARTES 11 ( ONCE ) DE JUNIO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).	TÉRMINO :	DOMINGO 08 ( OCHO ) DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Martes 11 ( Once ) de Junio del 2019 (dos mil Diecinueve)** y serían concluidos el **Domingo 08 ( Ocho ) de Septiembre del 2019 (dos mil Diecinueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Martes 11 ( Once ) de Junio del 2019 (dos mil Diecinueve)** al **Sábado 24 ( Veinticuatro ) de Agosto del 2019 (dos mil Diecinueve)**.

**Estado financiero:**

A la fecha se encuentra la estimación No. 01 ( Uno Finiquito ), la cual arroja un importe acumulado de \$ 645,957.68 ( Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil, Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 68/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:
01 ( uno ).	28/08/2019	Del	11/06/2019	al	24/08/2019	\$ 645,957.68
<b>Total</b>						<b>\$ 645,957.68</b>

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.013.15.2019.

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 1125923 de la afianzadora: FIANZAS DORAMA, S. A., fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$ 64,597.77 ( Sesenta y Cuatro Mil, Quinientos Noventa y Siete Pesos 77/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-083-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha **Viernes 30 ( Treinta ) de Agosto del 2019 (dos mil Diecinueve)**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Viernes 30 ( Treinta ) de Agosto del 2019 (dos mil Diecinueve)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Sábado 24 ( Veinticuatro ) de Agosto del 2019 (dos mil Diecinueve)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.


Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:00 (doce) horas del día **Lunes 02 ( Dos ) de Septiembre del 2019 (dos mil diecinueve)**, Localidad de La Ponderosa, Colón, Querétaro.

**Anexo 1.**

**Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.**

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)








AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.013.15.2019.

**Anexo 2.**

**Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.**



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.



**COLÓN**  
2018-2021

2018-2021		DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:		MCQ-SOP-FISM-M014-AD-06-0-2015	
CONVENIO POR DIFERIMIENTO			
CONVENIO AL PLAZO			
OBRA:		AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD DE LA PONDEROSA, COLÓN, QRO.	

ESTIMACION #	01 (UNO FINIQUITO)
DEL	11 DE JUNIO DEL 2019.
AL	24 DE AGOSTO DEL 2019.
FECHA	28 DE AGOSTO DEL 2019.
CONTRATISTA:	INSTALACIONES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS ARRIAGA.

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA										
CO-PRE	PRELIMINARES				\$56,366.22		\$ 55,368.88		\$ 55,368.88	-\$ 997.34	
CO-PRE001	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 9,218.32	9,218.32	1.00	\$ 9,218.32	1.00	\$ 9,218.32	\$ -	100%
CO-PRE092	RETIRO DE POSTE O TORRE DE CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE CABLES Y HERRAJES, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CARGA, ACARREO HASTA DONDE LA C.F.E LO INDIQUE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	\$ 2,688.28	26,882.80	10.00	\$ 26,882.80	10.00	\$ 26,882.80	\$ -	100%
CO-PRE102	DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA PRIMARIA O SECUNDARIA SIN RETIRO DE POSTES, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO HASTA DONDE LA C.F.E LO INDIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	382.00	\$ 53.05	20,265.10	363.20	\$ 19,267.76	363.20	\$ 19,267.76	-\$ 997.34	95%
CO-REL	RED ELÉCTRICA				\$211,234.66		\$ 205,051.45		\$ 205,051.45	-\$ 6,183.21	

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34



**COLÓN**  
2015-2018



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.013.15.2019.**

CO-REL001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA OBS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	12.00	\$ 165.29	1,983.48	14.00	\$ 2,314.06	14.00	\$ 2,314.06	\$ 330.58	117%
CO-REL010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA OBSMA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 178.38	356.76	2.00	\$ 356.76	2.00	\$ 356.76	\$ -	100%
CO-REL020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.00	\$ 152.40	304.80	3.00	\$ 457.20	3.00	\$ 457.20	\$ 152.40	150%
CO-REL030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	32.00	\$ 176.63	5,652.16	40.00	\$ 7,065.20	40.00	\$ 7,065.20	\$ 1,413.04	125%
CO-REL040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2BSMA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	8.00	\$ 247.53	1,980.24	6.00	\$ 1,485.18	6.00	\$ 1,485.18	\$ -495.06	75%
CO-REL060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	6.00	\$ 139.51	837.06	5.00	\$ 697.55	5.00	\$ 697.55	\$ -139.51	83%
#REF!	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 13 PD. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T	PZA	11.00	\$ 447.52	4,922.72	8.00	\$ 3,580.16	8.00	\$ 3,580.16	\$ -1,342.56	73%
CO-REL090	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 3R. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 115.92	463.68	2.00	\$ 231.84	2.00	\$ 231.84	\$ -231.84	50%
CO-REL100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR SUSPENSIÓN ASUS 15 KV. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	12.00	\$ 216.30	2,595.60	9.00	\$ 1,946.70	9.00	\$ 1,946.70	\$ -648.90	75%
CO-REL140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR B3. INCLUYE: MATERIAL 3 AISLADORES, CARRETE, AMARRES DE ALUMINIO SUAVE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	18.00	\$ 423.98	7,631.64	22.00	\$ 9,327.56	22.00	\$ 9,327.56	\$ 1,695.92	122%
CO-REL163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACERO GALV-8. 5/16" INCLUYE : SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	67.00	\$ 53.69	3,597.23	32.00	\$ 1,718.08	32.00	\$ 1,718.08	\$ -1,879.15	48%
CO-REL175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	KG	128.40	\$ 117.98	15,148.63	133.89	\$ 15,796.34	133.89	\$ 15,796.34	\$ 647.71	104%
CO-REL190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL Nº 2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	KG	50.00	\$ 308.92	15,446.00	54.50	\$ 16,836.14	54.50	\$ 16,836.14	\$ 1,390.14	109%
CO-REL208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ML	400.00	\$ 54.84	21,936.00	413.20	\$ 22,659.89	413.20	\$ 22,659.89	\$ 723.89	103%

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS: (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.013.15.2019.

CO-REL221	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0-2 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	ML	400.00	\$ 158.01	63,204.00	413.20	\$ 65,289.73	413.20	\$ 65,289.73	\$ 2,085.73	103%
CO-REL300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBINACIÓN DE ALUMBRADO 2P-30A. INCLUYE SUMINISTRO, BASE DE MEDICIÓN, CONTROLADOR, FOTOCELDA, CABLE DE CONTROL, TUBO, MUFA, FLEJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 6,560.52	13,121.04	2.00	\$ 13,121.04	2.00	\$ 13,121.04	\$ -	100%
CO-REL311	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC-50B, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	90.00	\$ 42.12	3,790.80	100.00	\$ 4,212.00	100.00	\$ 4,212.00	\$ 421.20	111%
CO-REL320	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO CAL 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	8.00	\$ 150.85	1,206.80	8.00	\$ 1,206.80	8.00	\$ 1,206.80	\$ -	100%
CO-REL330	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PERICO CALIBRE 1/0. INCLUYE: ACARREOS, MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	8.00	\$ 271.07	2,168.56	8.00	\$ 2,168.56	8.00	\$ 2,168.56	\$ -	100%
CO-REL341	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV. 100 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	8.00	\$ 1,415.33	11,322.64	8.00	\$ 11,322.64	8.00	\$ 11,322.64	\$ -	100%
CO-REL350	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PR 200, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T	PZA	8.00	\$ 944.24	7,553.92	6.00	\$ 5,665.44	6.00	\$ 5,665.44	-\$ 1,888.48	75%
CO-REL360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PT 200. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T	PZA	5.00	\$ 785.63	3,928.15	5.00	\$ 3,928.15	5.00	\$ 3,928.15	\$ -	100%
CO-REL380	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA RANURA PARALELA GP1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	4.00	\$ 126.48	505.92	2.00	\$ 252.96	2.00	\$ 252.96	-\$ 252.96	50%
CO-REL391	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE ACSR 1/0-3/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	12.00	\$ 218.97	2,627.64	9.00	\$ 1,970.73	9.00	\$ 1,970.73	-\$ 656.91	75%
CO-REL400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA Y BASE RB., INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 312.58	312.58	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 312.58	0%
CO-REL410	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDACABO G1. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	4.00	\$ 70.71	282.84	2.00	\$ 141.42	2.00	\$ 141.42	-\$ 141.42	50%
CO-REL420	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALINEAS PREFORMADO CORTO, ACSR CAL. 1/0, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	9.00	\$ 102.94	926.46	9.00	\$ 926.46	9.00	\$ 926.46	\$ -	100%

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018

**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

**CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.013.15.2019.**

CO-REL470	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA RE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	10.00	\$ 96.05	960.50	3.00	\$ 288.15	3.00	\$ 288.15	-\$ 672.35	30%
CO-REL500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	5.00	\$ 93.18	465.90	6.00	\$ 559.08	6.00	\$ 559.08	\$ 93.18	120%
CO-REL510	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA, DE 16 MM (5/8) DE DIÁMETRO. INCLUYE: TUERCA Y ARANDELA CON CANAL GO DE 101.6 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	4.00	\$ 1,061.93	4,247.72	2.00	\$ 2,123.86	2.00	\$ 2,123.86	-\$ 2,123.86	50%
CO-REL521	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE FO GO DE 16 x 456, INCLUYE:MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	16.00	\$ 140.77	2,252.32	12.00	\$ 1,689.24	12.00	\$ 1,689.24	-\$ 563.08	75%
CO-REL545	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA R1, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	4.00	\$ 497.84	1,991.36	2.00	\$ 995.68	2.00	\$ 995.68	-\$ 995.68	50%
CO-REL551	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PARA ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	12.00	\$ 96.48	1,157.76	3.00	\$ 289.44	3.00	\$ 289.44	-\$ 868.32	25%
CO-REL552	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PARA ACSR CAL. 2, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	16.00	\$ 92.18	1,474.88	8.00	\$ 737.44	8.00	\$ 737.44	-\$ 737.44	50%
CO-REL580	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	3.00	\$ 492.51	1,477.53	3.00	\$ 1,477.53	3.00	\$ 1,477.53	\$ -	100%
CO-REL630	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT GO PARED GRUESA DE 51 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	TMO	1.00	\$ 633.79	633.79	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 633.79	0%
CO-REL641	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPERWELD DE COBRE DE 19 MM. DE DIÁMETRO Y 3.05 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE: CONEXIONES, 1.00 M. DE CABLE CALIBRE No. 6 Y 8, CONECTOR DE COBRE PARA TIERRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	5.00	\$ 553.11	2,765.55	4.00	\$ 2,212.44	4.00	\$ 2,212.44	-\$ 553.11	80%
CO-LPT	LÁMPARAS, POSTES Y TRANSFORMADORES				\$268,848.69		\$ 276,135.54		\$ 276,135.54	\$ 7,286.85	
CO-LPT008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO ZULU LED 80W TIPO LED. INCLUYE: MATERIALES, CARCASA, CRISTAL, BRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	10.00	\$ 7,286.85	72,868.50	11.00	\$ 80,155.35	11.00	\$ 80,155.35	\$ 7,286.85	110%
CO-LPT010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750 REFORZADO. INCLUYE: EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEVACIÓN, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	6.00	\$ 8,484.24	50,905.44	6.00	\$ 50,905.44	6.00	\$ 50,905.44	\$ -	100%

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34





**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.013.15.2019.

CO-LPT020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE ESTRUCTURAL DOBLE DE 4" x 12 M INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 36,983.81	36,983.81	1.00	\$ 36,983.81	1.00	\$ 36,983.81	\$ -	100%
CO-LPT021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE ESTRUCTURAL SIMPLE DE 4" x 12 M INCLUYE: EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 30,305.18	30,305.18	1.00	\$ 30,305.18	1.00	\$ 30,305.18	\$ -	100%
CO-LPT028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 10 KV 13,200 VOLTS 120/240. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 31,776.62	31,776.62	1.00	\$ 31,776.62	1.00	\$ 31,776.62	\$ -	100%
CO-LPT035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 37.5 KV 13,200 VOLTS 220-127 NORMA KINCLUYE: ACARREOS, MONTAJE, TRAZO Y PINTADO DE NUMERO ECONOMICO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T		1.00	\$ 46,009.14	46,009.14	1.00	\$ 46,009.14	1.00	\$ 46,009.14	\$ -	100%
CO-TRA	TRÁMITES				\$20,410.50		\$ 20,410.50		\$ 20,410.50	\$ -	
CO-TRA003	LIBRANZA DE ENERGIA POR PERSONAL DE LA C.F.E. PARA CONEXION DE OBRA O EQUIPO NUEVO EN CIRCUITO EXISTENTE, INCLUYE: LOGISTICA, PAGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 9,683.67	9,683.67	1.00	\$ 9,683.67	1.00	\$ 9,683.67	\$ -	100%
CO-TRA005	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DE LA OBRA A LA C.F.E; PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. INCLUYE: SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN CAMPO POR PERSONAL DE LA C.F.E., COPIAS, PLANOS DEFINITIVOS DE CONSTRUCCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 10,726.83	10,726.83	1.00	\$ 10,726.83	1.00	\$ 10,726.83	\$ -	100%
				SUBTOTAL	\$556,860.07	SUBTOTAL	\$556,966.37	SUBTOTAL	\$556,966.37	\$ 106.30	
					\$556,860.07						
IVA				\$89,097.61	IVA	\$89,097.61	IVA	\$89,114.62	\$ 17.01		
TOTAL				\$645,957.68	TOTAL	\$645,957.68	TOTAL	\$646,080.99	\$ 123.31		

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.013.15.2019.

**ENTREGA CONTRATISTA**




**C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ.**  
Contratista



**ING. JUAN CARLOS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.**  
Residente de la Empresa

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro  
La Secretaría de Obras Públicas



**Ing. Isidro Mar Rubio.**  
Secretario de Obras Públicas



**Hilario Barajas González.**  
Director de Obras Públicas



**Mario Isaac Reséndiz Muñoz.**  
Supervisor de la Obra y Jefe del  
Departamento de Supervisión de Obras



**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.**  
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada:  
"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD DE LA PONDEROSA, COLÓN, QRO", de fecha **Lunes 02 ( Dos ) de Septiembre del 2019 ( dos mil diecinueve )**.