



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.004.04.2019 .

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Lunes 15 (Quince) de Julio del 2019 (dos mil Diez y nueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RANGU DE YA BOTSI."**, EN LA LOCALIDAD DEL POLEO, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.", por parte del Municipio de Colón el Ing. **Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas; el Ing. **Hilario Barajas**; Director de Obras Públicas, Arq. **Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Ing. **Humberto Guzmán Guzmán**, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" **C. Néstor Andablo Molinero**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

2019

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>F. I. S. M. 2019.</u>	NÚMERO :	<u>MCQ.SOP.FISM.AD.004.04.2019</u>
BENEFICIARIOS :	<u>60 ALUMNOS</u>	IMPORTE :	<u>\$ 195,484.86</u>
INICIO :	<u>25 DE ABRIL DEL 2019</u>	TÉRMINO :	<u>23 DE JULIO DEL 2019</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Jueves 25 de Abril del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)** y serían concluidos el **23 de Julio del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 13 de Mayo del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)** al **Lunes 08 (Ocho) de Julio del 2019 (Dos Mil Diez y nueve)**.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 195,484.86** (Ciento noventa y cinco mil, cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 86/100 M. N.) I.V.A. Incluido.

[Handwritten signature]

OPERADO RAMO 33
FISM - 2019

[Handwritten signature]





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.004.04.2019 .

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha		Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Finiquito)	08/07/2019	Del	13/05/2019	al	08/07/2019	\$ 195,484.86	\$ 195,484.86
Total							\$ 195,484.86

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 3848-12314-4 de la afianzadora: **AFIANZADORA ASERTA,S.A. de C.V.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-058-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio , de Fecha Viernes 12 de Julio del 2019.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha Jueves 11 (Once) de Julio del 2019 (dos mil Diez y nueve), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día Lunes 08 (Ocho) de Julio del 2019 (Dos Mil Diez y nueve), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.004.04.2019 .

otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día Lunes 15 (Quince) de Julio del 2019 (dos mil Diez y nueve), localidad del Poleo, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

OPERADO RAMO 33
FISM - 2019

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.004.04.2019 .

Anexo 2.
Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.


CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO
LOSA DE FONDO DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DEL # 3 (3/8") @ 50 CMS, VARILLAS BAYONETA DEL #3 (3/8") @ 50CMS, Y BASTONES DE 1.60 M DE VARILLA DEL #3 (3/8") @ 50CMS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL.	M2.	4.49	6.90
MURO DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DEL # 3 (3/8") @ 28 CMS, AMBOS SENTIDOS, ACABADO APARENTE.	M2.	23.94	5.22
LOSA DE TAPA DE CONCRETO ARMADO F'C = 250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DEL # 3 (3/8") @ 50 CMS, VARILLAS BAYONETA DEL #3 (3/8") @ 50CMS, Y BASTONES .	M2.	4.49	6.18
APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:4, ELABORADO EN OBRA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y ESPONJA.	M2.	6.30	41.96
MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE SECCIÓN 7 X 14 X 28 CM, ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA-CAL EN PROPORCIÓN 1:2:4 ELABORADO EN OBRA	M2.	5.93	10.41
LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 DEL # 3 (3/8).	M2.	7.49	8.15
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE HERRERÍA A BASE DE DOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ABATIBLES EN MEDIDAS DE 1.45 X 2.25 M, FORMADA CON 5 PERFILES TUBULARES EN SENTIDO VERTICAL.	Pza.	1.00	1.00

OPERADO RAMO 33
FISM - 2019



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2018-2021

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



COLÓN
2018-2021

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.004.04.2019 .

ENTREGA CONTRATISTA

C. NÉSTOR ANDABLO MOLINERO
CONTRATISTA

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Ing. Isidro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas

Ing. Hilario Barajas González
Director de Obras Públicas

PA.

Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
Públicas

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhilon.
Auditor de Obra Pública
En representación de la Contraloría Municipal

Ing. Humberto Guzmán Guzmán
Supervisor de la Obra.

OPERADO RAMO 33
FISM - 2019

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RANGU DE YA BOTSI.", EN LA LOCALIDAD DEL POLEO, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.", de fecha 15 (Quince) de Julio del 2019 (dos mil Diez y nueve).

