



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.008.08.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 (once) horas del día Miércoles 10 (diez) de Julio del 2019 (dos mil Diecinueve), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "URBANIZACIÓN DE CALLES Y BANQUETA, EN LA LOCALIDAD DE LA PILA, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO", por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; el Ing. Hilario Barajas González; Director de Obras Públicas, el Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas; el Ing. Gerardo Barrón Pérez, Supervisor de obras públicas, por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" C. Juan Carlos Camacho Hernández, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>F. I. S. M. 2019.</u>	NÚMERO :	<u>MCQ.SOP.FISM.AD.008.08.2019</u>
BENEFICIARIOS :	<u>200 HABITANTES</u>	IMPORTE :	<u>\$ 490,987.57</u>
INICIO :	<u>25 DE ABRIL DEL 2019.</u>	TÉRMINO :	<u>08 DE JULIO DEL 2019.</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el *Jueves 25 (veinticinco) de Abril del 2019 (Dos Mil Diecinueve)* y serían concluidos el *Lunes 08 (ocho) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)*. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del *Viernes 10 (diez) de Mayo del 2019 (Dos Mil Diecinueve)* al *Viernes 05 (cinco) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)*.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 490,987.57 (Cuatrocientos noventa mil, novecientos ochenta y siete pesos 57/100 M.N) I.V.A. Incluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:


Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (uno)	14 / 06 / 2019	Del	10 / 05 / 2019	al	14 / 06 / 2019	\$ 394,239.08	\$ 394,239.08
2 (dos) Finiquito.	05 / 07 / 2019	Del	15 / 06 / 2019	al	05 / 07 / 2019	\$ 96,748.49	\$ 490,987.57
Total						\$ 490,987.57	

OPERADO RAMO 33
FISM - 2019





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.008.08.2019.

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: **19A14254** de la afianzadora: **AFIANZADORA DORAMA S.A.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$ 49,098.76 (Cuarenta y nueve mil, noventa y ocho pesos 76/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-057-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio , de Fecha Lunes 08 de Julio del 2019.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Lunes 08 (ocho) de Julio del 2019 (dos mil Diecinueve)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Viernes 05 (cinco) de Julio del 2019 (Dos Mil Diecinueve)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **11:30 (once treinta) horas del día Miércoles 10 (diez) de Julio del 2019 (dos mil Diecinueve)**, La Pila, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades	Descripción	(si)	(no)	(no aplica)
1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

OPERADO RAMO 33
FISM - 2019





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.008.08.2019.

Anexo 2.
Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUMULADO	
		VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
URBANIZACIÓN DE CALLES Y BANQUETA						
PRELIMINARES						
CARTELERIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MAS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, AMBAS CARAS. ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 11,518.19	\$ 11,518.19	1.00	\$ 11,518.19
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	900.00	\$ 10.07	\$ 9,063.00	899.83	\$ 9,061.29
RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, REUBICACIÓN DE CABLES, HERRAJES, ESTRUCTURA, TRANSFORMADORES, LUMINARIAS, RETENIDAS; EXCAVACIONES, ACARREOS; EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 7,699.20	\$ 7,699.20	1.00	\$ 7,699.20
EXCAVACIONES						
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	285.04	\$ 62.57	\$ 17,834.95	295.37	\$ 18,481.30
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	285.04	\$ 53.77	\$ 15,326.60	295.37	\$ 15,882.04
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUB RASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO, TERMINADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, AGUA, APLICACION, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	285.04	\$ 211.99	\$ 60,425.63	218.48	\$ 46,315.58
PAVIMENTOS						
PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE LA REGION DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:3 INCLUYE : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	900.00	\$ 318.40	\$ 286,560.00	899.83	\$ 286,505.88
DENTELLON DE 15 x 20 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	10.00	\$ 237.63	\$ 2,376.30	65.15	\$ 15,481.59
REPARACIONES						
REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACION, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITE DE 1/2", EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 649.32	\$ 2,597.28	4.00	\$ 2,597.28
LIMPIEZA						
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	900.00	\$ 10.96	\$ 9,864.00	899.83	\$ 9,862.14

JL
H
amb

X





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE


CONTRATO No : MCQ.SOP.FISM.AD.008.08.2019.

ENTREGA CONTRATISTA


C. Juan Carlos Camacho Hernández
 Contratista


Arq. Jesús Gómez Paredes.
 Residente De La Empresa


Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
 La Secretaría de Obras Públicas


Ing. Isidro Mar Rubio.
 Secretario de Obras Públicas


Ing. Hilario Barajas González.
 Director de Obras Públicas

PA. 
Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
 Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
 Públicas


Ing. Gerardo Barrón Pérez
 Supervisor de Obra


Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllón.
 Auditor de Obra Pública
 En representación de la Contraloría Municipal

OPERADO RAMO 33
FISM - 2019

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "URBANIZACIÓN DE CALLES Y BANQUETA, EN LA LOCALIDAD DE LA PILA, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO", de fecha Miércoles 10 (diez) de Julio del 2019 (dos mil Diecinueve).

