




AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2018-2021

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



COLÓN
2018-2021

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.04/2021-00016.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:30 (diez treinta) horas del día **Lunes 31 (treinta y uno) de Mayo del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE CALLE PINOS EN VISTA HERMOSA, COLÓN, ORO."**, por parte del Municipio de Colón el Ing. **Esteban Sánchez Aburto** ; Encargado de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas, Ing. **Rene Granados de la Cruz**, Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas, Arq. **Misael Tamayo Paredes**, Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas, Ing. **Humberto Guzmán Guzmán**, supervisor de la obra y por la Contraloría Municipal el Ing. **Víctor Samuel Pérez Ayhllon**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" : **C. Horacio Hernández Muñoz.**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>FAFEF 2021.</u>	NÚMERO :	<u>MCQ.SOP.FAFEF. LP. 04/2021-00016.</u>
BENEFICIARIOS :	<u>250 HABITANTES</u>	IMPORTE :	<u>\$ 3,146,664.54</u>
INICIO :	<u>08 MARZO 2021</u>	TÉRMINO :	<u>10 DE JUNIO 2021</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 08 de Marzo del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** y serían concluidos el **Miércoles 26 de Mayo del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 08 de Marzo del 2021 (Dos Mil Veintiuno)** al **Miércoles 26 (Veintiséis) de Mayo del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**.

Estado financiero

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR LA EMPRESA ASOCIADA A UN IMPORTE TOTAL DE \$3,146,664.54 (Tres millones ciento cuarenta y seis mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos con 54/100 M. N.) I.V.A. incluido. DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asociada a un importe total de \$3,146,664.54 (Tres millones ciento cuarenta y seis mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos con 54/100 M. N.) I.V.A. incluido.

Operado Ramo 33
FAFEF 2021



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.04/2021-00016.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (Uno)	08 / 04 / 2021	Del	08 / 03 / 2021	al	08 / 04 / 2021	\$ 1,901,348.63	\$ 1,901,348.63
2 (Dos)	07 / 05 / 2021	Del	09 / 04 / 2021	al	07 / 05 / 2021	\$ 773,165.91	\$ 2,674,514.54
3 (Finiquito)	26 / 05 / 2021	Del	08 / 05 / 2021	al	26 / 05 / 2021	\$ 472,150.00	\$ 3,146,664.54
Total						\$ 3,146,664.54	

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2533740 de la afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍA S.A.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/SUP/01/2021, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha Viernes 28 de Mayo de 2021.

AIENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Operado Ramo 33
FAFEF 2021



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.04/2021-00016.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Viernes 28 (Veintiocho) de Mayo del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Miércoles 26 (Veintiséis) de Mayo del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **12:30 (doce treinta) horas del día Lunes 31 (Treinta y uno) de Mayo del 2021 (Dos mil Veintiuno)**, localidad de Vista Hermosa, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

Operado Ramo 33
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AIENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.04/2021-00016.

Anexo 2.
Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO
BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 kg/cm ² , HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2.	394.00	377.47
GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO F'C = 150 kg/cm ² , ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS DE CELOTEX, PARA JUNTAS FRÍAS C/ 3 MTS,	ML	394.00	576.50
DENTELLON DE 15 x 30 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm ² . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO,	ML.	473.00	251.90
PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO CON PIEDRA PARA EMPEDRAR DE LA REGION, DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON RESISTENCIA DE MORTERO DE F'C=150 KG/CM ² , EN FRANJAS DE 1 MT DE ANCHO.	M2.	2,171.20	1,671.98
PAVIMENTO CON PIEDRA PARA EMPEDRAR PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA CON RESISTENCIA DEL MORTERO F'C=150KG/CM ² , EN FRANJAS DE 1M DE ANCHO.	M2.	542.80	1,020.00
RENIVELACIÓN DE POZO TIPO.,SIN RECUPERACION DE TAPA Y BROCAL INCLUYE:MURO DE 28 CMS.DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA .	PZA.	5.00	4.00
PINTURA DE ESMALTE DE TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE GUARNICIÓN, PASOS PEATONALES Y TOPES, EN COLOR BLANCO/AMARILLA O SEGÚN INDICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.	M2.	118.20	219.13

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES; ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Operado Ramo 33
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.F. 7627C TELÉFONOS. (419) 2 92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2018-2021

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN




COLÓN
2018-2021

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.LP.04/2021-00016.

ENTREGA CONTRATISTA



G. Horacio Hernández Muñoz
CONTRATISTA

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Ing. Esteban Sánchez Aburto
Encargado de Despacho de la Secretaría de
Obras Públicas




Ing. Rene Granados de la Cruz
Encargado de Despacho de la Dirección de
Obras Públicas



Ing. Victor Samuel Pérez Ayhllon.
Auditor de Obra Pública
En representación de la Contraloría Municipal


Arq. Misael Tamayo Paredes

Jefe del Departamento de Supervisión
de Obras Públicas


Ing. Humberto Guzmán Guzmán

Supervisor de la Obra.

**Operado Ramo 33
FAFEF 2021**

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO
NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS
RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS
LOS CONTRIBUYENTES EN VISTA HERMOSA, COLÓN, QRO., de fecha Lunes 31 (Treinta y uno) de Mayo del 2021 (Dos mil Veintiuno).
PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUJOS Y
OTR
INDI
DEN
APLICABLE EN LA AUTORIDAD COMPETENTE.

PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34



COLÓN
2018-2021