



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2018-2021

# MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FAFEF.LP.010/2021-00095

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 11:00 ( Once ) horas del día viernes 23 ( veintitrés ) de Julio del 2021 ( Dos Mil Veintiuno), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES, TIERRA DURA, COLÓN, QRO."; por parte del Municipio de Colón, el Ing. Esteban Sánchez Aburto, Encargado de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas, el Ing. René Granados de la Cruz , Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas Municipales, el Arq. Misael Tamayo Paredes, Jefe del Departamento de Supervisión y Supervisor de la Obra, designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayllón, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista": Ing. Daniel Martínez Reséndiz., representante legal, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	FAFEF. 2021	NÚMERO :	MCQ.SOP.FAFEF.LP.010/2021-00095
OFICIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL :	2021GEQ00192	IMPORTE :	\$ 1,720,148.44
FECHA DE APROBACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2021	INICIO :	16 DE ABRIL DE 2021
BENEFICIARIOS :	150 HABITANTES	TÉRMINO :	14 DE JULIO DE 2021

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original **inicia el día viernes 16 (Dieciséis) de Abril del 2021 (Dos Mil Veintiuno) y serian concluidos el miércoles 14 (catorce) de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno).** Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, **del viernes 16 (dieciséis) de abril del 2021 (Dos Mil Veintiuno) al miércoles 14 (catorce) de julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno).**

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 1,720,148.44 (un millón setecientos veinte mil ciento cuarenta y ocho pesos 44/100 m.n.) i.v.a. Incluido** CONFORME A LOS REGISTROS DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:  
Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende	Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (uno)	Del 17 / 05 / 2021	Del 16 / 04 / 2021 al 16 / 05 / 2021	\$ 278,820.18	\$ 278,820.18
2 (dos)	Del 7 / 06 / 2021	Del 17 / 05 / 2021 al 31 / 05 / 2021	\$ 255,216.69	\$ 534,036.87
3 (tres)	Del 28 / 06 / 2021	Del 01 / 06 / 2021 al 21 / 06 / 2021	\$ 701,916.58	\$ 1,235,953.45
4 (Cuatro)	Del 20 / 07 / 2021	Del 20 / 06 / 2021 al 14 / 07 / 2021	\$ 371,916.61	\$ 1,608,870.06
5 (Cinco)) Finiquito.	Del 20 / 07 / 2021	Del 20 / 06 / 2021 al 14 / 07 / 2021	\$ 112,278.38	\$ 1,720,148.44
<b>Total</b>			<b>\$ 1,720,148.44</b>	<b>\$ 1,720,148.44</b>

ESTE PROYECTO SE REALIZA PARA FINES  
MAYOR A OCUPIACION DEL TERRENO PARA  
CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS

Operación Planeada

FAFEF 2021

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELEFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2018-2021

# MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FAFEF.LP.010/2021-00095

#### Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 1093-03758-4 de la afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S. A. DE C.V. fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$172,014.84 (Ciento Setenta y Dos Mil Catorce Pesos 84/100 M.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N.º SOP/DOP/SUP/07/2021, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de fecha miércoles 21 (veintiuno) de julio de 2021.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **miércoles 21 (veintiuno) de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **miércoles 14( catorce ) de julio de 2021 ( Dos Mil Veintiuno)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **12:00 (Doce) horas** del día **viernes 23 (veintitrés) de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

#### Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades	Descripción	(sí) (no)	(no aplica)
1	Tomo de bitácora	(sí)	(no aplica)
2	Plano As Built impreso y digital	(sí)	(no aplica)

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Operario Ramo 83  
FAFEF 2021

AIENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES  
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.





**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO,  
Y DEBERÁ SER UTILIZADO EL USO PARA FINES  
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2018-2021

CONTRATO No: MCQ.SOP.FAFEF.LP.010/2021-00095

Operario Ramo 33  
FAFEF 2021

**Anexo 2.**

**Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas**

URBANIZACIÓN DE CALLES		PRELIMINARES		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
CO-PR035	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: EQUIPO DE DEMOLICIÓN, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	6.20	5.62
CO-PR070	LIBERACIÓN DE EMPEDRAO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS, CON RECUPERACIÓN DE PIEDRA. INCLUYE: ACARREOS A 20 METROS, APLAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	280.00	0.00
CO-PR112	REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE DE CUALQUIER ALTURA CON RECUPERACIÓN DE HERRAJES DEL VESTIDO DE POSTE EXISTENTE. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO E INSTALACIÓN DE CABLES Y EMPALMES NECESARIOS, Y HERRAJES ADICIONALES NECESARIOS, REUBICACIÓN Y CAMBIO DE RETENIDA SENCILLA TIPO ANCLA A RETENIDA DE BANQUETA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
CO-EX01	EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREOS			
CO-EX010	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	241.41	458.94
CO-EX020	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C", POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	362.12	305.96
CO-EX025	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	639.13	764.90
CO-EX030	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1 ER KILÓMETRO. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	639.13	764.90
CO-EX031	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	5,752.17	940.96
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
CO-TER	TERRACERIAS			
CO-TER002	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,508.84	1923.85
CO-TER015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUB RASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO, TERMINADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, AGUA, APLICACIÓN, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	377.21	558.93
CO-TER012	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
CO-PAV	PAVIMENTOS			
CO-PAV002	PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRAO CON PIEDRA PARA EMPERAR DE LA REGION DE 15 CMS DE ESPESOR. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON PROPORCIÓN DE 1/3 DE MORTERO DE F=150 KG/M2 EN FRANJAS DE 1M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.			
CO-PAV003	PAVIMENTO CON PIEDRA PARA EMPERAR, PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 150 KG/CM2 EN FRANJAS DE 1M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
CO-OCI	OBRA CIVIL			
CO-OCI002	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC. SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	111.75	85.77
CO-OCI013	DENTELLON DE 15 x 20 CMS DE SECCIÓN DE CONCRETO FC=150 kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	55.85	57.56
CO-OCI010	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO FC = 150 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS DE CELOTEX, PARA JUNTAS FRÍAS C/ 3 MTS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	98.00	99.50
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
CO-PR030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE CODO 90°/45° DE FO.GA. DE 2" INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	0.00

PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO A NIVEL DE LOS CONDOMINIANTES. 0.00 METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
CO-REP	<b>REPARACIONES</b>			
CO-REP001	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACION, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA PZUL KITEK DE 1/2", EXCAVACION EN TERRENO 10" x 10" MTS, SUMINISTRO Y CARRERO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	25.00	18.00
CO-REP005	REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE 4.50 METROS DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACIONES, MANILLA, RELLENOS, TAPA, COPLE DE PEGAR, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y CARRERO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	20.00	20.00
CO-REP014	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE DE FIERRO GALVANIZADO (FOGA) DE 2" DE DIAMETRO AVERIADOS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIONES DE LONGITUD PROMEDIO DE 3.00 M, INCLUYE: RETIRO DE TUBO EXISTENTE, SUSTITUCION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO (FOGA) DE 2" DE DIAMETRO, COPLES, EQUIPOS, EXCAVACIONES, EL CARRERO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	8.00	4.00
CO-REP020	REHUBICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 10.68 DE 2" HASTA 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES A BASE DE TUBO DE 2" Y 3", SOLDADURA, COPLES, CODOS, EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, SUMINISTRO Y CARRERO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	203.29	318.23
CO-REP025	REVELACION DE POZO TIPO HASTA 40 CM DE ALTURA PROMEDIO, SIN RECUPERACION DE TAPA Y BROCAL INCLUYE: MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOGIDO, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, SUMINISTRO DE BARRIL DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	7.00	7.00
<b>CLAVE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>METAS PROGRAMADAS</b>	<b>METAS ALCANZADAS</b>
CO-SEÑ	SENALETICA			
CO-SEÑ001	PINTURA DE ESMALTE DE TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE GUARNICION, PASOS PEATONALES Y TOPES, EN COLOR BLANCO/AMARILLO O SEGUN INDICACION DE LA SUPERVISION, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, APLICACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	44.70	0.00
<b>CLAVE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>METAS PROGRAMADAS</b>	<b>METAS ALCANZADAS</b>
CO-LIM	LIMPIEZA			
CO-LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1,904.43	1923.91
<b>CLAVE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>METAS PROGRAMADAS</b>	<b>METAS ALCANZADAS</b>
CO-PZO	LAMPARAS, POSTES Y TRANSFORMADORES			
CO-PZO062	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO ZULU LED O SIMILAR DE 90 W, TIPO LED INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	11.00	0.00

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUJURIO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Operario Ramo 33  
FAFEF 2021

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
NIENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES  
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO NO: MCQ.SOP.FAFEF.LP.010/2021-00095

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**  
**DAMARE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Ing. Daniel Martínez Reséndiz**  
Representante Legal

**Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro**  
**La Secretaría de Obras Públicas**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES; ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

**Ing. Rene Granados de la Cruz**  
Encargado de despacho de la dirección  
de Obras Públicas del Municipio de  
Colón, Qro.

**Arq. Misael Tamayo Paredes**  
Supervisor de la Obra / Jefe del Departamento de  
Supervisión de la Dirección de Obras Públicas del  
Municipio de Colón, Qro.

Operafot Ramo 03  
FAFEF 2021

**Ing. Esteban Sánchez Aburto**  
Encargado de despacho de la secretaría  
de Obras Públicas del Municipio de  
Colón, Qro.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO,  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES  
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon.**  
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES, TIERRA DURA, COLÓN, QRO." de fecha viernes 23 (veintitrés) de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno).

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.  
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

