



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.037/2021-118

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 09:00 (Nueve) horas del día Lunes 20 (Veinte) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES", EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.; por parte del Municipio de Colón, el Ing. Esteban Sánchez Aburto, Encargado de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas, el Ing. René Granados de la Cruz, Encargado de la Dirección de Obras Públicas y el Ing. Bryan Ahuelican Romaldo, Supervisor de la Obra Designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhilon, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de El Contratista: "Ma. Elizabeth Reséndiz Moreno" representante legal, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	FISM. 2021	NÚMERO :	MCQ.SOP.FISM.AD.037/2021-118
OFICIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL :	SF.381.2021	IMPORTE :	\$ 636,401.58
FECHA DE APROBACIÓN:	27 DE MAYO DE 2021	INICIO :	29 DE JUNIO DE 2021
BENEFICIARIOS :	65 HABITANTES	TÉRMINO :	11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el *martes 29 (veintinueve) de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)* y serían concluidos el *viernes 27 (veintisiete) de agosto del 2021 (Dos Mil Veintiuno)*. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del *martes 29 (veintinueve) de Julio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)* al *viernes 27 (veintisiete) de agosto del 2021 (Dos Mil Veintiuno)*.

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 636,401.58 (Seiscientos Treinta Y Seis Cuatrocientos Un Pesos 58/100 M.N) I.V.A. Incluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (uno)	28 / 08 / 2021	Del	29 / 06 / 2021	al	29 / 07 / 2021	\$ 403, 534.55	\$ 403, 534.55
2 (dos)	11 / 09 / 2021	Del	29 / 07 / 2021	al	27 / 08 / 2021	\$ 232,867.83	\$ 636, 401.58
						Total	\$ 636, 401.58



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.037/2021-118

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2570756 de la afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$63,640.15 (Sesenta y Tres mil Seiscientos Cuarenta Pesos 30/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N.º SOP/DOP/91/2021, firmado por el encargado del despacho de la dirección de obras públicas del Municipio, de fecha **viernes 17 de septiembre de 2021.**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Jueves 16 (Dieciséis) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Viernes 27 (Veintisiete) de Agosto de 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **Acta de Entrega - Recepción Física**, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las **10:00 (diez) horas** del día **lunes 20 (Veinte) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO NO: MCQ.SOP.FISM.AD.037/2021-118

Anexo 2.
Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas

A	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SIN NOMBRE	UNIDAD	PROGRAMADAS	ALCANZADAS
CO-PRE	PREELIMINARES			
CO-PRE001.	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00
CO-PRE020	CORTE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON CORTADORA DE DISCO, PROFUNDIDAD DE 10 CMS, INCLUYE: TRAZO, EQUIPO DE CORTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	12.00	8.00
CO-PRE026	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	6.00	2.25
CO-PRE032	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE DE CUALQUIER SECCIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	6.00	4.50
CO-OCI	OBRA CIVIL			
CO-OCI010	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS DE CELOTEX, PARA JUNTAS FRÍAS C/ 3 MTS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	6.00	4.00
CO-OCI002	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	6.00	2.00
CO-REL	RED ELECTRICA			
CO-REL110.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PR 200, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T	PZA	8.00	7.00
CO-REL155.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE FO GO DE 16 x 457, INCLUYE:MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	16.00	12.00
CO-REL153.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	10.00	8.00
CO-REL028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR SUSPENCIÓN ASUS 15 KV, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	10.00	8.00
CO-REL022.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3.00	3.00
CO-REL130.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA REMATE ACSR 1/0-3/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	10.00	8.00
CO-REL202.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGAS CADWELD DEL NUMERO 90, PARA UNIR (SOLDAR) CABLES SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS O CABLE -CABLE, UTILIZADAS PARA LOS SISTEMAS DE TIERRAS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	4.00
CO-REL246.	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA PARA TIERRA 3M 19MM. INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	4.00
CO-REL111.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PT 200, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T	PZA	1.00	1.00
CO-REL104.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV. 100 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	2.00	2.00
CO-REL137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTÓN FUSIBLE 3-10AM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.00	2.00
CO-REL014.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	2.00
CO-REL095.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO CAL 1/0 AWG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	2.00	2.00
CO-REL101.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PERICO CALIBRE 1/0, INCLUYE: ACARREOS, MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	2.00	2.00
CO-REL097	SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR TUBO VSCE 44 ACCSR 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	2.00	2.00
0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	2.00	0.00

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN,QRO.
 C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.037/2021-118

CO-REL178.	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE CV1. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	2.00	2.00
CO-REL162.	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA 1PC. INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	6.00	28.00
CO-REL190.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA DE 16X63 (2 1/2)", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	0.00
CO-REL026.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE AS-4 (ALUMINIO SUAVE). INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	KG	5.00	3.22
CO-REL027	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE CU-4 (100). INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	KG	11.00	8.55
CO-REL004.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	20.00	0.00
CO-REL005.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	20.00	20.00
CO-REL055.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	KG	60.00	52.70
CO-REL131.	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA Y BASE RB. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	1.00
CO-REL151.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	3.00	3.00
CO-REL025.	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 3R, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	3.00
CO-REL051.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACERO GALV. 5/16" INCLUYE : SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	125.00	52.00
CO-REL122.	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	8.00	6.00
CO-REL140.	SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE 3/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	8.00	6.00
CO-REL132.	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	3.00	5.00
CO-REL134.	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDALINEAS PREFORMADO CORTO, ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	3.00	3.00
CO-REL176.	SUMINISTRO E INSTALACION REMATE P AG 5/16 (CURVO). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	7.00	7.00
CO-REL177.	SUMINISTRO E INSTALACION REMATE PRA AG 5/16 (RECTO).INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	7.00	7.00
CO-REL002	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA OBS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	10.00	24.00
CO-REL143.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA R1, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	3.00	3.00
CO-REL188.	SUMINISTRO E INSTALACION TORNAPUNTA T2. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	3.00	0.00
CO-REL046.	SUMINISTRO Y APLICACION DE BENTONITA SODIKA 30K. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	BTO	3.00	3.00
CO-REL043.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	20.00	20.00
CO-REL024.	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	60.00	60.00
CO-REL085.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR COMPRESION AC 504-82, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	40.00	21.00
CO-REL063.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	600.00	100.00
CO-REL065.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	370.00	335.00
CO-REL172.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE ACSR NO.2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	10.00	14.00
CO-REL011.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3-BS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	20.00	24.00
CO-REL072.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6 AWG., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	370.00	335.00
CO-REL075.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, PUNTAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	16.00	15.00
CO-REL080.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 8, INCLUYE: MATERIAL, PUNTAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	20.00	60.00
CO-REL076.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 14, INCLUYE: MATERIAL, PUNTAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	30.00	96.00
CO-REL082.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 12, INCLUYE: MATERIAL, PUNTAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	220.00	192.00
CO-REL086.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC-506 6-6, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	40.00	21.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.037/2021-118

CO-REL096.	SUMINISTRO E INSTALACION FOTOCENTRAL (CONTROL DE ALUMBRADO).INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	1.00
CO-REL152.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA SECA DE 1 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. CUANTIFICAR APARTE CABLES Y TUBO. P.U.O.T	PZA	1.00	1.00
CO-REL191.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GO PARED GRUESA DE 13 MM DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	3.00	2.00
CO-REL192.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GO PARED GRUESA DE 32 MM DE DIAM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	2.00	1.00
CO-REL186.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GO PARED GRUESA DE 51MM DE DIAM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	4.00	1.00
CO-REL036.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 4-100 CON QUINTA TERMINAL Y PROTECCION. INCLUYE: MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	2.00	1.00
CO-LPT	LAMPARAS, POSTES, Y TRANSFORMADORES			0.00
CO-LPT013.	POSTE DE CONCRETO 12-750 REFORZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION EN TIPO C , ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	5.00	5.00
CO-LPT024.	TRANSFORMADOR TIPO POSTE 25 KV, 13200 VOLTS 120-127, NORMA K, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, MONTAJE, TRAZO Y PINTADO DE NUMERO ECONOMICO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE C.F.E. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	1.00
CO-LPT020.	TORRE ESTRUCTURAL DOBLE DE 4" x 12 M INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ELEVACION, PLOMEADO, NIVELADO, RELLENOS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	2.00	2.00
CO-LPT070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED PARA VIALIDADES MARCA DIANMING O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, MODELO DMSL-G9, CON CERTIFICACION NOM 031, POTENCIA DE 100 W (145 LMW IP 66 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 12 Kv), INCLUYE: BRAZO DE ACERO PARA INSTALACION DE LUMINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	19.00	24.00
CO-TRAM	TRAMITES			0.00
CO-TRA003.	LIBRANZA DE ENERGIA POR PERSONAL DE LA C.F.E. PARA CONEXION DE OBRA O EQUIPO NUEVO EN CIRCUITO EXISTENTE, INCLUYE: LOGISTICA, PAGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
CO-TRA011.	CONTRATO DE ALUMBRADO INCLUYE; TRAMITES PERTINENTES PARA PODER TENER EL SERVICIO DE CONTRATO DE ALUMBRADO.	TRAMITE	1.00	0.00
CO-TRA004.	TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DE LA OBRA A LA C.F.E; PARA SU OPERACION Y MANTENIMIENTO. INCLUYE: SUPERVISION DE LA OBRA EN CAMPO POR PERSONAL DE LA C.F.E., COPIAS, PLANOS DEFINITIVOS DE CONSTRUCCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.	TRAMITE	1.00	1.00
	ATIPICOS			
ATI.001	DESMANTELAMIENTO DE LINEA SECUNDARIA SIN RETIRO DE POSTES, INCLUYE, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO HASTA DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M	80.00	75.00
ATI.002	DESVESTIDO DE POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MANIOBRAS DE DESMONTAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
ATI.003	DEMOLICION DE EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIO MANUALES, INCLUYE HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	2.00	1.50
ATI.004	RETIRO DE POSTES EXISTENTE, INCLUYE: EXCAVACIONES NECESARIAS MANIOBRAS DE DESMONTAJE, FLEJES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00
ATI.005	REPOSICION DE EMPEDRADO CON PIEDRA PARA EMPEDRAR PARA EMPEDRAR DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:4 INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1.00	0.75

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN,QRO.
 C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.037/2021-118

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Ma. Elizabeth Reséndiz Moreno
Representante Legal

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Ing. Rene Granados de la Cruz
Encargado de Despacho de la Dirección
de Obras Públicas del Municipio de
Colón, Qro.

Ing. Bryan Ahuilean Romaldo
Supervisor de la Obra Designado por parte del
Departamento de Obras Públicas del Municipio de Colón,
Qro.

Ing. Esteban Sánchez Aburto
Encargado de Despacho de la Secretaría de Obras
Públicas del Municipio de Colón, Qro.

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhilon.
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES", EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO. " De fecha **lunes 20 (Veinte) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**.