



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.036/2021-109.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 9:00 (Nueve) horas del día Viernes 17 (Diecisiete) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN TELESECUNDARIA "CALMECAC", en la localidad de SAN MARTIN, COLÓN, QRO.; por parte del Municipio de Colón, el Ing. Esteban Sánchez Aburto, Encargado de Despacho de la Secretaria de Obras Públicas, el Ing. René Granados de la Cruz , Encargado de la Dirección de Obras Públicas y el Ing. Humberto Guzmán Guzmán, Supervisor de la Obra Designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., por la Contraloría Municipal el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhilon, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de El Contratista: ING. Daniel Martínez Reséndiz Representante legal de DAMARE CONSTRUCCIONES SA DE CV, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación		Datos de Contrato	
PROGRAMA :	<u>FISM. 2021</u>	NÚMERO :	MCQ.SOP.FISM.AD.036/2021-109.
OFICIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL :	<u>SF.372.2021</u>	IMPORTE :	<u>\$1,111,388.05</u>
FECHA DE APROBACION:	<u>27 DE MAYO DE 2021</u>	INICIO :	<u>29 DE JUNIO DE 2021</u>
BENEFICIARIOS :	<u>90 ALUMNOS</u>	TÉRMINO :	<u>11 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u>

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el *Martes 29 (veintinueve) de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)* y serían concluidos el *Domingo 11 (once) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)*. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del *Martes 29 (veintinueve) de Junio del 2021 (Dos Mil Veintiuno)* al *viernes 27 (veintisiete) de agosto del 2021 (Dos Mil Veintiuno)*

Estado financiero: |

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$1,064,609.42 (Un millón sesenta y cuatro mil seiscientos nueve Pesos 42/100 M. N) I.V.A. incluido.

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (uno)	30 / 07 / 2021	Del	29 / 06 / 2021	al	29 / 07 / 2021	\$ 655,911.29	\$ 655,911.29
2 (dos)	08 / 09 / 2021	Del	30 / 07 / 2021	al	27 / 08 / 2021	\$ 408,698.13	\$ 1,064,609.42
Total						\$ 1,064,609.42	



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.036/2021-109.

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 1104-03896-6 expedida por ASEGURADORA INSURGENTES, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO ASERTA. fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$111,138.80 (ciento un mil ciento treinta y ocho pesos con 80/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N.º SOP/DOP/90/2021, firmado por el encargado de despacho de la dirección de obras públicas del Municipio, de fecha **Miércoles 15 de Septiembre de 2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Miércoles 15 (quince) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **viernes 27 (veintisiete) de agosto del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 10:30 (Diez treinta) horas del día **Viernes 17 (Diecisiete) de Septiembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno)**, Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción	(si)	(no)	(no aplica)
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.036/2021-109

Anexo 2.
Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas

¡Error! Vínculo no válido.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	METAS PROGRAMADAS	METAS ALCANZADAS
A	CANCHA DE USOS MULTIPLES			
CO-PRE	PREEELIMINARES			
CO-PRE001.	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 M. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 11 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MÁS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LÁMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	1.00
CO-PRE003.	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	441.62	452.99
CO-PRE015.	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M2	460.07	452.99



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.036/2021-109.

CO-PRE034	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, POR MEDIOS MECANICOS EN CIMENTACIONES. INCLUYE: OPERACIÓN DE MAQUINARIA, TRASLAPEOS VERTICALES, APILADO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DEL ÁREA DEMOLIDADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	42.18	29.58
CO-PRE115.	RETIRO DE TABLERO DE BASQUETBOL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE UN POSTES SIN RECUPERACION , INCLUYE: RUPTURA DE DADO DE CONCRETO PARA SU LIBERACIÓN , O RUPTURA DE FIJACION SEA EL CASO, MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00
CO-EXC	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS			
CO-EXC001.	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	16.15	0.00
CO-EXC004.	EXCAVACIÓN EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	4.04	21.58
CO-EXC010.	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS , VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	698.88	576.68
CO-EXC025.	CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	807.26	627.48



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.036/2021-109.

CO-EXC030.	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1 ER KILÓMETRO, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, , EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	807.26	627.48
CO-EXC031.	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: CAMIÓN, , EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3/KM	4,036.30	1,004.56
CO-CIM	CIMENTACIÓN			
CO-CIM004.	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCIÓN DE 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	44.84	85.28
CO-CIM023.	DADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.30x0.30x0.60 MTS DE PROFUNDIDAD, CONCRETO HECHO EN OBRA, T.M.A DE 3/4". INCLUYE: 6 CRUCETAS DE VARILLA DEL No. 3 SOLDADA AL TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 3" DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 0.2 MTS., SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VACIADO, VIBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	10.00	10.00
CO-CIM042.	RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO AL 90 % DE P.V.S.M. EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, VOLÚMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MATERIALES, APLICACIÓN DE AGUA, LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA , HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	669.32	524.58
CO-CIM043	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2., HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 19 MM. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, DESPERDICIOS, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	460.07	510.80





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.036/2021-109.

CO-OCI	OBRA CIVIL			
CO-OCI316	FORJADO DE ESCALON DE 30 CMS DE HUELLA Y 17.50 CMS DE PERALTE ACABDO PULIDO CON LLANA DE MADERA HECHO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA DE 3/4" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10.10 ACABADO PULIDO ESCOBILLADO. INCLUYE: LOS MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	17.00	0.00
CO-OCP	OBRA COMPLEMENTARIA			
CO-OCP050	POSTE DESMONTABLE CON ALTURA EFECTIVA DE 2.55 MTS A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	2.00	2.00
CO-OCP055.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE HILO BLANCO DE ALGODÓN EMBRIADA DE CHAPOPOTE EN POSTES DESMONTABLES PARA CANCHA DE VOLEIBOL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	1.00	1.00
CO-OCP060.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE HILO BLANCO DE ALGODÓN EMBRIADA DE CHAPOPOTE PARA AROS EN TABLEROS DE BASQUETBOL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	2.00	2.00
CO-OCP065.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE HILO BLANCO DE ALGODÓN EMBRIADA DE CHAPOPOTE EN PORTERIAS DE FUTBOL RAPIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	2.00	2.00



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.036/2021-109.

CO-OC046	SUMINISTRO Y COLOCACCIÓN DE PORTERIA DE FUTBOL, TABLERO DE BASQUETBOL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, FABRICADO A BASE DE TUBO DE ACERO CEDULA 40 DE 3" (76 MM) DE DIAMETRO, CON TABLERO A BASE DE LAMINA DE 3/16" DE ESPESOR, ANGULO DE 2 x 1/8", SOLERA 2 x 1/8", PLACA DE ACERO DE 3/8" DE ESPESOR Y ARO DE REDONDO DE ACERO DE 3/4" DE DIAMETRO, ACABADO CON PRIMER Y PRINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS COLOR EL QUE INDIQUE LA SUPERVISION,, INCLUYE: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, CONCRTO F´C=250 KG/CM2 PARA EMPOTRAR, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	2.00
CO-OC005.	COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS DE ALTURA, CALIBRE 10.50, CON RECUBRIMIENTO DE PVC, VERDE BANDERA, POSTE ESQUINERO Y DE LINEA DE 2" DE DIAMETRO, GALVANIZADO DE 2.40 MTS DE ALTURA CON EL ANCLAJE EN CONCRETO, SUMINSTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F´C 250 KG/CM2, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, SOLDADOS A LOS TUBOS ESQUINEROS Y DE LINEA, CERCHAS, TORNILLOS, TAPON CAPUCHA DE 2 1/2", ABRAZADERAS DE TENSION T DE ARRANQUE TODO EL HERRAJE GALVANIZADO, ANCLAJES DE 0.30 X 0.30 X 0.40, LIMPIEZA DE LAS AREAS , HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION ..	ML	54.00	0.00
CO-PIN	PINTURA			
CO-PIN001.	FRANJA DE 5 CM DE ANCHO SOBRE PISO DE CONCRETO EN COLOR ROJO PARA DELIMITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO, TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	175.00	107.44





MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.036/2021-109.

CO-PIN005.	FRANJA DE 8 CM DE GROSOR SOBRE PISO DE CONCRETO EN COLOR VERDE PARA DELIMITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO COLOR VERDE, TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	115.00	82.20
CO-PIN010.	FRANJA DE 5 CM DE ANCHO EN PISO DE CONCRETO EN COLOR BLANCO PARA DELIMITACIÓN DE CANCHA DE VOLEYBOL. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	80.00	77.50
CO-LIM	LIMPIEZA			
CO-LIM001.	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	441.62	452.99



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No: MCQ.SOP.FISM.AD.036/2021-109.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Daniel Martínez Reséndiz
DAMARE CONSTRUCCIONES SA DE CV
Representante Legal

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Ing. Rene Granados de la Cruz
Encargado de Despacho de la Dirección
de Obras Públicas del Municipio de
Colón, Qro.

Ing. Humberto Guzmán Guzmán
Supervisor de la Obra Designado por parte del
Departamento de Obras Públicas del Municipio de Colón,
Qro.

Ing. Esteban Sánchez Aburto
Encargado de Despacho de la Secretaría de Obras
Públicas del Municipio de Colón, Qro.

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlon.
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN TELESECUNDARIA "CALMECAC", en la localidad de SAN MARTIN, COLÓN, QRO., de fecha **Viernes 17 (diecisiete) de Septiembre del 2021** (Dos Mil Veintiuno).