



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Contrato No: MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 12:30 (doce treinta) horas del día viernes 31 (Treinta y uno) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada **URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VARIAS CALLES, EN CABECERA MUNICIPAL.**, por parte del Municipio de Colón el **Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui**, Secretario de Obras Públicas; **Ing. Norberto Arturo Jiménez Márquez**, Director de Obras Públicas; **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, Jefe del Departamento de Supervisión; **Ing. Emmanuel Ruíz Ramírez**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**, en representación del Órgano Interno de Control y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "EL CONTRATISTA" el **C. Miguel Ángel Torres Gurrola**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.


I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106
Fecha de oficio de autorización:	Jueves, 27 de mayo de 2021
Nombre de la obra:	URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VARIAS CALLES, EN CABECERA MUNICIPAL.
Monto original del contrato:	\$ 2,145,811.38
Plazo de ejecución de los trabajos:	60 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	Jueves, 28 de octubre de 2021
Fecha de término de los trabajos:	Domingo, 26 de diciembre de 2021
Fecha de término de contrato:	Lunes, 10 de enero de 2022

II. Modificaciones

Aumento o Disminución de Monto	
Monto aprobado del convenio:	\$ 2,145,811.38
Monto final:	\$ 2,251,986.59
Diferencia de monto aprobado y monto final:	\$ 106,175.21

Ampliación o reducción de plazo	
Fecha de terminación final aprobada:	Domingo, 26 de diciembre de 2021
Fecha de terminación real:	Miércoles, 29 de diciembre de 2021





MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE



Contrato No: MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el jueves 28 ( veintiocho ) de Octubre del 2021 (Dos Mil Veintiuno) y serían concluidos el domingo 26 ( veintiséis ) de diciembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del 28 (veintiocho ) de octubre del 2021 (Dos Mil Veintiuno) al miércoles 29 ( Veintinueve) de diciembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno).

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 2,251,986.59** (Dos Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 59/100 M.N.) I.V.A. Incluido conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	28 / 11 / 2021	Del	28 / 10 / 2021	al	27 / 11 / 2021	\$ 908,857.20	\$ 908,857.20
2 (Dos)	14 / 12 / 2021	Del	28 / 11 / 2021	al	13 / 12 / 2021	\$ 990,060.09	\$ 1,898,917.29
3 (Finiquito)	28 / 12 / 2021	Del	14 / 12 / 2021	al	26 / 12 / 2021	\$ 353,069.30	\$ 2,251,986.59
Total						\$ 2,251,986.59	\$ 2,251,986.59

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número 2608754 emitida por Afianzadora Sofimex, Grupo Financiero Sofimex, misma que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/SUP/51/2021, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio de Fecha jueves 30 de diciembre de 2021.



**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**



Contrato No: MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha miércoles 29 ( Veintinueve ) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día miércoles 29 ( Veintinueve ) de diciembre del 2021 ( Dos Mil Veintiuno ) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan **“LAS PARTES”** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 13:30 (trece treinta) horas del día viernes 31 (Treinta y uno) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno), en la localidad de Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

**Anexo 1**

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades	Descripción	(si) (no) (no aplica)
1	Tomo de bitácora	(si) (no) (no aplica)
2	Plano As Built impreso y digital	(si) (no) (no aplica)

*Handwritten signature*

**ENTREGA “LA CONTRATISTA”**

*Handwritten signature of Miguel Ángel Torres Gurrola*

**C. Miguel ángel Torres Gurrola  
CONTRATISTA**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Contrato No: MCQ.SOP.FISM.INV.057/2021-106

RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO



**Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui**  
Secretario de Obras Públicas



**Ing. Norberto Arturo Jiménez Márquez**  
Director de Obras Públicas



**Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**  
Jefe del departamento de supervisión



**Ing. Emmanuel Ruíz Ramírez**  
Supervisor de la Obra



**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**  
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VARIAS CALLES, EN CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO., de fecha viernes 31 (Treinta y uno) de diciembre del 2021 (Dos mil Veintiuno)

