



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISE.AD.007.12/2022-00563

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 14:00 (catorce) horas del día **lunes 07 (seis) de Noviembre del 2022 (Dos mil Veintidós)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada **AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLÓN, QRO.**, por parte del Municipio de Colón el **Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui**, Secretario de Obras Públicas; **Arq. Fidel López Becerril**, Director de Obras Públicas; **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, Jefe del Departamento de Supervisión; **Arq. Fidel Lopez Becerril**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de **"EL CONTRATISTA"** el **Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernandez**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

I. Datos Generales del Contrato

| CONTRATO | |
|-------------------------------------|---|
| No. Contrato: | MCQ.SOP.FISE.AD.007.12/2022-00563 |
| Fecha de oficio de autorización: | Martes, 07 De Junio de 2022 |
| Nombre de la obra: | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLÓN, QRO. |
| Monto original del contrato: | \$1,731,315.39 |
| Plazo de ejecución de los trabajos: | 120 días naturales |
| Fecha de inicio de los trabajos: | Lunes,25 de julio de 2022 |
| Fecha de término de los trabajos: | Lunes, 21 de Noviembre de 2022 |
| Fecha de término de contrato: | Martes, 06 de Diciembre de 2022 |

II. Modificaciones

| Aumento o Disminución de Monto | |
|---|-----------|
| Monto aprobado del convenio: | NO APLICA |
| Monto final: | NO APLICA |
| Diferencia de monto aprobado y monto final: | NO APLICA |

| Ampliación o reducción de plazo | |
|--------------------------------------|-----------|
| Fecha de terminación final aprobada: | NO APLICA |
| Fecha de terminación real: | NO APLICA |

**OPERADO
FISE
2022**

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO, SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS DE BIEN Y LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUJUR Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUEEN NAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
SONORA NO. 2 COLÓN CENTRO, COLÓN, QRO. C.P. 76270
www.colon.gob.mx (419) 2 92 01 08 - 2 92 02 34 - 2 92 00 61



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISE.AD.007.12/2022-00563

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 25 de julio del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el miércoles 21 de Noviembre del 2022 (Dos Mil Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del lunes 25 de Julio del 2022 (Dos Mil Veintidós) al jueves 27 (Veintisiete) de Octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1,724,451.28** (Un Millon setecientos veiticuatro mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 28/100 M. N.) I.V.A. Incluido conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

| Estimación No. | De fecha | Periodo que comprende | | | Monto estimado: | Monto acumulado: | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 (Uno) | 24 /ago / 2022 | Del | 25 / jul / 2022 | al | 23 / ago / 2022 | \$ 597,157.58 | \$ 597,157.58 |
| 2 (Dos) | 15 /sept / 2022 | Del | 24 /ago / 2022 | al | 15 /sept / 2022 | \$ 460,253.04 | \$ 1,057,410.62 |
| 3 (Tres) | 16 /sept / 2022 | Del | 16 /sept / 2022 | al | 04/oct/2022 | \$ 453,211.35 | \$1,510,621.97 |
| 4 (Cuatro) Finiquito | 27 /Oct / 2022 | Del | 05 /Oct / 2022 | al | 26 / Oct / 2022 | \$ 213,829.31 | \$ 1,724,451.28 |
| Total | | | | | | \$ 1,724,451.28 | |

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número 22A32792 emitida por DORAMA, Institucion de Garantias S.A.misma que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/166/2022 firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio de Fecha miércoles 30 de octubre de 2022

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CIUDADANOS. ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES O DE OTRO NOMBRE, DEBE SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

Contrato No: MCQ.SOP.FISE.AD.007.12/2022-00563

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha lunes 07 (siete) de noviembre del 2022 (Dos mil Veintidós), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día miércoles 26 (veintiseis) de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan “LAS PARTES” que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 15:00 (Quince) horas del día lunes 07 (siete) de noviembre del 2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

| Unidades | | Descripción | | | |
|----------|---|-------------------------------------|------|------|-------------|
| 1 | 1 | Tomo de bitácora | (si) | (no) | (no aplica) |
| 2 | 1 | Manual de operación y mantenimiento | (si) | (no) | (no aplica) |
| 3 | 2 | Plano As Built impreso y digital | (si) | (no) | (no aplica) |

**OPERADO
 FISE
 2022**

ENTREGA “LA CONTRATISTA”

ING. ULISES ALFONSO RIVERA HERNANDEZ
 CONTRATISTA

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO,
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
 DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. CUALQUIER USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE



Contrato No: MCQ.SOP.FISE.AD.007.12/2022-00563

RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui
 Secretario de Obras Públicas

Arq. Fidel López Becerril
 Director de Obras Públicas

Ing. Cirilo Ramírez Cabrera
 Jefe del Departamento de Supervisión

Arq. Fidel López Becerril.
 Supervisor de la Obra

Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón
 En representación de la Contraloría Municipal

OPERADO
FISE
2022

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO,
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre el CONTRATISTA y LA CONTRATANTE referente a la obra denominada AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL BLANCO COLÓN, QRO., en la localidad de el El Blanco, Colón,, Qro., de fecha lunes 07 (siete) de noviembre del 2022 (Dos mil Veintidós).

