



**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISE.AD.003.09/2022-00560

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 12:30 (Doce Treinta) horas del día lunes 24 (Veinticuatro) de octubre del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada **REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRITO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.** por parte del Municipio de Colón el **Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui**, Secretario de Obras Públicas; **Arq. Fidel López Becerril**, Director de Obras Públicas; **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, Jefe del Departamento de Supervisión; **Ing. Emmanuel Ruíz Ramírez**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "EL CONTRATISTA" el **C. Enrique Montes Vega**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

**I. Datos Generales del Contrato**

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FISE.AD.003.09/2022-00560
Fecha de oficio de autorización:	Martes, 07 de junio de 2022
Nombre de la obra:	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRITO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.
Monto original del contrato:	\$ 1,180,337.17
Plazo de ejecución de los trabajos:	90 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	Lunes, 25 de julio de 2022
Fecha de término de los trabajos:	Sábado, 22 de octubre de 2022
Fecha de término de contrato:	Domingo, 06 de noviembre de 2022

**II. Modificaciones**

Aumento o Disminución de Monto	
Monto aprobado del convenio:	NO APLICA
Monto final:	NO APLICA
Diferencia de monto aprobado y monto final:	NO APLICA

Ampliación o reducción de plazo	
Fecha de terminación final aprobada:	NO APLICA
Fecha de terminación real:	NO APLICA



**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISE.AD.003.09/2022-00560

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 25 de julio del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el sábado 22 de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del lunes 25 de julio del 2022 (Dos Mil Veintidós) al jueves 20 (Veinte) de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós).

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 811,068.37** (Ochocientos once mil sesenta y ocho pesos 37/100 M. N.) I.V.A. Incluido conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	26 / 08 / 2022	Del	25 / 07 / 2022	al	25 / 08 / 2022	\$ 11,533.32	\$ 11,533.32
2 (DoS)	27/09/2022	Del	26 / 08 / 2022	al	26 / 09 / 2022	\$ 761,400.60	\$ 772,933.92
3 (Tres) Finiquito	21/10/2022	Del	27 / 09 / 2022		20/10/2022	\$38,134.45	\$811,068.37
<b>Total</b>							<b>\$ 811,068.37</b>

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número 2326912-0000 emitida por LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., grupo financiera Liberty misma que garantiza el 20 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/149/2022, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio de Fecha jueves 20 de octubre de 2022.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha viernes 21 ( Veintiuno ) de octubre del 2022 (Dos



**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISE.AD.003.09/2022-00560

mil Veintidós), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día jueves 20 ( Veinte ) de octubre del 2022 ( Dos Mil Veintidós ) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan “**LAS PARTES**” que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 14:00 (Catorce) horas del día lunes 24 (Veinticuatro) de octubre del 2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

**Anexo 1**

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	<del>(si)</del>	(no)	(no aplica)
2	1	Manual de operación y mantenimiento	<del>(si)</del>	(no)	(no aplica)
3	2	Plano As Built impreso y digital	<del>(si)</del>	(no)	(no aplica)

**ENTREGA “LA CONTRATISTA”**

**C. Enrique Montes Vega**  
CONTRATISTA

**RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**

**Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui**  
Secretario de Obras Públicas



**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISE.AD.003.09/2022-00560

**Arq. Fidel López Becerril**  
Director de Obras Públicas

**Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**  
Jefe del Departamento de Supervisión

**Ing. Emmanuel Ruiz Ramírez**  
Supervisor de la Obra

**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**  
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRITO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO. De fecha lunes 24 (Veinticuatro) de octubre del 2022 (Dos mil Veintidós).

