



MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

#SIÉNTETE ORGULLOSO  
#AñoDelCentenario

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.009.10/2023-PY069

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 12:00 (Doce) horas del día lunes, 9 de octubre de 2023(Dos Mil Veintrés), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada **AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO, EN LA LOCALIDAD DE URECHO, COLON, QRO.** por parte del Municipio de Colón el **Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui**, Secretario de Obras Públicas; **Arq. Fidel López Becerril**, Director de Obras Públicas; **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, Jefe del Departamento de Supervisión; el **Ing. Jose Miguel Gonzalez Ojeda**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de la contratista "**Ulises Alfonso Rivera Hernandez**" el **Ing. Ulises Alfonso Rivera**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FISM.AD.009.10/2023-PY069
Fecha de oficio de autorización:	jueves, 25 de mayo de 2023
Nombre de la obra:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO, EN LA LOCALIDAD DE URECHO, COLON, QRO.
Monto original del contrato:	\$639,695.26
Plazo de ejecución de los trabajos:	90 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	lunes, 3 de julio de 2023
Fecha de término de los trabajos:	sábado, 30 de septiembre de 2023
Fecha de término de contrato:	domingo, 15 de octubre de 2023

II. Modificaciones

Aumento o Disminución de Monto	
Monto aprobado del convenio:	NO APLICA
Monto final:	NO APLICA
Diferencia de monto aprobado y monto final:	NO APLICA
Ampliación o reducción de plazo	
Fecha de terminación final aprobada:	NO APLICA
Fecha de terminación real:	NO APLICA

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

**#SIÉNTETE ORGULLOSO**  
**#AñoDelCentenario**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.009.10/2023-PY069

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes, 3 de julio de 2023 (Dos Mil Veintres) y serían concluidos el sábado, 30 de septiembre de 2023 (Dos Mil Veintres) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del lunes, 3 de julio de 2023 (Dos Mil Veintres) al lunes, 4 de septiembre de 2023 (Dos Mil Veintres).

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **639,695.26 (Seiscientos treinta y nueve mil, seiscientos noventa y cinco 26/100 M.N.)** I.V.A. Incluido. Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De Fecha	Periodo Que Comprende				Monto Estimado:	Monto Acumulado:
1 (Uno)	21/08/23	Del	03/07/23	Al	03/08/23	\$ 177,565.62	\$ 177,565.62
2 (Dos Finiquito)	15/09/23	Del	04/08/23	Al	03/09/23	\$ 462,192.64	\$ 639,695.26
<b>Total:</b>						<b>\$ 639,695.26</b>	

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número 1808856 emitida por DORAMA, Institucion de Garantías S.A., S.A. DE C.V. misma que garantiza el 10 % del monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/189/2023, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio de Fecha miércoles, 4 de octubre de 2023

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.  
CP. 76270 www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61





MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

#SIÉNTETE ORGULLOSO  
#AñoDelCentenario

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.009.10/2023-PY069

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de lunes, 2 de octubre de 2023 (Dos Mil Veintres), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos lunes, 25 de septiembre de 2023 ( Dos Mil Veintres) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan **“LAS PARTES”** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 13:00 (trece) horas del día lunes, 9 de octubre de 2023 (Dos Mil Veintres), en Urecho, Colón, Qro., Colón, Querétaro.

Anexo 1

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1	Manual de operación y mantenimiento	(si)	(no)	(no aplica)
3	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

ENTREGA “LA CONTRATISTA”

Ing. Ulises Alfonso Rivera Hernandez  
Contratista



Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO



**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

#SIENTETE ORGULLOSO  
#AñoDelCentenario

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**


CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.009.10/2023-PY069


**RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**

  
Arq. Noel Edilberto Verdín Incháustegui  
Secretario de Obras Públicas

  
Arq. Fidel López Becerril  
Director de Obras Públicas

  
Ing. Cirilo Ramírez Cabrera  
Jefe del Departamento de Obras Públicas

  
Ing. José Miguel González Ojeda  
Supervisor de Obras Públicas

  
Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón  
En representación de la Contraloría  
Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE", referente a la obra denominada **AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE URECHO, COLON, QRO.** De fecha lunes, 9 de octubre de 2023 (Dos Mil Veintres).  
Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP, 76270 [www.colon.gob.mx](http://www.colon.gob.mx) (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61

