



AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

#SIÉNTETE ORGULLOSO  
#AñoDelCentenario

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 13:00 (Trece) horas del día jueves 21 (Veintiuno) de diciembre del 2023 (Dos mil Veintitrés), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada **URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.** Por parte del Municipio de Colón el **Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui**, Secretario de Obras Públicas; **Arq. Fidel López Becerril**, Director de Obras Públicas; **Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**, Jefe del Departamento de Supervisión; **Ing. Emmanuel Ruíz Ramírez**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el **Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**, en representación del Órgano Interno de Control y en Calidad de Testigo de los Actos, y por parte de **"EL CONTRATISTA" PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S. DE R.L. DE C.V.** representada por el **MA DE JESUS PELAGIO RAMIREZ** representante legal, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. Contrato:	MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092
Fecha de oficio de autorización:	Martes, 27 de junio de 2023
Nombre de la obra:	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.
Monto original del contrato:	\$ 978,732.70
Plazo de ejecución de los trabajos:	90 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	Lunes, 17 de julio de 2023
Fecha de término de los trabajos:	Sábado, 14 de octubre de 2023
Fecha de término de contrato:	Domingo, 29 de octubre de 2023

II. Modificaciones

Aumento o Disminución de Monto

No. de contrato de ampliación:	MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092.CM02
Monto final:	\$ 1,223,415.87
Diferencia de monto aprobado y monto final:	\$ 244,683.17

Ampliación o reducción de plazo

No. de contrato de ampliación:	MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092.CM01
Fecha de terminación final aprobada:	Sábado, 14 de octubre de 2023
Fecha de terminación real:	Domingo, 05 de Noviembre de 2023

Sonora No. 2 Col. Centro Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx

(419) 292 0108 - 292 02 34 - 292 00 61



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 17 de julio del 2023 (Dos Mil Veintitrés) y serían concluidos el sábado 14 de octubre del 2023 (Dos Mil Veintitrés) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del lunes 17 de julio del 2023 (Dos Mil Veintitrés) al miércoles 15 de diciembre del 2023 (Dos Mil Veintitrés).

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ **1,223,415.87** (Un millón doscientos veintitrés mil cuatrocientos quince pesos 87/100 M. N.) I.V.A. Incluido conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado:
1 (Uno)	18 / 08 / 2023	Del	17 / 07 / 2023	al	17 / 08 / 2023	\$ 151,825.17	\$ 151,825.17
2 (Dos)	15 / 09 / 2023	Del	18 / 08 / 2023	al	14 / 09 / 2023	\$ 240,846.98	\$ 392,672.15
3 (Tres)	16 / 10 / 2023	Del	15 / 09 / 2023	al	14 / 10 / 2023	\$ 439,610.95	\$ 832,283.10
4 (Cuatro) Finiquito	17 / 12 / 2023	Del	15 / 10 / 2023	al	15 / 12 / 2023	\$ 391,132.77	\$ 1,223,415.87
<b>Total</b>						\$ 1,223,415.87	\$ 1,223,415.87

**Fianza de garantía:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha de número 23A34716 emitida por DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. grupo financiera DORAMA, misma que garantiza el 10 % del monto contratado y una garantía que avala el monto del contrato por de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° SOP/DOP/374/2023, firmado por el Director de Obras Públicas del Municipio de Fecha miércoles 20 de diciembre del 2023.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270 www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 11 92 02 34 - 292 00 61





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

#SIÉNTETE ORGULLOSO  
#AñoDelCentenario

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha martes 19 (Diecinueve) de diciembre del 2023 (Dos mil Veintitrés), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día viernes 15 (Quince) de diciembre del 2023 ( Dos Mil Veintitrés ) por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan **“LAS PARTES”** que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 15:00 (Quince) horas del día jueves 21 (Veintiuno) de diciembre del 2023 (Dos mil Veintitrés), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

**Anexo 1**

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

	Unidades	Descripción			
1	1	Tomo de bitácora	(si)	(no)	(no aplica)
2	1	Manual de operación y mantenimiento	(si)	(no)	(no aplica)
3	2	Plano As Built impreso y digital	(si)	(no)	(no aplica)

**ENTREGA “LA CONTRATISTA”**

**PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S. DE R.L. DE C.V.**  
**MA. DE JESUS PELAGIO RAMIREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONTRATISTA



Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270 www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61





AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2021-2024

**MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

#SIÉNTETE ORGULLOSO

#AñoDelCentenario

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

Contrato No: MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092

**RECIBEN POR EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**

**Arq. Noel Edilberto Verdi Incháustegui**  
Secretario de Obras Públicas

**Arq. Fidel López Becerril**  
Director de Obras Públicas

**Ing. Cirilo Ramírez Cabrera**  
Jefe del Departamento de Supervisión

**Ing. Emmanuel Ruiz Ramírez**  
Supervisor de la Obra

**Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**  
En representación de la Contraloría Municipal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE" referente a la obra denominada URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO. De fecha jueves 21 (Veintiuno) de diciembre del 2023 (Dos mil Veintitrés).

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270    www.colon.gob.mx    (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



**MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO**

