



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.007.39.2017.

Convenio ampliación de plazo No. MCQ.SOP.FISM.AD.007-CM01.39.2017.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 15:00 (quince) horas del día 17 (diecisiete) de Noviembre de 2017 (dos mil diecisiete), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **“Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños “Celia Treviño”, Las Cenizas, Colón, Qro.”**, por parte del Municipio de Colón el **Ing. Isidro Mar Rubio**, Secretario de Obras Públicas, el **Ing. Rubén Rene Hernández Hurtado**, Director de Obras Públicas, el **Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**, Jefe del departamento de supervisión, por la Contraloría Municipal el **Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**, el **Ing. Gerardo Barrón Pérez**, Supervisor de Obra designado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro y el **Contratista: C. J. NOÉ BUENO SANJUAN**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega – Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

| Datos de Aprobación         |                             | Datos de Contrato |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                             |                             | Número            | <u>MCQ.SOP.FISM.AD.007.39.2017.</u> |
| Programa                    | <u>FISM 2017</u>            | Monto             | <u>\$ 549,059.62</u>                |
| Número oficio de aprobación | <u>MCQ-OA-FISM-009-2017</u> | Inicio            | <u>12/Julio/2017</u>                |
| Fecha oficio de aprobación  | <u>05 DE JUNIO DE 2017</u>  | Término           | <u>09/Octubre/2017</u>              |
| Beneficiarios               | <u>65 ALUMNOS</u>           |                   |                                     |

**Periodo de ejecución real de los trabajos:**

Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, **del 11 de Julio de 2017 al 11 de Noviembre de 2017**, conforme a lo asentado en las notas de la bitácora.

**Estado financiero:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 548,345.23 (Quinientos cuarenta y ocho mil, trescientos cuarenta y cinco pesos 23/100 M.N) I.V.A.** *Just*  
**Incluido.** Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el “Municipio de Colón, Querétaro”, son las que se relacionan a continuación:



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.007.39.2017.

Convenio ampliación de plazo No. MCQ.SOP.FISM.AD.007-CM01.39.2017.

| Estimación No.    | De fecha   | Periodo que comprende |            |    |            | Monto estimado: | Monto acumulado:     |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|----|------------|-----------------|----------------------|
| 1(unos)           | 11/09/2017 | Del                   | 11/08/2017 | al | 11/09/2017 | \$ 207,473.59   | \$ 207,473.59        |
| 2(dos)            | 09/10/2017 | Del                   | 11/09/2017 | al | 09/10/2017 | \$ 191,984.26   | \$ 399,457.85        |
| 3(tres) finiquito | 11/11/2017 | Del                   | 09/10/2017 | al | 11/11/2017 | \$ 148,887.38   | \$ 548,345.23        |
| <b>Total</b>      |            |                       |            |    |            |                 | <b>\$ 548,345.23</b> |

### Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: **3848-09487-3** de la afianzadora: **Afianzadora Aserta S.A. DE C.V.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio **DOP-261-2017**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **14 (catorce) de Noviembre de 2017 (dos mil diecisiete)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **11 (once) de Noviembre de 2017 (dos mil diecisiete)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 15:30 (quince treinta) horas del día **17 (diecisiete) de Noviembre de 2017 (dos mil diecisiete), Las Cenizas, Colón, Querétaro**.



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.007.39.2017.

Convenio ampliación de plazo No. MCQ.SOP.FISM.AD.007-CM01.39.2017.

### Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

|   | Unidades | Descripción  |                                  |
|---|----------|--|----------------------------------|
| 1 | 1        | Tomo de bitácora                                     | <del>(si)</del> (no) (no aplica) |
| 2 | 1        | Plano As Built impreso y digital                     | <del>(si)</del> (no) (no aplica) |
| 3 | 0 (cero) | Manuales e instructivos de operación y mantenimiento | (si) (no) <del>(no aplica)</del> |
| 4 | 0 (cero) | Certificados y garantías de calidad                  | (si) <del>(no)</del> (no aplica) |

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.007.39.2017.

Convenio ampliación de plazo No. MCQ.SOP.FISM.AD.007-CM01.39.2017.

**Anexo 2.**

**Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.**

| CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD EJECUTADA |
|--|--------|---------------------|--------------------|
| <b>ALBAÑILERIA</b>   |        |                     |                    |
| CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 15X20CM CON ARMEX DE 15X20-4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN.  | ML     | 131.30              | 131.00             |
| MURO DE BLOCK 14 X 20 X 40 CMS HECHO A MANO DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-CALHIDRA- ARENA 1:2:4, CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM HASTA UNA ALTURA DE 3.00M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   | M2     | 122.00              | 107.08             |
| MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:2:4, HASTA UNA ALTURA DE 3.00M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | M2     | 93.98               | 82.71              |
| CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 20 X 15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADO CON ARMEX DE 20X15/4. ACABADO COMÚN. INCLUYE. CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO VACIADO, PICADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.  | ML     | 84.00               | 99.00              |
| CADENA DE CERRAMIENTO O REFUERZO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CON ARMEX DE 15X20-4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN.  | ML     | 131.30              | 123.72             |
| <b>ATÍPICOS</b>  |        |                     |                    |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE ACERO A BASE DE PTR DE 2X2 CAL. 12 Y POSTES DE PTR DE 2 1/2" X 1 1/2" CAL 16, ANCLADO CON PLACAS DE 3"x3"x1/4", INCLUYE: POSTES A CADA 10 CM. DE DISTANCIA, PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN                     | ML     | 30.40               | 30.40              |
| FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE PORTÓN DE ACCESO ABATIBLE DE 2.54 M DE ALTURA, A BASE DE REJA DE ACERO EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN INCLUYE: BISAGRA DE DISEÑO INDUSTRIAL DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON MECANISMO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML     | 3.78                | 3.78               |
| FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE PORTÓN DE ACCESO ABATIBLE DE 2.15 M DE ALTURA, A BASE DE REJA DE ACERO EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN INCLUYE: BISAGRA DE DISEÑO INDUSTRIAL DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON MECANISMO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML     | 3.82                | 3.82               |



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**


Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.007.39.2017.

Convenio ampliación de plazo No. MCQ.SOP.FISM.AD.007-CM01.39.2017.


**ENTREGA CONTRATISTA**

  
**C. J. Noé Bueno Sanjuan**  
Representante Legal

**Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro  
La Secretaría de Obras Públicas**


  
**Ing. Isidro Mar Rubio**  
Secretario de Obras Públicas

  
**Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz**  
Jefe del departamento de supervisión

  
**Ing. Gerardo Barrón Pérez**  
Supervisor del Municipio

  
**Ing. Rubén Rene Hernández Hurtado**  
Director de Obras Públicas

**Testigos por la Contraloría Municipal**

  
**Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhlón**  
Auditor