



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.001.20.2019.

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día **Miércoles 04 (cuatro) de Septiembre del 2019 (dos mil diecinueve)**, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO HACIA EL PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLÓN, QRO."**, por parte del Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; Ing. Hilario Barajas González, Director de Obras Públicas del Municipio de Colón, Qro., Mario Isaac Reséndiz Muñoz, Supervisor de la Obra y quien funge como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas y el Ing. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representación la Contraloría Municipal y en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de "El Contratista" **C. DANIEL HERRERA HERNÁNDEZ** y como Residente de la Empresa el **ARQ. CÉSAR ENRIQUE CONTRERAS FLORES**, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos** que se indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
PROGRAMA :	F.A.F.E.F. 2019.	NÚMERO :	MCQ.SOP.FAFEF.INV.001.20.2019
BENEFICIARIOS :	180 HABITANTES	IMPORTE :	\$ 1'398,325.05
OFICIO DE APROBACIÓN :	2019GEQ00766	FECHA DE APROBACIÓN :	08 DE MAYO DE 2019
INICIO :	LUNES 24 (VEINTICUATRO) DE JUNIO DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).	TÉRMINO :	DOMINGO 06 (SEIS) DE OCTUBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **Lunes 24 (veinticuatro) de Junio del 2019 (dos mil Diecinueve)** y serían concluidos el **Domingo 06 (seis) de Octubre del 2019 (dos mil Diecinueve)**. Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, del **Lunes 24 (veinticuatro) de Junio del 2019 (dos mil Diecinueve)** al **Sábado 31 (treinta y uno) de Agosto del 2019 (dos mil Diecinueve)**.

Estado financiero:

A la fecha se encuentra la estimación No. 05 (Cinco Finiquito), la cual arroja un importe acumulado de \$ \$ 1'398,325.05 (Un Millón, Trescientos Noventa y Ocho Mil, Trescientos Veinticinco Pesos 05/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
01 (uno).	08/07/2019	Del	24/06/2019	al	08/07/2019	\$ 318,255.65	\$ 318,255.65
02(dos).	22/07/2019	Del	09/07/2019	al	21/07/2019	\$ 308,401.65	\$ 626,657.30

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.03 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

NOMINA 2017

Página 1 de 7

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO
NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS
RECURSOS DEBEN SER DESTINADOS ÚNICAMENTE PARA
FINES PÚBLICOS. EL USO DE ESTE PROGRAMA PARA
OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS DEBE SER
INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA. DEBERÁ SER
DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY
APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.001.20.2019.

03(tres).	05/08/2019	Del	22/07/2019	al	04/08/2019	\$ 454,625.89	\$ 1'081,283.19
04(cuatro).	12/08/2019	Del	06/08/2019	al	11/08/2019	\$ 191,057.80	\$ 1'272,340.99
05 (Cinco Finiquito).	02/09/2019	Del	12/08/2019	al	31/08/2019	\$ 125,984.06	\$ 1'398,325.05
Total							\$ 1'398,325.05

Fianza de garantía:


Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza número: 2323050 de la afianzadora: **AFIANZADORA SOFIMEX, S. A. de C. V.**, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado por un importe de \$ 139,832.76 (Ciento Treinta y Nueve Mil, Ochocientos Treinta y Dos Pesos 76/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante el oficio N° DOP-085-2019, firmado por el jefe de Supervisión del Municipio, de Fecha **Martes 03 (tres) de Septiembre del 2019 (dos mil diecinueve).**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha **Martes 03 (tres) de Septiembre del 2019 (dos mil Diecinueve)**, se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día **Sábado 31 (treinta y uno) de Agosto del 2019 (dos mil Diecinueve)**, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.


En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 12:00 (doce) horas del día **Miércoles 04 (cuatro) de Septiembre del 2019 (dos mil diecinueve)**, Localidad de La Carbonera, Colón, Querétaro.



Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Unidades	Descripción	(si) (no) (no aplica)
1	Tomo de bitácora	(si) (no) (no aplica)
2	Plano As Built impreso y digital	(si) (no) (no aplica)



INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.001.20.2019.

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN.



ESTIMACIÓN

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	MCQ-SOP-FISM-M014-AD-06-0-2015
CONVENIO POR DIFERIMIENTO	
CONVENIO AL PLAZO	
OBRA:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO HACIA EL PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLON,QRO

ESTIMACION #	5 (CINCO) FINIQUITO
DEL	12 DE AGOSTO DEL 2019.
AL	31 DE AGOSTO DEL 2019.
FECHA	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
CONTRATISTA:	DANIEL HERRERA HERNANDEZ

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 5 (CINCO)		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		

#1REF! DRENAJE PLUVIAL

#1REF!	#1REF!				\$10,130.35		\$ 9,943.75		\$ 9,943.75	-\$ 186.60	
CO- PRE001	CARTELERA DE IDENTIFICACION OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22X2.44. M. EN PTR DE 3"X3" CAL. 12 Y DOS PATAS DE PTR DE 3", CON MEDIDA DE 1.80 M. LIBRES MAS 0.70 M. PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30X0.30X0.70 M CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2). CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA EN BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, UNA APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO, ACARREOS, EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DADOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00	9,943.75	9,943.75	1.00	\$ 9,943.75	1.00	\$ 9,943.75	\$ -	100%
CO- PRE010	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	20.00	9.33	186.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 186.60	0%
#1REF!	#1REF!				\$3,792.89		\$ -		\$ -	-\$ 3,792.89	
CO- EXC001	EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. VOL. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	18.73	36.12	676.53	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 676.53	0%
CO- EXC006	EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECANICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. VOL. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SOBRE ANCHO EN TALUDES POR EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, REZAGADO DE CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	8.03	252.79	2,029.90	0.000	\$ -	0.000	\$ -	-\$ 2,029.90	0%
CO- EXC054	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	26.76	40.60	1,086.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 1,086.46	0%
#1REF!	#1REF!				\$15,569.51		\$ -		\$ -	-\$ 15,569.51	

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

MANEJO SOBRE
NOMINA 2017



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.001.20.2019.

CO-CIM002	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL. T.M.A. 3/4" DE 6 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: COLADO, CURADO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	5.59	167.44	935.99	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 935.99	0%
CO-CIM020	CONCRETO HECHO EN OBRA Y/O PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2. REVENIMIENTO DE 10 CMS, AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN ESTRUCTURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.33	3,252.18	4,325.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 4,325.40	0%
CO-CIM022	CIMBRA APARENTE EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, FLETES AL LUGAR DE LA OBRA, NIVELADO, TERMINADO DEL ÁREA COLADA Y MANO DE OBRA.	M2	17.68	297.39	5,257.86	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 5,257.86	0%
CO-CIM030	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	TON	0.15	33,668.37	5,050.26	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 5,050.26	0%
CO-TL1	TENDIDO DE LINEA				\$52,230.32		\$ -		\$ -	-\$ 52,230.32	
CO-TL1003	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, TENDIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	20.00	44.72	894.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 894.40	0%
CO-TL1042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD CORRUGADO TDR ULTRASANITARIO DN 15" (380 MM) DE DIÁMETRO SN4. NMX-E-241-CNCP-22013/NOM-001-CONAGUA-2011. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	20.00	440.79	8,815.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 8,815.80	0%
CO-TL1060	ACOSTILLADO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MADERA EN CEPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VOL. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	11.40	253.94	2,894.92	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 2,894.92	0%
CO-TL1070	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y APLICACIÓN DE AGUA (EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P.V.S.M. VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	8.00	260.67	2,085.36	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 2,085.36	0%
CO-TL1182	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE CONTRAMARCO PARA REJILLA PLUVIAL, DE UN METRO CUADRADO, CON ARMAZÓN DE SOLERA DE 4"x5/16" Y VIGA "I" DE 4"x2 1/2" A RAZÓN DE 11.46 KG/M. INCLUYE: PRIMER A UNA MANO, PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, ACARREOS, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4.51	5,766.58	26,007.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 26,007.28	0%
CO-TL1183	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO PARA REJILLA PLUVIAL CON ARMAZÓN DE SOLERA DE 4"x1/4" Y ÁNGULO DE 1"x3/16", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	10.40	1,108.90	11,532.56	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 11,532.56	0%
CO-PZO	POZOS DE VISITA				\$720.70		\$ -		\$ -	-\$ 720.70	
CO-PZO020	INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA CON TUBO DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, COLOCACIÓN DE TUBERÍA, RESANE DE POZO, ACABADO INTERIOR DE APLANADO PULIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	720.70	720.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-\$ 720.70	0%
B	EMPEDRADO CON MORTERO										

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS: (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

NOMINA 2017

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOCIONADO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y NO DE LOS EMPLEADOS DE LOS CUERPOS POLICIALES, ESTABLECIMIENTOS POLÍTICOS, ELECTORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.001.20.2019.

CO-REP001	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA AZUL KITEC DE 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CON UNA LONGITUD MEDIA DE 3.50 MTS. SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	637.32	6,373.20	0.00	\$ -	10.00	\$ 6,373.20	\$ -	100%
CO-REP002	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE 4.50 METROS DE LONGITUD, INCLUYE: SILLETA, COPLE DE REPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	655.63	6,556.30	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 6,556.30	0%
CO-REP003	REPARACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DAÑADA EN LABORES DE EXCAVACIÓN DE FoFo DE 2", INCLUYE: TUBO DE 2", SOLDADURA, COPLES, CODOS, EXCAVACIÓN RN TERRENO TIPO "B" O TEPETATE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	47.00	41.88	1,968.36	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 1,968.36	0%
CO-REP022	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA INCLUYE: DEMOLICIÓN RECUPERACIÓN DE TAPA Y BROCAL, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TAB. R.R. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, ACABADO TERMINADO PULIDO CON CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	917.02	4,585.10	1.00	\$ 917.02	7.00	\$ 6,419.14	\$ 1,834.04	140%
CO-LIM	LIMPIEZA				\$24,833.82		\$ 30,432.46		\$ 30,432.46	\$ 5,598.64	
CO-LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MOVIMIENTO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2,521.20	9.85	24,833.82	3089.59	\$ 30,432.46	3089.59	\$ 30,432.46	\$ 5,598.64	123%
	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO				\$0.00		\$ 22,153.12		\$ 22,153.12	\$ -	
1	Corte con equipo de pavimento de empedrado incluye: equipo y mano de obra necesaria para su completa ejecución.	ML	0.00	19.68	0.00	14.00	\$ 275.52	14.00	\$ 275.52	\$ -	100%
2	Demolición de pavimento de empedrado ahogado en mortero de 15 cm de espesor promedio, incluye: la mano de obra y herramienta necesaria para su completa ejecución.	M2	0.00	43.41	0.00	11.60	\$ 503.56	11.60	\$ 503.56	\$ -	100%
3	Aproche de piedra de recuperación de 20 cms de altura a 1.00 mts de ancho, incluye: mano de obra y herramienta necesaria para su completa ejecución.	MI	0.00	9.04	0.00	30.00	\$ 271.20	30.00	\$ 271.20	\$ -	100%
4	Construcción de tope en empedrado de 2.00 mts de sección 1.00 mts de ancho al centro a una altura de 12cm sobre nivel de empedrado, rampas de 50 cms de desarrollo de o a 12 cms de elevación, realizado con piedra de 15 a 25 cms de espesor, mortero cemento arena prop. 1:3, incluye; suministro de los materiales, mano de obra y herramienta necesaria para su completa ejecución.	MI	0.00	396.24	0.00	17.70	\$ 7,013.45	17.70	\$ 7,013.45	\$ -	100%
5	Suministro y colocación de brocal y tapa de concreto. Incluye: Suministro y acarreo a la obra, mano de obra y herramineta necesaria para su correcta colocación.	PZA	0.00	2,012.77	0.00	7.00	\$ 14,089.39	7.00	\$ 14,089.39	\$ -	100%

SUBTOT AL	\$1,205,454.86	SUBTOT AL	\$108,606.95	SUBTOTA L	\$ 1,205,452.63	\$ 2.23
-----------	----------------	-----------	--------------	-----------	-----------------	---------

IVA	\$ 192,872.78	IVA	\$ 17,377.11	IVA	\$ 192,872.42	\$ 0.36
-----	---------------	-----	--------------	-----	---------------	---------

TOTAL	\$1,398,327.64	TOTAL	\$ 125,984.06	TOTAL	\$ 1,398,325.05	\$ 2.59
-------	----------------	-------	---------------	-------	-----------------	---------

PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN No.1 COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 76270 TELÉFONOS. (419) 2.92.01.08 - 2.92.00.61 - 2.92.02.34

IMPUESTO SOBRE
NOMINA 2017

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO
POR EL PARTIDO POLÍTICO QUE GANÓ LAS ELECCIONES
DE ESTE MUNICIPIO. ESTA POLÍTICA ESTÁ PROHIBIDA
Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO
INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER
DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY
APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE**

CONTRATO No : MCQ.SOP.FAFEF.INV.001.20.2019.

ENTREGA CONTRATISTA



C. DANIEL HERRERA HERNÁNDEZ.
Contratista



ARQ. CÉSAR ENRIQUE CONTRERAS FLORES.
Residente de la Empresa


Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas



Ing. Isidro Mar Rubio.
Secretario de Obras Públicas



Hilario Barajas González.
Director de Obras Públicas



Mario Isaac Reséndiz Muñoz.
Supervisor de la Obra y Jefe del
Departamento de Supervisión de Obras

**OPERADO
IMPUESTO SOBRE
NOMINA 2017**



Ing. Victor Samuel Pérez Ayhllon.
En representación de la Contraloría Municipal

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA, DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre la contratista y la contratante, referente a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO HACIA EL PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLÓN, QRO.", de fecha **Miércoles 04 (cuatro) de Septiembre del 2019 (dos mil diecinueve).**