

**FONREGION**  
**REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

ESTADO: QUERETARO  
MUNICIPIO: COLÓN  
PERIODO: JUNIO 2009  
PROGRAMA: FONREGION

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	VISTA HERMOS	100%	100%	400,000	400,000	364,455	35,545	M2	404	
	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO	STA. MA. GUAD.	100%	100%	914,109	914,109	909,081	5,028	M2	1,686	
	REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	STA. ROSA FINC	100%	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	M2	4,549	
	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON GUARNICIONES	EL COYOTE	100%	100%	540,000	540,000	535,143	4,857	M2	1,471	
	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON GUARNICIONES	LOS BENITOS	100%	100%	600,000	600,000	575,715	24,285	M2	1,615	
	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON MORTERO	LA ZORRA	100%	100%	520,000	520,000	518,725	1,275	M2	1258	
					<b>4,174,109</b>	<b>4,174,109</b>	<b>4,103,118</b>	<b>70,991</b>			

\_\_\_\_\_  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA