

Total: 27

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
QUR13130200158877	Construcción Por Sustitución Del Centro de Salud En La Localidad De Colón Del Municipio De Colón	1 GO FIES 2 OB C.S. COLON	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO	Salud	En Ejecución	2013	\$8,230,000	\$8,230,000	\$6,912,164	\$7,989,109	\$6,912,164	\$6,912,164	\$6,912,164	83.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR16160400829027	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Edificio "M" En Estructura Regional En El Emsad No. 6 El Coyote, Colón, Querétaro	2016-IIF-018	Queretaro	Colón	El Coyote	Rural	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	Educación	En Ejecución	2016	\$499,967	\$249,751	\$249,751	\$249,751	\$249,751	\$249,751	\$249,751	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUR16160400829029	Construcción De 4 Aulas Didácticas, Terminación De Plaza Cívica Y Clóster, En El Coyote, Colón, Querétaro	2016-IIF-016	Queretaro	Colón	Esperanza	Rural	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,152,722	\$1,069,270	\$1,069,270	\$1,069,270	\$1,069,270	\$1,069,270	\$1,069,270	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUR16160400829030	Equipamiento De Aula Didáctica En El Edificio "D", En El Emsad No. 6, El Coyote, Colón, Querétaro	2016-IIF-035	Queretaro	Colón	El Coyote	Rural	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO	Educación	En Ejecución	2016	\$80,383	\$40,192	\$40,192	\$40,192	\$40,192	\$40,192	\$40,192	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
QUR16170401054689	Adquisición De Equipamiento De Cuatro Aulas Didácticas En El Coyote No 10, La Esperanza, Colón, Querétaro	2016-IIF-038	Queretaro	Colón	Fracionamiento la Esperanza	Rural	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IIFEQ	Educación	En Ejecución	2016	\$263,463	\$263,463	\$263,463	\$263,463	\$263,463	\$263,463	\$72,034	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100853337	Construcción De Arcocheo En La Secundaria "Cuitlahuac" 5707847	9.1	Queretaro	Colón	El Saucillo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$967,979	\$957,331	\$957,331	\$954,913	\$954,913	\$954,913	\$954,913	99.75	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN BASE A LO COMPROMETIDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA CUBIERTA EN BASE A LO COMPROMETIDO AL 100% Y FISCAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100853338	Construcción De Arcocheo En La Telesecundaria "Vicente Guerrero" 570558	27.1	Queretaro	Colón	Ejido Patria	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$1,061,678	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,046,391	\$1,046,391	\$1,046,391	\$1,046,391	99.66	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO Y FISCAMENTE AL 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100853342	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De La Carbonera 5705576	27.10	Queretaro	Colón	La Carbonera	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Deporte	En Ejecución	2017	\$707,786	\$700,000	\$700,000	\$697,354	\$697,354	\$697,354	\$697,354	99.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LOS TRABAJOS FISICOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO
QUR17170100853343	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero, La Joya, Colón 5705342	27.2	Queretaro	Colón	La Joya	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,011,122	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,324	\$996,324	\$996,324	\$996,324	99.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100853344	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero Ira Etapa 5704856	27.3	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,132,457	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,115,149	\$1,115,149	\$1,115,149	\$1,115,149	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100853345	Construcción De Arcocheo En Telesecundaria "Por Juana Inés De La Cruz" 5707259	27.4	Queretaro	Colón	Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$1,061,678	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,256	\$1,049,256	\$1,049,256	\$1,049,256	99.93	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100853346	Construcción De Arcocheo En Secundaria "Juan De La Barrera" 5707389	27.5	Queretaro	Colón	San Ildefonso	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$1,061,678	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,571	\$1,046,760	\$1,046,760	\$1,046,760	99.69	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE LIQUIDAD AL 100% EN BASE A LOS TRABAJOS REALIZADOS / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100853347	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero Y Ampliación De Drenaje En Varias Calles 5707034	27.6	Queretaro	Colón	Los Quiotes (San José los Quiotes)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,112,235	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,097,362	\$1,097,362	\$1,097,362	\$1,097,362	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE LIQUIDAD AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LOS TRABAJOS FISICOS TERMINADOS FISCAMENTE AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS SE ENCUENTRAN COMPLETADOS AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100853349	Construcción De Arcocheo En Preescolar "Josefa Ortíz De Domínguez" 5706752	27.7	Queretaro	Colón	La Torra	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$626,896	\$620,000	\$620,000	\$617,809	\$617,809	\$617,809	\$617,809	99.65	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS FISCAMENTE AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100853351	Construcción De Arcocheo En La Primaria "Miguel Hidalgo" 5706494	27.8	Queretaro	Colón	Peña Colorada	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$1,061,678	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,045,959	\$1,045,959	\$1,045,959	\$1,045,959	99.62	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LOS TRABAJOS FISICOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170100853353	Construcción De Arcocheo En La Telesecundaria "Silvestre Revueltas" 5706116	27.9	Queretaro	Colón	El Zamorano	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$1,162,791	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,146,720	\$1,146,720	\$1,146,720	\$1,146,720	99.71	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LOS TRABAJOS FISICOS SE ENCUENTRAN COMPLETADOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO
QUR17170200890861	Plaza Galerías	001.08	Queretaro	Colón	Galerías	Rural	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COLON	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,478	\$1,095,478	\$1,095,478	\$1,095,478	99.59	\$0	Otros	2,358	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
QUR17170200904677	Urbanización En Calles Gral. Felipe Ángeles Y Salvador Díaz Mirón	2017-00486	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,516,816	\$2,516,816	\$2,516,816	\$2,516,816	99.87	\$0	Metros Cuadrados	228	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 SIN RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170200904678	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calle "Paseo De Los Cedros" Acceso Principal 2da. Etapa	2017-00487	Queretaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$926,892	\$926,892	\$926,892	\$926,892	99.67	\$0	Metros Cuadrados	347	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 SIN RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170200904680	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calle Luis Donaldo Colosio 2da Etapa	2017-00491	Queretaro	Colón	Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,465,000	\$1,465,000	\$1,465,000	\$1,457,662	\$1,457,662	\$1,457,662	\$1,457,662	99.50	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 SIN RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170200904681	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calle Juarandas, Los Quiotes, Colón, Qro.	2017-00492	Queretaro	Colón	Los Quiotes (San José los Quiotes)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,476,000	\$1,476,000	\$1,476,000	\$1,474,087	\$1,474,087	\$1,474,087	\$1,474,087	99.87	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 SIN RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170200904682	Construcción De Andador De Calle Principal, El Zamorano.	2017-00498	Queretaro	Colón	El Zamorano	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,257,000	\$1,257,000	\$1,257,000	\$1,254,019	\$1,254,019	\$1,254,019	\$1,254,019	99.76	\$0	Metros Cuadrados	1,938	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR 247,498,507.17 SIN RAMO 23 FORTALECIM 17-II / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170200904720	Instalación De Reja Cero En Cancha De Usos Múltiples En La Secundaria, El Saucillo 6473576	6473576	Queretaro	Colón	El Saucillo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$32,021	\$31,669	\$31,669	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: O.K SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170401042016	Rehabilitación Integral En La Calle Emiliano Zapata	2017-00881	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,965,307	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,965,307	\$1,189,592	\$1,189,592	\$1,189,592	29.74	\$0	Metros Cuadrados	7,014	0.00	0.00	Financiera: CONVENIO POR 172,950,000, 120 RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 17-IV / Física: CONVENIO POR 172,950,000, 120 RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170401042031	Modernización Del Camino De Acceso A La Comunidad De Palmas Ira Etapa, Subramo A Modernizar Del 1, 180 Al 3 240	2017-00887	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUN ICIAPE DE COLON	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$9,025,160	\$9,100,000	\$9,100,000	\$9,025,160	\$2,707,548	\$2,707,548	\$2,707,548	29.75	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUR17170401042202	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero En Calle Arroyo Blanco, Calle Don Juanes Y Construcción De Fuente Alcantarrilla Sobre Calle Don Juanes Y Río Lerma	2017-00879	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,896,222	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,896,222	\$568,866	\$568,866	\$568,866	29.94	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUR17170401044218	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calles De La Localidad Del Potrero	01	Queretaro	Colón	El Potrero	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,662	\$249,662	\$249,662	\$249,662	99.86	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE CUBIERTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.