

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
QUR17170401044218	Construcción De Pavimento A Base De Espedrado Con Mortero En Calles De La Localidad Del Potrero	01	Querétaro	Colón	El Potrero	Rural	Subsidios	0661 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,662	\$249,662	\$249,662	\$249,662	99.86	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00	Financiera: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN PAGADOS AL 100% LA ECONOMIA SE REINTEGRO / Física: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN FISCALMENTE AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FUERON CONCLUIDOS AL 100% TANTO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE LA ECONOMIA SERA REINTEGRADA SEGUN CORRESPONDA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ  
SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON, QRO.