

**PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
REGISTRO MENSUAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

ESTADO: QUERETARO
MUNICIPIO: COLON
PERIODO: JUNIO 2009
PROGRAMA: EMPLEO TEMPORAL

SUBPRO G. Y No. DE OBRA	OBRA	LOCALIDAD	AVANCE		INVERSION				META		OBSERVACIONES
			FIS.	FIN.	ASIGNADA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	
			ACUMULADO								
	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO	NUEVO RUMBO	100%	38%	100,000	100,000	37,698	62,302	M2	534	
	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO	EL LEONCITO	100%	39%	120,000	120,000	47,213	72,787	M2	665	
	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO	EL GALLO	100%	100%	120,000	120,000	120,000	-0	M2	665	
	AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO	STA. MA. DEL M	100%	100%	120,000	120,000	120,000	-0	M2	534	
					460,000	460,000	324,911	135,089			

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA