

OBRAS 2022

EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

		DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	CONTRATADO	PAGADO	EDO. ROYECTO	METAS	UNIDAD
PROGRAMA FISE									
DRENAJE SANITARIO									
1	2022-00559	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE "SIN NOMBRE" CONOCIDA COMO "ALVARO OBREGON" EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLON, QRO.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 817,377.97	\$ 803,418.96	\$ 803,418.96	100%	137.30	ML
2	2022-00518	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MORAL, BARRIO DE LAS CRUCES, CABECERA MUNICIPAL, COLON, QRO	CABECERA MUNICIPAL	\$ 832,542.56	\$ 826,920.80	\$ 818,359.90	100%	169.61	ML
3	2022-00560	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE "CERRITO" EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.	LA ESPERANZA	\$ 1,226,772.00	\$ 1,180,337.17	\$ 811,068.37	100%	223.50	ML
4	2022-00551	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE "EL ARROYITO" EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.	LA ESPERANZA	\$ 1,897,407.36	\$ 1,869,637.80	\$ 1,481,699.75	100%	327.10	ML
5	2022-00561	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE "PROFESIONISTAS" Y ACACIAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.	LA ESPERANZA	\$ 839,657.28	\$ 819,600.54	\$ 751,101.13	100%	229.25	ML
ENERGIA ELECTRICA									
6	2022-00564	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE GALERAS, COLON, QRO	GALERAS	\$ 1,577,463.68	\$ 1,556,137.77	\$ 1,556,132.10	100%	1294.00	ML
7	2022-00563	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL BLANCO, COLON, QRO	EL BLANCO	\$ 1,808,779.15	\$ 1,731,315.39	\$ 1,731,315.39	100%	1313.00	ML

		DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	CONTRATADO	PAGADO	EDO. ROYECTO	METAS	UNIDAD
PROGRAMA FISMDF									
AGUA POTABLE									
1	PY023	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLÁN, COLON, QRO.	AJUCHITLÁN	\$ 830,000.00	\$ 804,159.43	\$ 1,005,199.29	100%	839.90	ML
2	PY018	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA, COLON QRO.	LA ZORRA	\$ 400,000.00	\$ 397,428.62	\$ 387,894.81	100%	441.50	ML
3	PY019	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA , COLON, QRO	LA CARBONERA	\$ 300,000.00	\$ 298,457.88	\$ 215,788.21	100%	267.10	ML
DRENAJE SANITARIO									
4	PY029	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIA EN CALLE LOS LAURELES EN CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 900,000.00	\$ 887,518.47	\$ 887,518.47	100%	143.44	ML
5	PY030	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LATERAL A LA CARRETERA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA, COLON, QRO	SANTA ROSA FINCA	\$ 850,000.00	\$ 837,995.44	\$ 666,788.71	100%	177.55	ML
URBANIZACIONES									
6	PY036	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE LOS OLIVOS , EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLON,QRO	CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,325,000.00	\$ 1,299,048.53	\$ 1,248,648.12	100%	885.02	M2
7	PY021	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HACIA EL PREESCOLAR , EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO COLON, QRO	EL LINDERO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,460,947.80	\$ 2,305,294.23	100%	1777.97	M2
8	PY016	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUÁREZ PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RUMBO, COLON,QRO	TIERRA Y LIBERTAD	\$ 1,300,000.00	\$ 1,294,644.01	\$ 1,294,644.01	100%	1405.49	M2
9	PY031	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE EL CERRITO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLON,QRO	LA ESPERANZA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,487,057.95	\$ 1,309,078.79	100%	1200.00	M2
10	PY022	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE HELENIO PRIMERA ETAPA ,EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN , COLON, QRO	AJUCHITLÁN	\$ 2,500,000.00	\$ 2,451,520.83	\$ 2,519,369.57	100%	1822.32	M2

		DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	CONTRATADO	PAGADO	EDO. ROYECTO	METAS	UNIDAD
11	PY020	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE CRISANTEMO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN , COLON, QRO	AJUCHITLÁN	\$ 1,325,000.00	\$ 1,312,383.53	\$ 1,123,809.37	100%	1191.51	M2
12	PY032	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA, COLON, QRO	SAN JOSÉ DE LA PEÑUELA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,963,142.68	\$ 1,963,142.68	100%	2110.60	M2
13	PY017	URBANIZACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE HACIENDA LA GRIEGA EN LA LOCALIDAD DE GALERAS, COLON, QRO	GALERAS	\$ 2,000,000.00	\$ 1,976,921.62	\$ 1,916,657.90	100%	1458.38	M2
14	PY033	URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE FERNANDO DE TAPIA, EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO , COLON QRO.	EL BLANCO	\$ 1,856,678.00	\$ 1,821,235.33	\$ 1,786,291.17	100%	1520.97	M2
15	PY028	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE S/N POSTERIOR AL JARDÍN DE NIÑOS BAMBI, EN LA LOCALIDAD DE EL FUENTEÑO, COLÓN, QRO.	EL FUNETEÑO	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100%	368.00	M2
16	PY059	RESTAURACIÓN DE VADO CON PASO PEATONAL EN LA CALLE ARROYITO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLÓN, QRO.	LA ESPERANZA	\$ 220,000.00	\$ 217,060.19	\$ 220,000.00	100%	32.86	M2
17	PY061	EJECUCIÓN DE DOS PUENTES ALCANTARILLA EN CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑUELA, COLÓN, QRO.	PEÑUELA	\$ 200,000.00	\$ 196,485.45	\$ 200,000.00	100%	33.12	M2
EDUCATIVAS									
18	PY035	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN LA LOCALIDAD DE LOS TRIGOS ,COLON,QRO	LOS TRIGOS	\$ 3,100,000.00	\$ 3,012,611.33	\$ 3,012,611.33	100%	1.00	LOTE
19	PY024	CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA PRIMARIA "ALFREDO V. BONFIL, EN LA COMUNIDAD DE EL POLEO, COLON QRO.	EL POLEO	\$ 900,000.00	\$ 871,767.65	\$ 1,089,709.54	100%	355.00	M2
20	PY034	OBRA DE PROTECCIÓN SOBRE BANQUETA , SALITRERA, COLON QRO	SALITRERA	\$ 300,000.00	\$ 291,421.85	\$ 291,421.85	100%	42.40	ML
21	PY062	OBRA DE PROTECCIÓN SOBRE BANQUETA, SEGUNDA ETAPA, SALITRERA, COLON QRO	SALITRERA	\$ 200,000.00	\$ 194,998.80	\$ 200,000.00	100%	24.00	ML

		DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	CONTRATADO	PAGADO	EDO. ROYECTO	METAS	UNIDAD
ENERGIA ELECTRICA									
22	PY037	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA FINCA, COLÓN, QRO.	SANTA ROSA FINCA	\$ 900,000.00	\$ 889,881.50	\$ 889,881.50	100%	630.00	ML
23	PY038	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZOTE, COLÓN QRO.	EL MEZOTE	\$ 750,000.00	\$ 735,018.48	\$ 735,018.48	100%	648.75	ML
24	PY039	AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMAS, COLON QRO.	PALMAS	\$ 900,000.00	\$ 880,926.23	\$ 880,926.23	100%	567.00	ML
25	PY040	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS QUIOTES, COLON QRO.	LOS QUIOTES	\$ 700,000.00	\$ 686,204.22	\$ 686,204.22	100%	245.00	ML
26	PY041	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO, COLON, QRO.	EL ZAMORANO	\$ 650,000.00	\$ 638,367.70	\$ 638,367.70	100%	375.00	ML
27	PY042	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA, COLON , QRO.	LA ZORRA	\$ 750,000.00	\$ 712,411.82	\$ 712,411.82	100%	557.20	ML
PROGRAMA FAFEF									
URBANIZACIÓN									
1	2022-00817	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE URECHO	URECHO	\$ 1,000,000.00	\$ 977,279.80	\$ 977,279.80	100%	1418.38	1418.38
PROGRAMA ISN									
URBANIZACIÓN									
1	2022-00827	URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, SEGUNDA ETAPA, COLÓN, QRO	VISTA HERMOSA	\$ 1,000,000.00	\$ 981,502.42	\$ 973,539.10	100%	1040.03	M2
2	2022-00942	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA LOCALIDAD DE EL BLANCO Y LA CARRETERA ESTATAL 200, 1ERA. ETAPA, EL BLANCO, COLÓN, QRO.	EL BLANCO	\$ 1,300,000.00	\$ 1,270,567.33	\$ 1,270,567.33	100%	2832.08	M2
PROGRAMA SMDIF									
EDIFICACIÓN									
1	PY044	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL	\$ 115,000.00	\$ 114,610.61	\$ 114,610.55	100%	LOTE	LOTE
PROGRAMA PID									

		DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	CONTRATADO	PAGADO	EDO. ROYECTO	METAS	UNIDAD
PROYECTOS									
1	PY004	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS, DIAGNOSTICO Y PROYECTO CONCEPTUAL TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.	COLÓN	\$ 290,000.00	\$ 283,500.00	\$ 283,500.00	100%	1	PROYECTO
2	PY004	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS COLÓN, QRO.	AJUCHITLAN	\$ 968,600.00	\$ 961,500.00	\$ 961,500.00	100%	1	PROYECTO
3	PY004	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	VARIAS COMUNIDADES	\$ 870,000.00	\$ 852,600.00	\$ 852,600.00	100%	1	PROYECTO
EDIFICACIÓN									
5	PY043	AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	COLÓN	\$ 516,000.00	\$ 510,770.83	\$ 509,176.48	100%	LOTE	LOTE

NOTAS ACLARATORIAS:

CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO N° MCQ.SOP.FISM.INV.006.17.CM.01/2022-PY023
CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO N° MCQ.SOP.FISM.INV.008.19.CM.01/2022-PY022
CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO N° MCQ.SOP.FISM.AD.025.38.CM.01/2022-PY059
CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO N° MCQ.SOP.FISM.026.40.CM.01/2022
CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO N° MCQ.SOP.FISM.AD.014.31.CM.01/2022-PY024
CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO N° MCQ.SOP.FISM.AD.028.42/2022