

Total: 134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
Q0E001801070889	Infraestructura De Cambio De Alumbrado Publico Municipal / 2016-18-01-01	2016-18-01-01	Queretaro	Colón	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q0E1710100844702	Aportación Para Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 30030	30030	Queretaro	Colón	Santa Rosa Finca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E1710100844703	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Santa Rosa Finca - 30113	30113	Queretaro	Colón	Santa Rosa Finca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERTARAO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,363	\$347,363	\$347,363	\$347,363	99.25	\$0	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FÍSICAMENTE AL 100% EN RELACION AL MONTO CONTRATADO LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA EN OBRAS AUTORIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E1710100844764	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Progreso - 30077	30077	Queretaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERTARAO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$129,790	\$129,790	\$129,790	\$129,790	28.84	\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA MENTE EN RELACION A LOS TRABAJOS REALIZADOS / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% EN RELACION A LO REQUERIDO / Registro: LA OBRA SE REALIZO, FÍSICAMENTE EN RELACION A LO REQUERIDO Y QUE REGULO METAS POR CONFLICTOS CON LOS PRECIOS, LA ECONOMIA GENERADA SE APLICO PARA OBRAS QUE FUERON APROBADAS EN EL MES DE DICIEMBRE, Y FINANCIERA MENTE ESTAN CUBIERTOS LOS TRABAJOS REALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E1710100853161	Rehabilitación De Calle Sodalita Con Empedrado Abogado En Mortero	2017-00225	Queretaro	Colón	Nogales	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,890,000	\$1,883,268	\$1,883,268	\$1,883,268	\$1,883,268	\$1,883,268	\$1,883,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710100853162	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero " Calle Sin Nombre " (Calle Rumbo A La Iglesia)	2017-00226	Queretaro	Colón	El Zamorano	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,391,254	\$1,391,254	\$1,391,254	\$1,391,254	\$1,391,254	\$1,391,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710100853163	Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero En Varias Calles De La Peñuela	2017-00227	Queretaro	Colón	San José La Peñuela (La Peñuela)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,498,707	\$2,498,707	\$2,498,707	\$2,498,707	\$2,498,707	\$2,498,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710100853164	Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Y Mejoramiento De Drenaje Pluvial Y Sanitario Varias Calles (Calle Hacienda Agua Azul , Hacienda Galeras, Hacienda San Idelfonso)	2017-00228	Queretaro	Colón	Galeras	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,997,850	\$1,997,850	\$1,997,850	\$1,997,850	\$1,997,850	\$1,997,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710100853165	Construcción De Andador Sobre Carretera Estatal 130 A La Comunidad De Los Benitos	2017-00229	Queretaro	Colón	Los Benitos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,994,769	\$1,994,769	\$1,994,769	\$1,994,769	\$1,994,769	\$1,994,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,116	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710100853166	Ampliación De Red Drenaje Sanitario Ampliación Eléctrica Y Empedrado De Piedra Bola Con Mortero, Calle Prolongación Aquiles Serdan (El Puertecito)	2017-00232	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,085,616	\$1,085,616	\$1,085,616	\$1,085,616	\$1,085,616	\$1,085,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710100853167	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero En (Calle Sin Nombre) Calle De Acceso A La Comunidad.	2017-00275	Queretaro	Colón	Santa María de Guadalupe (Santa María del Mexicano)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$297,444	\$297,444	\$297,444	\$297,444	\$297,444	\$297,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710100853168	Construcción Y Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Las Calles Zafiro , Diamante Y Topacio.	2017-00276	Queretaro	Colón	Nogales	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$494,115	\$494,115	\$494,115	\$494,115	\$494,115	\$494,115	100.00	\$0	Metros lineales	196	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710100853169	Rehabilitación De Campo De Fútbol De La Comunidad De El Puenteño	2017-00277	Queretaro	Colón	El Puenteño	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Deporte	En Ejecución	2017	\$600,000	\$594,418	\$594,418	\$594,418	\$594,418	\$594,418	\$594,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710100853170	Construcción De Andador Peatonal En Calle (Sin Nombre) De Acceso A La Comunidad De Salitreza.	2017-00328	Queretaro	Colón	Salitreza (Presa de la Soledad)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$800,000	\$793,848	\$793,848	\$793,848	\$793,848	\$793,848	\$793,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	508	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710100853171	Construcción De Plaza Comunitaria	2017-00402	Queretaro	Colón	Ejido Patria	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,793,443	\$1,793,443	\$1,793,443	\$1,793,443	\$1,793,443	\$1,793,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	747	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710100853346	Construcción De Arcocheo En Secundaria "Juan De La Barrera" 5707589	27.5	Queretaro	Colón	San Idelfonso	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$1,061,678	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,571	\$1,046,760	\$1,046,760	\$1,046,760	99.69	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E1710200880861	Plaza Galeras	001.08	Queretaro	Colón	Galeras	Rural	Subsidios	\$175 Recate de espacios publicos		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COLON	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,478	\$1,095,478	\$1,095,478	\$1,095,478	99.59	\$0	Otros	2,358	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% SEGUN LO CONTRATADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FÍSICAMENTE AL 100% EN RELACION AL MONTO CONTRATADO LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA EN OBRAS AUTORIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.
Q0E1710200904677	Urbanización En Calles Gral. Felipe Angeles Y Salvador Diaz Mirón	2017-00686	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,520,000	\$2,516,816	\$2,516,816	\$2,516,816	\$2,516,816	\$2,516,816	\$2,516,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	228	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E1710200904678	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calle "Paseo De Los Cedros" Acceso Principal 2da. Etapa	2017-00687	Queretaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$930,000	\$926,892	\$926,892	\$926,892	\$926,892	\$926,892	\$926,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	347	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E1710200904680	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calle Luis Donaldo Colosio 2da Etapa	2017-00691	Queretaro	Colón	Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,465,000	\$1,457,662	\$1,457,662	\$1,457,662	\$1,457,662	\$1,457,662	\$1,457,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E1710200904681	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calle Jacarandas, Los Quietes, Colón, Gro.	2017-00692	Queretaro	Colón	Los Quietes (San José los Quietes)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,476,000	\$1,474,087	\$1,474,087	\$1,474,087	\$1,474,087	\$1,474,087	\$1,474,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E1710200904682	Construcción De Andador De Calle Principal, El Zamorano.	2017-00698	Queretaro	Colón	El Zamorano	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,257,000	\$1,254,019	\$1,254,019	\$1,254,019	\$1,254,019	\$1,254,019	\$1,254,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,938	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E1710200905093	Construcción De Arcocheo En Cancha De Usos Múltiples Los Trigos	2017-00744	Queretaro	Colón	Los Trigos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,144,673	\$1,144,673	\$1,144,673	\$1,144,673	\$1,144,673	\$1,144,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	283	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710200905099	Construcción De Arcocheo En Jardín De Niños México 1910 , De La Comunidad De Vista Hermosa, Colón, Gro.	2017-00745	Queretaro	Colón	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$944,615	\$944,615	\$944,615	\$944,615	\$944,615	\$944,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710200905106	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado, En Camino Rumbo A Prepa Uag, Ajuchitlan	2017-00746	Queretaro	Colón	Ajuchitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$397,233	\$397,233	\$397,233	\$397,233	\$397,233	\$397,233	100.00	\$0	Otros	138	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710200905184	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Idelfonso	2017-00747	Queretaro	Colón	San Idelfonso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$498,068	\$498,068	\$498,068	\$498,068	\$498,068	\$498,068	100.00	\$0	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710200905189	Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero En San Francisco	2017-00748	Queretaro	Colón	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$999,419	\$999,419	\$999,419	\$999,419	\$999,419	\$999,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	741	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710200905192	Construcción De Techumbre Y Piso En Comedor Escolar, Esc. Secundaria Técnica # 7, En El Lindero	2017-00749	Queretaro	Colón	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$599,693	\$599,693	\$599,693	\$599,693	\$599,693	\$599,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	813	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710200905220	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños De La Localidad De Urecho	2017-00750	Queretaro	Colón	Urecho	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,350	\$499,350	\$499,350	\$499,350	\$499,350	\$499,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710200905221	Circulado De Casa De Salud De La Comunidad De Los Trigos	2017-00751	Queretaro	Colón	Los Trigos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Salud	En Ejecución	2017	\$600,000	\$595,697	\$595,697	\$595,697	\$595,697	\$595,697	\$595,697	100.00	\$0	Metros lineales	266	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E1710200905222	Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Lindero	2017-00752	Queretaro	Colón	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF																				

Total: 134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
Q0E00180101070889	Infraestructura De Cambio De Alumbrado Publico Municipal / 2016-18-01-01	2016-18-01-01	Queretaro	Colón	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
Q0E17170200905224	Ampliación De Alumbrado Publico Sobre El Andador A Los Benitos	2017-00754	Queretaro	Colón	Los Benitos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$600,000	\$596,659	\$596,659	\$596,659	\$596,659	\$596,659	\$596,659	100.00	\$0	Otros	1,116	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Fisica: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E17170200905225	Construcción De Techumbre En El Preescolar Nogales	2017-00755	Queretaro	Colón	Hogales	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$394,670	\$394,670	\$394,670	\$394,670	\$394,670	\$394,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Fisica: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E17170200905226	Epedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Calle San Ildefonso, En Güitares.	2017-00756	Queretaro	Colón	Galeras	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,239,564	\$1,239,564	\$1,239,564	\$1,239,564	\$1,239,564	\$1,239,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Fisica: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E17170200905227	Epedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero Primera Etapa, En Purisima De Cubas	2017-00765	Queretaro	Colón	Purisima de Cubas (La Purisima)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,099,238	\$1,099,238	\$1,099,238	\$1,099,238	\$1,099,238	\$1,099,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Fisica: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E17170300970105	Terminación De Servicios Sanitarios, En La Secundaria Técnica Cristóbal Colón	2017-IIF-053	Queretaro	Colón	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPQ	Educación	En Ejecución	2017	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada
Q0E17170300971111	Rehabilitación General En La Secundaria Teresa De Calcuta, Ajuchitlan, Colón, Queretaro	22DE0036Q	Queretaro	Colón	Ajuchitlan	Urbano	Fideicomiso	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPQ	Educación	En Ejecución	2017	\$3,017,289	\$3,017,289	\$2,635,097	\$3,017,289	\$2,635,097	\$2,635,097	\$2,635,097	87.33	\$0	Otros	0	0.00	0.87	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
Q0E17170401015658	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Coyote - 330708	330708	Queretaro	Colón	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$318,841	\$318,841	\$318,841	\$318,841	99.64	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% SEGUN LO CONTRATADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FISCAMENTE AL 100% EN RELACION AL MONTO CONTRATADO LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA EN OBRAS AUTORIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.
Q0E17170401015659	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Del Socio - 332642	332642	Queretaro	Colón	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,480	\$129,480	\$129,480	\$129,480	99.60	\$0	Metros lineales	46	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% SEGUN LO CONTRATADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FISCAMENTE AL 100% EN RELACION AL MONTO CONTRATADO LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA EN OBRAS AUTORIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.
Q0E17170401015660	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad Del Leoncito Segunda Etapa - 331312	331312	Queretaro	Colón	El Leoncito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,674	\$347,674	\$347,674	\$347,674	99.34	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% SEGUN LO CONTRATADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FISCAMENTE AL 100% EN RELACION AL MONTO CONTRATADO LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA EN OBRAS AUTORIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.
Q0E17170401015661	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico - 332856	332856	Queretaro	Colón	San José la Peñuela (La Peñuela)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$435,980	\$435,980	\$435,980	\$433,277	\$433,277	\$433,277	\$433,277	99.38	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% SEGUN LO CONTRATADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FISCAMENTE AL 100% EN RELACION AL MONTO CONTRATADO LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA EN OBRAS AUTORIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.
Q0E17170401015662	Construcción De Andador Peatonal Banquetas En La Comunidad Del Poleo - 331537	331537	Queretaro	Colón	El Poleo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$449,000							0.00		Metros Cuadrados	209	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FISCAMENTE AL 100% EN RELACION AL MONTO CONTRATADO LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA EN OBRAS AUTORIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.
Q0E17170401015663	Construcción De Fosa Séptica En La Financiera De La Localidad Del Potrero - 332272	332272	Queretaro	Colón	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$151,135							0.00		Otros	21	100.00		Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% SEGUN LO CONTRATADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FISCAMENTE AL 100% EN RELACION AL MONTO CONTRATADO LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA EN OBRAS AUTORIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.
Q0E17170401015664	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Vista Hermosa - 335910	335910	Queretaro	Colón	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,862	\$495,862	\$495,862	\$495,862	99.17	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% SEGUN LO CONTRATADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FISCAMENTE AL 100% EN RELACION AL MONTO CONTRATADO LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA EN OBRAS AUTORIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.
Q0E17170401015665	Ampliación De Red De Energia Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Calle Garduñas Y Fraccionamiento Tierra Y Libertad - 330147	330147	Queretaro	Colón	El Nuevo Rumbo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$142,632	\$142,632	\$142,632	\$142,632	\$142,632	\$142,632	\$142,632	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% SEGUN LO CONTRATADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FISCAMENTE AL 100% EN RELACION AL MONTO CONTRATADO LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA EN OBRAS AUTORIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E17170401015744	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De Nuevo Progreso - 331864	331864	Queretaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$675,801	\$675,801	\$675,801	\$675,801	99.38	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% SEGUN LO CONTRATADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FISCAMENTE AL 100% EN RELACION AL MONTO CONTRATADO LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA EN OBRAS AUTORIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.
Q0E17170401042016	Rehabilitación Integral En La Calle Emiliano Zapata	2017-00881	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,965,307	\$3,965,307	\$3,965,307	\$3,965,307	\$3,965,307	\$3,965,307	\$3,965,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,014	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E17170401042031	Modernización Del Camino De Acceso A La Comunidad De Palmas Ira Etapa, Subtramo A Modernizar Del 1 180 Al 240	2017-00887	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUN ICIALP DE COLÓN	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$9,025,160	\$9,025,160	\$9,025,160	\$9,025,160	\$9,025,160	\$9,025,160	\$9,025,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E17170401042202	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero En Calle Arroyo Blanco, Calle Don Juanes Y Construcción De Puente Alcantarrilla Sobre Calle Don Juanes Y Río Lerma	2017-00879	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,896,222	\$1,896,222	\$1,896,222	\$1,896,222	\$1,896,222	\$1,896,222	\$1,896,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Q0E17170401044218	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Mortero En Calles De La Localidad Del Potrero	01	Queretaro	Colón	El Potrero	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,662	\$249,662	\$249,662	\$249,662	99.86	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% SEGUN LO CONTRATADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FISCAMENTE AL 100% EN RELACION AL MONTO CONTRATADO LA ECONOMIA GENERADA SE APLICARA EN OBRAS AUTORIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.
Q0E17170401050865	Rehabilitación Integral En La Financiera Narciso Mendocino/ Bicentenario De La Independencia De México, El Blanco, Colón	2017-IIF-031C1	Queretaro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPQ	Educación	En Ejecución	2017	\$742,230	\$742,230	\$742,230	\$742,230	\$742,230	\$742,230	\$737,656	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada
Q0E17170401050867	Rehabilitación General En La Secundaria Técnica Cristóbal Colón, El Lindero, Colón	2017-IIF-121	Queretaro	Colón	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPQ	Educación	En Ejecución	2017	\$2,348,755	\$2,348,755	\$2,348,755	\$2,348,755	\$2,348,755	\$2,348,755	\$2,348,755	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada
Q0E18170401055441	Construcción De Arcocheo En La Tele Secundaria En La Localidad De Las Cenizas	2018-00028	Queretaro	Colón	Las Cenizas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,096,064	\$328,819	\$1,096,064	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E18170401055442	Construcción De Arcocheo En La Primaria Salvador Montes Redondo En La Localidad De Santa Rosa Finca.	2018-00029	Queretaro	Colón	Santa Rosa Finca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2018	\$1,150,000	\$1,148,922	\$344,677	\$1,148,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	134	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E18170401055443	Construcción De Arcocheo En La Tele Secundaria En La Localidad De El Coyote	2018-00030	Queretaro	Colón	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2018	\$1,150,000	\$1,149,444	\$574,722	\$1,149,444	\$344,833	\$344,833	\$344,833	30.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E18170401055583	Construcción De Techumbre En El Preescolar En La Localidad De San Francisco	2018-00031	Queretaro	Colón	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$599,909	\$179,973	\$599,909	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E18170401055584	Construcción De Arcocheo En La Tele Secundaria En La Localidad De Peña Colorada	2018-00032	Queretaro	Colón	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,072,762	\$536,381	\$1,072,762	\$321,829	\$321,829	\$321,829	30.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
Q0E18170401055586	Construcción De Techumbre En El Preescolar De Santa Rosa Finca	2018-00033	Queretaro	Colón	Santa Rosa Finca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2018	\$650,000	\$649,427	\$194,828	\$649,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Total: 134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora		Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
QRO0180101070889	Infraestructura De Cambio De Alumbrado Publico Municipal / 2016-18-01-01	2016-18-01-01	Queretaro	Colón	Cobertura municipal	Fideicomiso	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Otros Proyectos	En Ejecución																			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QRE18170401055587	Construcción De Arcotecho En La Tele Secundaria En La Localidad Del Blanco	2018-00034	Queretaro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2018	\$1,150,000	\$1,146,653	\$573,327	\$1,146,653	\$343,996	\$343,996	\$343,996	30.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	0.00			Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE18170401055588	Construcción De Techumbre En El Preescolar, En La Localidad Del Coyote	2018-00035	Queretaro	Colón	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$399,507	\$199,754	\$399,507	\$119,852	\$119,852	\$119,852	30.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00			Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE18170401055589	Construcción De Arcotecho En La Primaria, En La Comunidad De Nuevo Alamos	2018-00036	Queretaro	Colón	Nuevo Alamos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,098,532	\$549,266	\$1,098,532	\$329,560	\$329,560	\$329,560	30.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00			Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE18170401055593	Construcción De Techumbre En El Preescolar, En La Localidad Del Zamorano	2018-00037	Queretaro	Colón	El Zamorano	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$599,983	\$179,995	\$599,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	0.00			Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE18170401055594	Construcción De Techumbre En El Preescolar De La Localidad De San Vicente	2018-00038	Queretaro	Colón	San Vicente el Alto (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$599,988	\$179,997	\$599,988	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	0.00			Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE18170401055595	Construcción De Arcotecho En La Tele Secundaria En La Localidad De La Peñuela	2018-00039	Queretaro	Colón	San José la Peñuela (La Peñuela)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución	2018	\$1,150,000	\$1,143,925	\$571,963	\$1,143,925	\$343,178	\$343,178	\$343,178	30.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	0.00			Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE18170401055596	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero, Y Reenvelación De Privada Coahuila	2018-00041	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2018	\$629,000	\$627,893	\$313,947	\$627,893	\$188,368	\$188,368	\$188,368	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00			Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE18170401055602	Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero 2da Etapa, Mexico Lindo.	2018-00052	Queretaro	Colón	México Lindo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2018	\$484,901	\$484,901	\$242,450	\$484,901	\$145,470	\$145,470	\$145,470	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00			Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE18170401055603	*Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, Calle Alamos 2da Etapa, Nuevo Rumbo *	2018-00053	Queretaro	Colón	El Nuevo Rumbo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2018	\$534,701	\$534,701	\$267,351	\$534,701	\$160,410	\$160,410	\$160,410	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00			Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE18170401055604	*Rehabilitación Integral De Varias Calles (Calle Hacienda San Ildefonso Y Calle De Las Flores, Hacienda Viborillas), En La Localidad De Galeras.*	2018-00084	Queretaro	Colón	Galeras	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,994,758	\$1,994,758	\$997,379	\$1,994,758	\$598,428	\$598,428	\$598,428	30.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	0.00			Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE18180101055620	*Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero 2da Etapa, Purisima De Cubos *	2018-00085	Queretaro	Colón	Purisima de Cubos (La Purisima)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAPEF 2018	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,797,737	\$898,869	\$1,797,737	\$539,321	\$539,321	\$539,321	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00			Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE18180101055623	Empedrado Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, En La Localidad De Nuevo Progreso	2018-00086	Queretaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,498,316	\$449,495	\$1,498,316	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00			Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES	
QRE18180101068359	Equipo De Muebles De Oficina Y Estanteria.	-	Queretaro	Colón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Colón Querétaro	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
QRE18180101068994	Equipo Excepc De Oficina Y Estanteria	-	Queretaro	Colón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$20,000	\$20,000	\$6,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
QRE18180101068996	Equipo De Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion	-	Queretaro	Colón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$30,000	\$8,109	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
QRE18180101068997	Equipo Y Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-	Queretaro	Colón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
QRE18180101068998	Equipo De Vehiculos Y Equipo Terrestre	-	Queretaro	Colón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,700,000	\$1,700,000	\$510,000	\$1,636,920	\$411,800	\$411,800	\$411,800	24.22	\$0	Equipo	0	0.00	24.00			Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
QRE18180101069100	Equipo De Camaras Fotograficas Y De Video	-	Queretaro	Colón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
QRE18180101069101	Equipo De Carrocerias Y Remolques	-	Queretaro	Colón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$30,000	\$30,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
QRE18180101069103	Equipo En Sistemas De Aire Acondicionado Y Calefaccion	-	Queretaro	Colón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00			Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
QRE18180101069104	Equipo De Licencias Informaticas E Intellectuales	-	Queretaro	Colón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$7,937	\$7,937	\$7,937	\$5,037	1.32	\$0	Equipo	0	0.00	2.00			Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
QRE18180101078222	Ampliación De Techumbre En La Telesecundaria Rosario Castellanos,Urecho,Colon Poo 18-103	2018-IIF-015	Queretaro	Colón	Urecho	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	iiifeq	Educación	En Ejecución	2018	\$733,367	\$733,367	\$733,367	\$733,367	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00			Financiera: obra con inicio de ejecución del 9 de abril del año en curso / Física: / Registro: obra con inicio de ejecución del 9 de abril del año en curso	