





DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYEC TO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINA NCIERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANCI ERO	AVANCE_FIN ANCIERO	AVANCE_FIN ANCIERO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENT O	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RES PONSABLE	ENTIDAD_RES PONSABLE	ID_MUNI CPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	TIPO_GEOREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	2	QUE19020152238 8	Proyecto de Inversión	100000	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE MEXICO LINDO - 28260	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28260	5	37	24	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CALLE A TEQUISQUIAPAN RANCHERIA MÉXICO LINDO, 76298 MÉXICO LINDO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD, lon:- 100.10470914, lat:20.57716687}}	01-04-2019	29-11-2019	50000	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Piezas, avance:0.0}}	{1522388/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	QUE19020152243 7	Proyecto de Inversión	2000000	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE - 28314	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28314	5	378	252	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ULTIMA CALLE DEL PONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:- 100.10442813, lat:20.61031222}}	01-04-2019	29-11-2019	1300000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0}}	{1522437/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	QUE19020152276 8	Proyecto de Inversión	500000	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	URBANIZACIÓN DE CALLE Y BANQUETAS - 28719	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28719	5	72	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA PILA, 76283 LA PILA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , SE REALIZARAN TRES SECCIONES UNA EN EL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD LA ULTIMA CALLE Y DOS EN CALLES CENTRALES DE LA MISMA, lon:- 100.09566126, lat:20.74997119}}	01-04-2019	29-11-2019	500000	490987.57	423263.63	423263.63	423263.63	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MCQ, SOP.FISM.A D.008.08.20 19, contratista:J UAN CARLOS CAMACHO HERNANDEZ convocante: MUNICIPIO DE COLON QUERETARO , monto:4909 87.57, importe_mo dificado:490 987.57}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.9}}	{1522768/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances		
2019	2	QUE19020152251 8	Proyecto de Inversión	1300000	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE - 28401	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28401	5	210	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:CALLE DESCONOCIDO RANCHERIA URECHO, 76293 URECHO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DEL LADO NORTE, lon:- 100.07120307, lat:20.65822156}}	01-04-2019	29-11-2019	800000	1294223.28	338266.98	338266.98	338266.98	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_co ntrato:MCQ, SOP.FISM.IN V.009.09.20 19, contratista: CONSTRUCT ORA MADIAN S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COLON QUERETARO , monto:1294 223.28, importe_mo dificado:129 4223.28}}	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:8.0}}	{1522518/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances		
2019	2	QUE19020152279 1	Proyecto de Inversión	500000	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE JACARANDAS Y CIRCUNVALACIÓN PIRULES - 28776	22	Querétaro	5	Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28776	5	90	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA VISTA HERMOSA, 76283 VISTA HERMOSA: COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA COMUNIDAD DEL LADO PONIENTE Y CIRCUNVALACIÓN PIRULES, lon:- 100.17311307, lat:20.75633823}}	01-04-2019	29-11-2019	300000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, avance:0.0}}	{1522791/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	QUE19020152281 1	Acción	218360	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218360.0, modificado:218360.0}}	33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 28809	22	Querétaro	5	Colón		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28809	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 100.045431, lat:20.788326}}	01-04-2019	29-11-2019	100000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	{1522811/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	QUE19020152281 7	Acción	45104.5	{ffi: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45104.5, modificado:45104.5}}	ACONDICIONAMIE NTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 28814	22	Querétaro	5	Colón		PRODIM	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	28814	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipami ento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.045431, lat:20.788326}}	01-04-2019	29-11-2019	45104.5	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a:Equipamie nto, avance:0.0}}	{1522817/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	



