

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programa Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011</b>																									
<b>CONVENIOS 2 REGISTROS</b>																									
<b>OTROS CONVENIOS</b>																									
													3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	418	418		2.00	2.00	100.0%		
<b>OTROS CONVENIOS</b>																									
<b>INVERSIÓN</b>																									
<b>OBRA PÚBLICA</b>																									
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																									
89335	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO RECREATIVO	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,914,113	2,914,113	2,914,113	2,914,113	100.0%	418	418	CANCHA		1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS EN EL TERCER TRIMESTRE FUERON MODIFICADOS PARA PODER CONTRATAR LA SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA. LOS RENDIMINETOS FINANCIEROS SE EMPLIERON PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.
89657	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO RECREATIVO: SUPERVISION EXTERNA	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	85,887	85,887	85,887	85,887	100.0%	0	0	ACCION		1.00	1.00	100.0%	ESTA SUPERVISION EXTERNA FUE CONTRATADA CON LA FINALIDAD DE QUE LA OBRA FUERA REALIZADA DEACUERDO A LOS ESANDARES ESTABKECIDOS PARA ELLA.

C.P. ARISTEO GUZMAN MARTINEZ

ING. ARTURO PORTILLO PEREZ

TESORERO MUNICIPAL DE COLÓN, QRO.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES