

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 90 REGISTROS																								
FAIS													36,388,685	36,388,685	36,388,685	29,752,027	81.8%	99,310	0	46,036.00	36,768.80	79.9%		
FISM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCIÓN																								
77741	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 EL CARRIZAL	5-COLÓN	EL CARRIZAL	RURAL	2011-077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	231,957	77.3%	0	0	METRO LINEAL	400.00	310.00	77.5%	ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
AMPLIACIÓN																								
77729	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO ÁLAMOS	5-COLÓN	NUEVO ÁLAMOS	RURAL	2011-067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																								
CONSTRUCCIÓN																								
77739	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL SANTA ROSA DE LIMA	5-COLÓN	SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO)	RURAL	2011-075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	104,941	104,941	104,941	104,941	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.
MANTENIMIENTO																								
77738	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL. MEXICO LINDO	5-COLÓN	MÉXICO LINDO	RURAL	2011-074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE																								
CONSTRUCCIÓN																								
77749	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO NUEVO ALAMOS	5-COLÓN	NUEVO ALAMOS	RURAL	2011-083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	299,334	299,334	299,334	299,334	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	260.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
AMPLIACIÓN																								
77748	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A LA PLANTA TRATADORA AJUCHITLAN	5-COLÓN	AJUCHITLAN	URBANO	2011-082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
AMPLIACIÓN																								
84450	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	5-COLÓN	EL GALLO	RURAL	2011-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	208,359	208,359	208,359	208,359	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
84152	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	5-COLÓN	URECHO	RURAL	2011-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	339,813	339,813	339,813	339,813	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012
77737	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOS BENITOS	5-COLÓN	LOS BENITOS	RURAL	2011-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	149,771	149,771	149,771	149,771	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. GENERO UNA ECONOMIA
77736	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOS QUIOTES	5-COLÓN	LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES)	RURAL	2011-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																								
CONSTRUCCIÓN																								
77740	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE EMISOR EL GALLO	5-COLÓN	EL GALLO	RURAL	2011-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
LETRINAS																								
77742	CONSTRUCCION DE LETRINAS EL MEZOTE	5-COLÓN	EL MEZOTE	RURAL	2011-078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	87,690	29.2%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	6.00	50.0%	EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE LA ANTICIPO
77745	CONSTRUCCION DE LETRINAS EL POLEO	5-COLÓN	EL POLEO	RURAL	2011-080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	89,592	29.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL ANTICIPO
77746	CONSTRUCCION DE LETRINAS EL POTRERO	5-COLÓN	EL POTRERO	RURAL	2011-081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
77744	CONSTRUCCION DE LETRINAS SALITRERA	5-COLÓN	SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD)	RURAL	2011-079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300.000	300.000	300.000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, OTROS																								
84232	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	5-COLÓN	EL GALLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	486,263	486,263	486,263	486,263	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
77093	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES	5-COLÓN	AVICOLA LA PENUELA	RURAL	2011-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400.000	400.000	400.000	400.000	100.0%	0	0	M2, ADOQUI NAMIENTO O EMPEDRADO	1,300.00	1,300.00	100.0%	OBRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011	
77214	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	5-COLÓN	LOS BENITOS	RURAL	2011-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250.000	250.000	250.000	168,280	67.3%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADOS	4,000.00	2,700.00	67.5%	ESTA OBRA SE CONTINUARA REALIZANDO EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012	
77274	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	5-COLÓN	PUERTO DE SAN ANTONIO	RURAL	2011-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	110,415	110,415	110,415	110,415	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADOS	150.00	150.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011	
77205	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	5-COLÓN	SANTA ROSA FINCA	RURAL	2011-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	248,681	248,681	248,681	248,681	100.0%	0	0	METROS, ESCALINATA	400.00	400.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EN CUARTO PERIODO DE 2011	
77198	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN EL CAMINO DE ACCESO 2DA ETAPA	5-COLÓN	NOGALES	RURAL	2011-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	599,800	599,800	599,800	599,800	100.0%	0	0	M2, ADOQUI NAMIENTO O EMPEDRADO	4,200.00	4,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONCLUYO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	
77091	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO	5-COLÓN	EL MEZOTE	RURAL	2011-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	292,824	292,824	292,824	292,824	100.0%	0	0	M2, ADOQUI NAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINA DENTRO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011	
77277	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO	5-COLÓN	LA CARBONERA	RURAL	2011-021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	375.000	375.000	375.000	112,155	29.9%	0	0	M2, ADOQUI NAMIENTO O EMPEDRADO	1,500.00	500.00	33.3%	ESTA OBRA NO HA PRESENTADO AVANCES	
77201	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO	5-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	2011-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	100.0%	0	0	M2, ADOQUI NAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011	
77099	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO	5-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	2011-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300.000	300.000	300.000	89,803	29.9%	0	0	M2, ADOQUI NAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	400.00	33.3%	ESTA OBRA NO HA REGISTRADO AVANCES	
77270	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CALLE FRANCISCO VILLA , BARRIO EL TEPETATE	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	468,468	468,468	468,468	468,468	100.0%	0	0	M2, ADOQUI NAMIENTO O EMPEDRADO	1,350.00	1,350.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011	
77606	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CALLE HIDALGO	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	299,030	299,030	299,030	299,030	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA	
77209	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS	5-COLÓN	VIBORILLAS	RURAL	2011-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	298,120	298,120	298,120	298,120	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADOS	680.00	680.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24											
77590	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EJIDO PATRIA	5-COLÓN	EJIDO PATRIA	RURAL	2011-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO HA REGISTRADO AVANCES
77195	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, CON GUARNICIONES Y BANQUETAS	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	2011-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	898,990	74.9%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	3,850.00	2,884.00	74.9%	ESTA OBRA CONTINUA REALIZANDOSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
77108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN ANTIGUO CAMINO A LAS QUIOTES	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	409,588	409,588	409,588	409,588	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	930.00	930.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
77607	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO SANTA MARIA GUADALUPE	5-COLÓN	SANTA MARIA DE GPE. (STAMIA DEL MEXICANO)	RURAL	2011-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	219,792	219,792	219,792	219,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	900.00	90.0%	LA OBRA SE TERMINARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
77573	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN EL COYOTE	5-COLÓN	EL COYOTE	RURAL	2011-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	299,016	299,016	299,016	299,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
77092	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE DE LA ZORRA	5-COLÓN	LA ZORRA	RURAL	2011-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	292,723	292,723	292,723	292,723	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
77602	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE JACARANDAS VISTA HERMOSA	5-COLÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	2011-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	286,376	286,376	286,376	286,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
77319	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN SAN VICENTE	5-COLÓN	SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE)	RURAL	2011-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	298,480	298,480	298,480	298,480	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
77592	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO LA ESPERANZA	5-COLÓN	EJIDO LA ESPERANZA	RURAL	2011-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	492,210	492,210	492,210	492,210	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
77597	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO LA PILA	5-COLÓN	LA PILA	RURAL	2011-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	297,045	297,045	297,045	297,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
77608	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO NUEVO RUMBO	5-COLÓN	EL NUEVO RUMBO	RURAL	2011-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO HA PRESENTADO AVANCES
77599	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO SAN FRANCISCO	5-COLÓN	SAN FRANCISCO	RURAL	2011-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	399,631	399,631	399,631	399,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
	MANTENIMIENTO																							
77598	REVESTIMIENTO DE CALLES CON TEPETATE LA PONDEROSA	5-COLÓN	LA PONDEROSA	RURAL	2011-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	104,016	29.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200.00	660.00	30.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																							
	OTROS																							
77483	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BLANCO	5-COLÓN	EL BLANCO	URBANO	2011-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	59,388	29.7%	0	0	METRO LINEAL	180.00	53.00	29.4%	ESTA OBRA SE TERMINARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
77596	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEÑA COLORADA	5-COLÓN	PEÑA COLORADA	RURAL	2011-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	59,475	29.7%	0	0	METRO LINEAL	400.00	115.00	28.8%	ESTA OBRA SE TERMINARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
77601	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SANTA ROSA DE LIMA	5-COLÓN	SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO)	RURAL	2011-031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	249,381	249,381	249,381	249,381	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
77603	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TIERRA DURA	5-COLÓN	TIERRA DURA	RURAL	2011-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	149,187	149,187	149,187	149,187	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONCLUYO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
77732	DREN PLUVIAL EN EL BARRIO EL ARROYITO 2DA ETAPA	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	394,748	394,748	394,748	394,748	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
																									18
11	12	13	14	15	16	17=16/14	24																		
83655	FONDO GLOBAL PARA OBRAS EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL POR DEFINIR	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-00100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	471,311	471,311	471,311	0	0.0%	99,310	0	COMUNIDAD	52.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE UTILIZARA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 EN LAS 52 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, EN LOS RUBROS DE ELETRIFICACION, SALUD, EDUCACION, DRENAJE	
99333	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SALITRERA (PRESA DE LA SOLEDAD) - EL CARRIZAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO A	5-COLÓN	EL CARRIZAL	RURAL	2011-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	408,393	408,393	408,393	408,393	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO DE EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	AMPLIACION																								
77613	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AJUCHITLAN	5-COLÓN	AJUCHITLAN	URBANO	2011-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77612	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL POTRERO EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE GIRASOLES GALERAS	5-COLÓN	GALERAS	RURAL	2011-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011	
77683	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL BLANCO	5-COLÓN	EL BLANCO	URBANO	2011-060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011	
77628	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL COYOTE	5-COLÓN	EL COYOTE	RURAL	2011-052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011	
77619	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL FUENTEÑO	5-COLÓN	EL FUENTEÑO	RURAL	2011-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77610	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL MEZOTE	5-COLÓN	EL MEZOTE	RURAL	2011-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77626	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL ZAMORANO	5-COLÓN	EL ZAMORANO	RURAL	2011-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	490,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011	
77621	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PALMAS	5-COLÓN	PALMAS	RURAL	2011-046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. ADEMAS DEL TRANSFORMADOR SE INTALARON 150 ML DE CABLEADO.	
77678	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE NVO. PROGRESO EL LINDERO	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	2011-058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	520,000	520,000	520,000	520,000	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77673	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE OAXACA BARRIO LAS CRUCES	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77675	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES LAS CENZAS	5-COLÓN	LAS CENZAS	RURAL	2011-056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	104,981	30.0%	0	0	POSTE	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL ANTICIPO	
77624	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CARBONERA	5-COLÓN	LA CARBONERA	RURAL	2011-048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77684	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA PEÑUELA	5-COLÓN	SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA)	RURAL	2011-061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	490,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77687	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ZORRA	5-COLÓN	LA ZORRA	RURAL	2011-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	490,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011	
77625	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOS QUIOTES	5-COLÓN	LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES)	RURAL	2011-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77627	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA NUEVO RUMBO	5-COLÓN	EL NUEVO RUMBO	RURAL	2011-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011	
77680	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PIEDRAS NEGRAS	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	490,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011	
77685	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PUERTA DE ENMEDIO	5-COLÓN	PUERTA DE ENMEDIO	RURAL	2011-062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	797,221	797,221	797,221	797,221	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, SE GENERO UNA ECONOMIA	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23=22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21													
77615	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PURISIMA DE CUBOS	5-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	2011-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77616	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSA FINCA	5-COLÓN	SANTA ROSA FINCA	RURAL	2011-042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77686	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SAUCILLO	5-COLÓN	EL SAUCILLO	RURAL	2011-063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77618	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TRIGOS	5-COLÓN	LOS TRIGOS	RURAL	2011-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77620	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VIBORILLAS	5-COLÓN	VIBORILLAS	RURAL	2011-045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011	
77674	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DEL MORAL A ESQUINA CON CALLE EL MIRADOR BARRIO LAS CRUCITAS	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011	
77688	AMPLIACION Y RECONEXION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARIANO ABASO AJUCHITLAN	5-COLÓN	AJUCHITLAN	URBANO	2011-065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL																								
	OTROS																								
84019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COLÓN	LAS CENZAS	RURAL	2011-053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	306,000	306,000	306,000	306,000	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO DE EJERCER EN EL CUARTO PERIODO DE 2011	
77623	SUB ESTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CLINICA DEL ISSSTE CABECERA MUNICIPAL	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011	
77689	SUB-ESTACION ELECTRICA A BASE DE ENERGIA ALTERNATIVA TIERRA ADENTRO	5-COLÓN	TIERRA ADENTRO	RURAL	2011-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																								
	CENTROS DE SALUD																								
	CONSTRUCCIÓN																								
77754	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD PRIMERA ETAPA AILITOS	5-COLÓN	AILITOS	RURAL	2011-088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	89,964	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTRO S DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL ANTICIPO	
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																								
77753	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD PRIMERA ETAPA LA JOYA	5-COLÓN	LA JOYA	RURAL	2011-087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	218,913	73.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.70	70.0%	ESTA OBRA SERÁ TERMINARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																								
	PREESCOLAR																								
77090	CONSTRUCCION DE ANEXO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC. ALFONSO GARCIA ROBLES	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	2011-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	585,557	585,557	585,557	585,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011	
77085	CONSTRUCCION DE UNA AULA INDIVIDUAL, EN EL JARDIN DE NIÑOS NADJIELI	5-COLÓN	AVICOLA LA PEÑUELA	RURAL	2011-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	358,439	358,439	358,439	358,439	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011	
	PRIMARIA																								
77063	CONSTRUCCION DE UNA AULA INDIVIDUAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	2011-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	359,347	359,347	359,347	359,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011	
77061	CONSTRUCCION DE UNA AULA INDIVIDUAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	5-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	2011-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	368,000	368,000	368,000	110,298	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	NO SE HAN REGISTRADO AVANCES EN ESTA OBRA	
77083	CONSTRUCCION DE UNA AULA INDIVIDUAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	5-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	2011-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	368,000	368,000	368,000	110,298	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	ESTA OBRA NO HA REGISTRADO AVANCES	
	REHABILITACIÓN																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77088	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (AULAS)	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PISO FIRME																							
	CONSTRUCCIÓN																							
83830	PISO FIRME	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	ESTA RECURSO SE TERMINO DE EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 EN LAS COMUNIDADES DE GALERAS, SANTA ROSA DE LIMA, PEÑA COLORADA, EJIDO PATRIA, EL CARRIZAL, EL POLEO, LA CARBONERA, EL GALLO, LAS CENIZAS, EL COYOTE, EL POTRERO, URECHO, EL SAUCILLO, EL ZAMORANO, LA PENUELA, EL FUENTEÑO, TIERRA DURA, VIBORILLAS, LA ESPERANZA, SALITRERA Y SANTA MARIA DE GUADALUPE.
84628	PISOS FIRMES	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE																							
	OTROS																							
77751	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,999,820	1,999,820	1,999,820	1,999,820	100.0%	0	0	ACCIÓN	285.00	285.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
84746	RECAMARAS ADICIONALES	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	60.00	60.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																							
83618	GASTOS INDIRECTOS(PAPELERIA,COMBUSTIBLE,LUBRICANTES,PUBLICIDAD,CAPACITACION,MANI OBRAS,FLETES)	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,069,827	1,069,827	1,069,827	1,055,000	98.6%	0	0	ACCIÓN	12.00	11.00	91.7%	GASTOS INDIRECTOS INCLUYE TODOS LOS GASTOS DE OPERACION QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS PAPELERIA, COMBUSTIBLE LUBRICANTES, MANTTO DE MAQUINARIA, MATTO DE EQUIPO DE TRABAJO,HERRAMIENTAS MENORES,PUBLICIDAD,CAPACITACION
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTROS																							
77756	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 2% (EQUIPO DE TRANSPORTE,HERRAMIENTAS.)	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	727,774	727,774	727,774	452,454	62.2%	0	0	ACCIÓN	12.00	7.50	62.5%	DESARROLLO INSTITUCIONAL ES PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. ARISTEO GUZMAN MARTINEZ

ING. ARTURO PORTILLO PEREZ

TESORERO MUNICIPAL DE COLON, QRO.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES