

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 68 REGISTROS																								
FAIS													31,180,275	31,180,275	31,180,275	30,916,335	99.2%	104,708	0		34,877.26	34,725.18	99.6%	
FISM																								
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																							
78574	AGUA POTABLE JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL	S-COLÓN	PALMAS	RURAL	FISM-43-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	64,066	64,066	64,066	64,066	100.0%	0	0	METRO LINEAL	224.00	224.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78369	AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE FRENTE AL CAMPO	S-COLÓN	LA CARBONERA	RURAL	FISM-33-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	299,093	299,093	299,093	299,093	100.0%	0	0	METRO LINEAL	361.00	361.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 4TO. TRIM. DE 2009
	AMPLIACIÓN																							
78532	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	S-COLÓN	EL POLEO	RURAL	FISM-38-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	67,485	67,485	67,485	67,485	100.0%	0	0	METRO LINEAL	210.00	210.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78359	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	S-COLÓN	LOS TRIGOS	RURAL	FISM-31-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	60,828	60,828	60,828	60,828	100.0%	0	0	METRO LINEAL	243.00	243.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE CONSTRUCCIÓN																							
78569	DRENAJE (COM EMPEDRADO) EN LA ENTRADA	S-COLÓN	EL GALLO	RURAL	FISM-41-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	246,211	246,211	246,211	246,211	100.0%	0	0	METRO LINEAL	560.00	560.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 4TO. TRIM. DE 2009
78607	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE	S-COLÓN	PENA COLORADA	RURAL	FISM-69-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	364,956	364,956	364,956	364,956	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 2DO. PERIODO DE 2010
	AMPLIACIÓN																							
78538	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S-COLÓN	LOS QUIOTES (SAN JOSE LOS QUIOTES)	RURAL	FISM-39-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	350,495	350,495	350,495	350,495	100.0%	0	0	METRO LINEAL	311.00	311.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78508	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S-COLÓN	PUERTA DE ENMEDIO	RURAL	FISM-36-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	334,961	334,961	334,961	334,961	100.0%	0	0	METRO LINEAL	413.00	413.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 4TO. TRIM. DE 2009
78367	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S-COLÓN	SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE)	RURAL	FISM-32-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	339,286	339,286	339,286	339,286	100.0%	0	0	METRO LINEAL	715.00	715.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78586	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S-COLÓN	VIBORILLAS	RURAL	FISM-59-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	361,247	361,247	361,247	361,247	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
	REHABILITACIÓN																							
78541	DRENAJE CON REPOSICION DE EMPEDRADO	S-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	FISM-40-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	427,526	427,526	427,526	427,526	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78578	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	S-COLÓN	SAN JOSE LA PENUELA (LA PENUELA)	RURAL	FISM-44-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	479,083	479,083	479,083	479,083	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN																							
78591	CONEXION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS A PLANTA DE TRATAMIENTO	S-COLÓN	NOGALES	RURAL	FISM-64-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	145,294	145,294	145,294	145,294	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 2ER. TRIM. DE 2009
	MANTENIMIENTO																							
78454	COLECTOR A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	FIMS-34-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	633,650	633,650	633,650	633,650	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78511	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	S-COLÓN	PENA COLORADA	RURAL	FISM-37-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	618,948	618,948	618,948	618,948	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 2DO. TRIM. DE 2009
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, OTRAS																							
78600	LÍNEA DE CONDUCCION DE DEMASIAS A PLANTA TRATADORA	S-COLÓN	NOGALES	RURAL	FISM-68-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	11,218	11,218	11,218	11,218	100.0%	0	0	METRO LINEAL	12.00	12.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 2DO. TRIM. DE 2010
78596	LÍNEA DE CONDUCCION DE DEMASIAS A PLANTA TRATADORA	S-COLÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FISM-67-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	50,133	50,133	50,133	50,133	100.0%	0	0	METRO LINEAL	94.00	94.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 2DO. TRIM. DE 2010
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCIÓN																							
78017	EMPEDRADO CON GUARNIC. LAS CRUCES FRENTE A LA UNIDAD	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	FISM-11-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	283,515	283,515	283,515	283,515	100.0%	0	0	METROS CUADROS	1,271.00	1,271.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78073	EMPEDRADO CON GUARNICIONES	S-COLÓN	EL NUEVO RUMBO	RURAL	FISM-22-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	214,326	214,326	214,326	214,326	100.0%	0	0	METROS CUADROS	667.00	667.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 4TO. TRIM. DE 2009

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
78079	EMPEDRADO CON GUARNICIONES	S-COLÓN	GALERAS	RURAL	FISM-23-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	285,605	285,605	285,605	285,605	100.0%	0	0	METRO S CUADRADOS	816.00	816.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 4TO. TRIM. DE 2009	
78194	EMPEDRADO CON GUARNICIONES ACCESO AL CAMPO	S-COLÓN	EJIDO PATRIA	RURAL	FISM-71-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	334,820	334,820	334,820	274,212	81.9%	0	0	METRO S CUADRADOS	1,107.00	958.00	86.5%	LA OBRA SE CONCLUYERA DURANTE EL 2O TRIMESTRE DE 2011	
78082	EMPEDRADO DE CALLE JUNTO A LA PRIMARIA	S-COLÓN	EL ZAMORANO	RURAL	FISM-24-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	292,030	292,030	292,030	292,030	100.0%	0	0	METRO S CUADRADOS	1,595.00	1,595.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009	
78069	EMPEDRADO DE CALLE RIO HONDO PRIVADA A LOS REMEDIOS	S-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	FISM-20-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	335,797	335,797	335,797	335,797	100.0%	0	0	METRO S CUADRADOS	135.00	135.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009	
78095	EMPEDRADOS DE CALLE CERRO DEL MEXICANO	S-COLÓN	EL ZAMORANO	RURAL	FISM-26-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	214,437	214,437	214,437	214,437	100.0%	0	0	METRO S CUADRADOS	1,263.00	1,263.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009	
78806	GUARNICIONES Y BANQUETAS	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-51-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	295,295	295,295	295,295	295,295	100.0%	0	0	METRO S CUADRADOS	539.00	539.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO EN LA COM. DE PIEDRAS NEGRAS Y SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009	
78460	PAVIMACION DE ENTRADA A LA COMUNIDAD	S-COLÓN	ESPERANZA	RURAL	FISM-35-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	648,012	648,012	648,012	648,012	100.0%	0	0	METRO S CUADRADOS	7,200.00	7,200.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009	
78043	PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO	S-COLÓN	ESPERANZA	RURAL	FISM-15-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	1,681,372	1,681,372	1,681,372	1,681,372	100.0%	0	0	METRO S CUADRADOS	8,472.00	8,472.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009	
	MANTENIMIENTO																								
78066	CALLE JUNTO AL PANTEON	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	FISM-19-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	483,715	483,715	483,715	483,715	100.0%	0	0	METRO S CUADRADOS	940.00	940.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009	
	REHABILITACIÓN																								
78032	CONTINUACION DE CALLE LOS DON JUANES	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	FISM-13-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	779,977	779,977	779,977	779,977	100.0%	0	0	METRO S CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009	
78036	URBANIZACION (DRENAJE, EMPEDRADO, GUARNICIONES)	S-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	FISM-14-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	295,281	295,281	295,281	295,281	100.0%	0	0	METRO S CUADRADOS	817.00	817.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN OTROS																								
78801	BARDA DEL PANTEON (MATERIALES)	S-COLÓN	AJUCHITLÁN	URBANO	FISM-49-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	259,968	259,968	259,968	259,968	100.0%	0	0	METRO S CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 4TO. TRIM. DE 2009	
78904	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	S-COLÓN	TIERRA DURA	RURAL	FISM-73-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	358,205	358,205	358,205	358,205	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	618.00	618.00	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO EN EL 1ER. TRIMESTRE DE 2011	
78887	CONSTRUCCION DE CIRCULADO EN CAMPO Y PARQUE MUNICIPAL	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	FISM-65-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	126,651	126,651	126,651	126,651	100.0%	0	0	METRO LINEAL	482.00	482.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009	
78276	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO	S-COLÓN	SANTA MARIA DE GPE. (STA. MA. DEL MEXICANO)	RURAL	FISM-74-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	254,231	254,231	254,231	250,286	98.4%	0	0	METRO S CUADRADOS	740.00	740.00	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO EN EL 1ER. TRIMESTRE DE 2011. EL SALDO SE MANDARA AL FONDO PARA APLICAR EN OTRA OBRA EN 2011	
78057	EMPEDRADO AL CAMPO DE FUTBOL	S-COLÓN	URECHO	RURAL	FISM-17-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	191,623	191,623	191,623	191,623	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,116.00	1,116.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 2DO. TRIM. DE 2009	
78798	ENMALLADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL CON LUZ	S-COLÓN	PUERTA DE ENMEDIO	RURAL	FISM-48-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	118,568	118,568	118,568	118,568	100.0%	0	0	METRO LINEAL	102.00	102.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 4TO. TRIM. DE 2009	
78794	ENMALLADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL CON LUZ	S-COLÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	FISM-47-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	118,568	118,568	118,568	118,568	100.0%	0	0	METRO LINEAL	102.00	102.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 4TO. TRIM. DE 2009	
78883	ENMALLADO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	S-COLÓN	EL SAUCCILLO	RURAL	FISM-60-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	228,963	228,963	228,963	228,963	100.0%	0	0	METRO S CUADRADOS	840.00	840.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 4TO. TRIM. DE 2009	
78148	PROYECTO BOULEVARD COLON	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	FISM-66-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	339,300	339,300	339,300	339,300	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 2DO. TRIM. DE 2009	
78891	REHABILITACION DE LA CLINICA JUAN PABLO II	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	FISM-70-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	498,914	498,914	498,914	498,914	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA CLINICA BRINDA SERVICIOS MEDICOS A TODA LA CIUDADANA DEL MUNICIPIO Y SE TERMINO DE EJECUTAR EN	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN																								
78353	ELECTRIFICACION EN BAJA	S-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	FISM-30-2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	133,222	133,222	133,222	133,222	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS)	185.00	185.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009	
	AMPLIACIÓN																								
99504	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	S-COLÓN	EL ZAMORANO	RURAL	2011-60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	104,109	104,109	104,109	104,109	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	ESTA AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SE CONCLUYO EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011	
78348	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	S-COLÓN	SAN MARTIN	RURAL	FISM-29-2009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	632,811	632,811	632,811	632,811	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 2DO. TRIM. DE 2010	

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
99481	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LAS CRUCES	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	137,190	137,190	137,190	137,190	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	ESTA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE CONCLUYO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
99555	MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN CALLE PUEBLA	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-81	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	160,611	160,611	160,611	0	0.0%	0	0	POSTE	2.00	0.00	0.0%	ESTA MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA EN CALLE PUEBLA EN CABEGERA MUNICIPAL SE PAGARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
78817	TERMINACION Y ACCESOS ISSSTE	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	FISM-53-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	714,706	714,706	714,706	714,706	100.0%	0	0	METROS CUADROS	160.00	160.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
77982	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS EN COBAQ	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-05-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS CUADROS	96.00	96.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
	PREESCOLAR																							
	MANTENIMIENTO																							
77946	CIRCULADO DEL JAR. DE NIÑOS CON MALLA CICLONICA	S-COLÓN	LOS TRIGOS	RURAL	FISM-03-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	54,974	54,974	54,974	54,974	100.0%	0	0	METROS	278.00	278.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 4TO.
	AMPLIACIÓN																							
77972	AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA SECUNDARIA	S-COLÓN	URECHO	RURAL	FISM-04-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	154,223	154,223	154,223	154,223	100.0%	0	0	METROS	400.00	400.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER.
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA																							
	OTROS																							
77994	APORTACION PARA LOS DISTINTOS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	S-COLÓN	COBERTURA	RURAL	FISM-06-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	2,406,107	2,406,107	2,406,107	2,406,107	100.0%	0	0	AULA	8.00	8.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE																							
77914	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEDESOL	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-02-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	1,473,333	1,473,333	1,473,333	1,473,333	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMO PISO FIRME Y LAMINAS ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE
78852	REHABILITACION DE LA PLAZA Y CUARTO	S-COLÓN	GALERAS	RURAL	FISM-66-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	255,148	255,148	255,148	255,148	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.00	48.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 2DO. TRIM. DE 2010
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
78063	EMPEDRADO	S-COLÓN	TIERRA DURA	RURAL	FISM-18-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	174,182	174,182	174,182	174,182	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78007	EMPEDRADO CON GUARNICIONES	S-COLÓN	EL MEZOTE	RURAL	FISM-09-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	280,100	280,100	280,100	280,100	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78011	EMPEDRADO CON GUARNICIONES	S-COLÓN	EL POLEO	RURAL	FISM-10-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	244,884	244,884	244,884	244,884	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 4TO. TRIM. DE 2009
78026	EMPEDRADO CON GUARNICIONES	S-COLÓN	LAS CENZAS	RURAL	FISM-12-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	354,836	354,836	354,836	354,836	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.75	0.75	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78048	EMPEDRADO DE CALLE GRANDE A CERRO ORIENTE	S-COLÓN	EL GALLO	RURAL	FISM-16-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	323,634	323,634	323,634	323,634	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78137	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO	S-COLÓN	EL LEONCITO	RURAL	FISM-63-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	414,693	414,693	414,693	414,693	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.66	0.66	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
77998	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO 3A. ETAPA	S-COLÓN	LA JOYA	RURAL	FISM-07-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	344,205	344,205	344,205	344,205	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78100	PAVIMENTO DE CAMINO COLON-ZAMORANO	S-COLÓN	EL ZAMORANO	RURAL	FISM-27-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	1,249,377	1,249,377	1,249,377	1,249,377	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
78116	PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO	S-COLÓN	PENA COLORADA	RURAL	FISM-28-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	4,449,662	4,449,662	4,449,662	4,449,662	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
	RECONSTRUCCIÓN																							
78128	REPAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO	S-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	FISM-61-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	399,655	399,655	399,655	399,655	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.83	0.83	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
	AMPLIACIÓN																							
78089	AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CAMINO DE ACCESO	S-COLÓN	MÉXICO LINDO	RURAL	FISM-25-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	659,272	659,272	659,272	659,272	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
	MANTENIMIENTO																							
78133	BACHEO DE CALLE DE ACCESO	S-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	FISM-62-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	102,696	102,696	102,696	102,696	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.52	0.52	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
78820	BACHEO DE CAMINO	S-COLÓN	SAN JOSÉ LA PENUELA (LA PENUELA)	RURAL	FISM-54-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	103,978	103,978	103,978	103,978	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	ESTE RECURSO SE TERMINO DE EJERCER DURANTE EL 3ER. TRIM. DE 2009
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON																							
78998	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	FISM-57-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	935,408	935,408	935,408	930,616	99.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.98	98.0%	ESTE GASTO CONTEMPLA LOS SIG. CONCEPTOS PUBLICIDAD, COMBUSTIBLE, PAPELERIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE
79022	INTERESES GENERADOS FISM-2009	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	INTERESES-FISM-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	0	0	0	0	0.0%	104,708	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE UTILIZA EN GASTOS INDIRECTOS COMO SON: PAPELERIA, PUBLICIDAD, HERRAMIENTA, Y
	PROGRAMAS DE DESARROLLO																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE OTROS																							
79000	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	FISM-58-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	623,606	623,606	623,606	589,622	94.6%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.94	94.0%	ESTE RECURSO SE SEGUIRA EJERCENDO DURANTE EL 1ER. TRIM. DE 2011