

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia de coordinación al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Acumulado al Trimestre				Acumulado al Trimestre		Acumulado al Trimestre		Acumulado al Trimestre			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generador	Ejercido	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/4	18	19	20	21	22	23=22/4	24	
20 QUINCE ASESORÍA TÉCNICA RECURSOS FEDERALES																								
APORTACIONES FEDERALES 54 REGISTROS																								
FINES													32,536,149	29,282,553	29,282,553	7,695,927	26.7%	73,496	0	22,835,400	6,137,861	35.7%		
31243	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	S.COLOM	EL GALLO	RURAL	FISM-44-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			100,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA
31046	CONSTRUCCION DE DRENES PLUVIALES	S.COLOM	MEDIO LINDO	RURAL	FISM-03-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			255,299	124,820	124,820	0	0.0%	0	0	CANAL	1.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA
30970	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	EL ZAMBORAÑO	RURAL	FISM-20-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			300,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	354.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA
31002	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	S.COLOM	COLON	URBANO	FISM-34-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	SE EJECUTARA DURANTE EL 4TO TRIM DEL 2010
31089	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	S.COLOM	LA CHARRA HERA	RURAL	FISM-38-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			140,000	140,000	140,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	380.00	0.00	0.0%	SE EJECUTARA DURANTE EL 4TO TRIM DE 2010
31232	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	EL GALLO	RURAL	FISM-43-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			280,000	280,000	280,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.80	0.00	0.0%	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA
30921	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	EL BARRIO	RURAL	FISM-28-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			247,585	247,585	247,585	100.0%	100.0%	0	0	METRO LINEAL	241.00	241.00	100.0%	EL RECURSO SE EJECUTO DURANTE EL 3ER TRIM DE 2010 Y SE COLOCO TUBO DE FIBRA
30936	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	EL GALLO	RURAL	FISM-27-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			267,725	267,725	267,725	100.0%	100.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	330.00	100.0%	EL RECURSO SE EJECUTO DURANTE EL 3ER TRIM DE 2010
31103	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	ESPERANZA	RURAL	FISM-30-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			321,842	321,842	321,842	100.0%	100.0%	0	0	METRO LINEAL	433.00	433.00	100.0%	EL RECURSO SE EJECUTO AL 100% DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DE 2010
31154	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	LOS QUINCE SAN JOSE LOS	RURAL	FISM-41-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			316,150	316,150	316,150	100.0%	100.0%	0	0	METRO LINEAL	328.00	328.00	100.0%	EL RECURSO SE EJECUTO AL 100% DURANTE EL 3ER TRIM DE 2010
30956	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	LOS FRIGOS	RURAL	FISM-26-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			240,000	240,000	240,000	64.63%	25.2%	0	0	METRO LINEAL	306.00	0.00	0.0%	NO HAY AVANCE FISICO DEL EJERCICIO PERTINENTE A LA OBRA
31115	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	EL BARRIO DE BARRIO	RURAL	FISM-40-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			225,061	225,061	225,061	100.0%	100.0%	0	0	METRO LINEAL	315.00	315.00	100.0%	EL RECURSO SE EJECUTO AL 100% DURANTE EL 3ER TRIM DE 2010
31174	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	FURBER	RURAL	FISM-42-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			318,650	318,650	318,650	100.0%	100.0%	0	0	METRO LINEAL	377.00	377.00	100.0%	EL RECURSO SE EJECUTO AL 100% DURANTE EL 3ER TRIM DE 2010
30980	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	SAN PABLO	RURAL	FISM-30-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			250,000	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	306.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA
31063	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	SAN LEFEO	RURAL	FISM-38-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			280,000	280,000	280,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	330.80	0.00	0.0%	LA OBRA SE EJECUTARA DURANTE EL 4TO TRIM DEL 2010
31015	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	SAN JOSE LA PERLA LA PERLA	RURAL	FISM-31-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	354.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA
31075	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	SAN VICENTE EL	RURAL	FISM-37-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			280,000	280,000	280,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	0.00	0.0%	SE EJECUTARA DURANTE EL 4TO TRIM DEL 2010
31025	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	S.COLOM	ARROYO	RURAL	FISM-32-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	382.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA
OTROS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
OTROS																								
31031	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	S.COLOM	EL MEDIO	RURAL	FISM-33-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			125,000	125,000	125,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	243.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA
31275	REVISACION DE AGUA DE PLANTA DE TRATAMIENTO A PARCELAS URBANIZACION MUNICIPAL	S.COLOM	EL BLANCO	URBANO	FISM-46-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			280,000	280,000	280,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA
CONSTRUCCION																								
29414	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO	S.COLOM	MOCALE	RURAL	FISM-15-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			600,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	0.00	0.0%	SE EJECUTARA DURANTE EL 4TO TRIM DEL 2010
29606	EMPEDRADO CON GUARNIONES	S.COLOM	EL POCO	RURAL	FISM-11-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			195,759	195,759	195,759	100.0%	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	847.80	847.80	100.0%	EL RECURSO SE EJECUTO AL 100% DURANTE EL 3ER TRIM DE 2010
29774	EMPEDRADO CON GUARNIONES EN CALLE EL BAUTRE	S.COLOM	COLON	URBANO	FISM-64-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			180,000	180,000	180,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	763.10	0.00	0.0%	SE EJECUTARA DURANTE EL 4TO TRIM DEL 2010
29560	EMPEDRADO CON GUARNIONES Y BANDETERAS	S.COLOM	COMER TURIA	RURAL	FISM-16-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			194,828	194,828	194,828	100.0%	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	536.00	536.00	100.0%	EL RECURSO SE EJECUTO AL 100% DURANTE EL 3ER TRIMESTRE ESTE AÑO PERTENECE A LA OBRA DE MEDIO NEGRES
REHABILITACION																								
31314	REHABILITACION DE PLAZA (CON ADOSUM)	S.COLOM	EL BLANCO	URBANO	FISM-48-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	858.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA
29394	REHABILITACION DE CALLES (EMPEDRADO)	S.COLOM	EL NUEVO LUMBO	RURAL	FISM-14-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			220,000	220,000	220,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	902.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE EJECUTARA EN EL 4TO TRIM DEL 2010
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
29502	AMPLIACION DE EMPEDRADO	S.COLOM	SANTA MARIA DE GUE	RURAL	FISM-02-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLOM			72,733	72,733	72,733	100.0%	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	379.00	379.00	100.0%	EL RECURSO SE EJECUTO AL 100% DURANTE EL 3ER TRIM DE 2010

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentaje en incluir estimados)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Fondo que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Reclutamiento Financiero Acumulado al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generador	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
2932	BOULEVARD COLON 1ERA. ETAPA	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	FSM-10-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			3,500,000	2,300,000	2,300,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA RECLASIFICACION DE OBRA	
2917	COE (MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CANNOS)	5-COLÓN	COBER FURA MUNICIPIO	URBANO	FSM-09-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			2,616,001	2,616,001	2,616,001	784,000	30.0%	0	0	0	4.00	1.37	30.4%		
3130	CIRCULO CON MALLA CIRCUNCA EN CASA DE USOS MÚLTIPLES	5-COLÓN	NEURO ALAROS	RURAL	FSM-06-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	0	125.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA	
2998	CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS	5-COLÓN	VIBORAL	RURAL	FSM-18-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			233,979	233,979	233,979	233,979	100.0%	0	0	0	389.00	389.00	100.0%	EL RECURSO SE EJERCIO AL 100% DURANTE EL 3ER TRIM DEL 2010	
2918	EMPEDRADO CON GUARNIONES	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	FSM-12-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			235,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	950.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE EJERCIO AL 100% DURANTE EL 4TO TRIM DEL 2010	
2906	EMPEDRADO CON GUARNIONES Y BANQUETAS	5-COLÓN	EL ALBERO	RURAL	FSM-17-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			1,903,802	1,903,802	1,903,802	1,903,802	100.0%	0	0	0	3,820.00	3,820.00	100.0%	EL RECURSO SE EJERCIO AL 100% DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DEL 2010	
2862	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO 4TA. ETAPA	5-COLÓN	LA JOYA	RURAL	FSM-10-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	0	743.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE EJERCIO AL 100% DURANTE EL 4TO TRIM DEL 2010	
4238	INTERESES GENERADOS FSM-2010	5-COLÓN	COBER FURA MUNICIPIO	URBANO	INTERESES- FSM-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			0	0	0	0	0.0%	73,496	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTE INTERES SE CREDITO EN COMARCAS, PUEBLITA, PUBLICIDAD, PENSAMIENTO Y OTROS FONDO PUBLICO	
2776	OBRAS DE ELECTRIFICACION, EMPEDRADO Y DRENAJE	5-COLÓN	COBER FURA MUNICIPIO	RURAL	FSM-03-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			2,238,179	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	0	5.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA RECLASIFICACION DE OBRA. SE CREDITO EN FONDO FINANCIERO	
3134	REVELACION DE CANCHA DE FUTBOL	5-COLÓN	LA PELA	RURAL	FSM-09-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			300,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	1,000.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA	
3102	VARIOS PROYECTOS, CANNOS Y ESTUDIOS	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	FSM-07-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			3,182,086	3,182,086	3,182,086	867,699	30.1%	0	0	0	10.00	3.00	30.0%		
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	CONSTRUCCION																								
3049	ALUMBRADO BOULEVARD	5-COLÓN	ALBERTO LAN	URBANO	FSM-22-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	0	15.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA	
	AMPLIACION																								
3047	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COLÓN	GALERIAS	RURAL	FSM-20-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	0	6.00	0.00	0.0%	TAMBIEN SE CREDITO EN TRANSFORMADOR ELECTROFONIA EN EL 4TO TRIM DEL 2010	
3049	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COLÓN	SAN MARTIN	RURAL	FSM-23-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	0	13.00	0.00	0.0%	TAMBIEN SE CREDITO EN TRANSFORMADOR ELECTROFONIA DURANTE EL 4TO TRIM DEL 2010	
3062	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COLÓN	FERRA PURA	RURAL	FSM-21-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			230,000	230,000	230,000	0	0.0%	0	0	0	5.00	0.00	0.0%	TAMBIEN SE CREDITO EN TRANSFORMADOR ELECTROFONIA DURANTE EL 4TO TRIM DEL 2010	
3061	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COLÓN	VISTA HEROSA	RURAL	FSM-26-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			330,000	330,000	330,000	0	0.0%	0	0	0	6.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA	
3060	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDON DE NAS	5-COLÓN	PALMAS	RURAL	FSM-24-2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			250,000	250,000	250,000	74,402	29.8%	0	0	0	5.00	1.00	20.0%	TAMBIEN SE CREDITO EN TRANSFORMADOR	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCION																								
2809	CIRCULO PERIMETRAL CON MALLA CIRCUNCA EN ESC. TV SEC	5-COLÓN	EL TAMBOR	RURAL	FSM-06-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			60,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	150.00	0.00	0.0%	CLASIFICACION DE OBRA. AUTORIZACION EN PROCESO	
2910	CIRCULO PERIMETRAL CON MALLA CIRCUNCA EN MANER DEL RIO COLON	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	FSM-05-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			34,733	34,733	34,733	34,733	100.0%	0	0	0	87.00	87.00	100.0%	EL RECURSO SE EJERCIO AL 100% DURANTE EL 3ER TRIM DEL 2010	
2860	COBAG (CONSTRUCCION DE AULAS)	5-COLÓN	COBER FURA MUNICIPIO	URBANO	FSM-07-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			400,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	95.00	0.00	0.0%	SE RECIBO APERTURA PROGRAMATICA Y SE CLASIFICARA A DIFERENCIA EN PROCESO DE AUTORIZACION	
	FRANJA																								
2843	USO DE CONSTRUCCION DE AULAS Y ANEXOS	5-COLÓN	COBER FURA MUNICIPIO	RURAL	FSM-08-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	0.0%	0	0	0	400.00	0.00	0.0%	OBRA INICIO SU EJECUCION DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2010	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	OTROS																								
2786	CIRCULO PERIMETRAL CON MALLA CIRCUNCA EN ESC. BACHILLERES	5-COLÓN	ALBERTO LAN	URBANO	FSM-04-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			90,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	225.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE RECLASIFICARA EN PROCESO DE AUTORIZACION PARA RESULTAR OTRA OBRA.	
	REORDENAMIENTO DE VIVIENDA																								
	CONSTRUCCION																								
11082	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (SEDESOL)	5-COLÓN	COBER FURA MUNICIPIO	RURAL	FSM-06-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			1,827,267	1,827,267	1,827,267	0	0.0%	0	0	0	2,000.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA CLASIFICACION DE OBRA	
	OTRAS OBRAS DE REORDENAMIENTO DE OTROS																								
2714	CONSTRUCCION DE LOSAS	5-COLÓN	COBER FURA MUNICIPIO	RURAL	FSM-01-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			1,546,612	1,546,612	1,546,612	705,330	45.6%	0	0	0	102.00	46.00	45.1%	LAS ACCIONES A REALIZAR SON FONDOS DE LOSA DE CONCRETO EN VARIOS COMANDENAS	
	CANNOS RURALES																								
	CANNOS RURALES																								
	CONSTRUCCION																								
3012	EMPEDRADO CON GUARNIONES Y BANQUETAS	5-COLÓN	GALERIAS	RURAL	FSM-10-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANICPIO DE COLÓN			300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	0	0.64	0.00	0.0%	SE EJECUTO DURANTE EL 4TO TRIM DEL 2010	
	GASTOS INDIRECTOS																								
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																								

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (línea en pesos y porcentaje sin incluir décimas)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=14/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
31344	GASTOS INDIRECTOS	5-COLÓN	COBERTURAS MUNICIPALES	URBANA	FSM-61-2010	DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN			976,085	976,085	976,085	557,401	57.1%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.57	57.0%	CONTROL ALLOS CONCEPTOS DE COMBUSTIBLE, JABONERIA.	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.																								
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.																								
	OTROS																								
31388	DESARROLLO INSTITUCIONAL	5-COLÓN	COBERTURAS MUNICIPALES	URBANA	FSM-62-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN			655,724	655,724	655,724	208,700	32.1%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.32	32.0%		

C.P. ARISTEO GUZMÁN MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL