

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generado s	Ejercido s	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
57307	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO	S-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	2011-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	M2. ADOQUINAM ENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
56704	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO	S-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	2011-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	89,803	29.9%	0	0	M2. ADOQUINAM ENTO O EMPEDRADO	1,200.00	400.00	33.3%	OBRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
57467	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CALLE FRANCISCO VILLA, BARRIO EL TEPETATE	S-COLÓN	COLON	URBANO	2011-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	458,372	458,372	458,372	458,372	100.0%	0	0	M2. ADOQUINAM ENTO O EMPEDRADO	1,350.00	1,350.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
58786	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CALLE HIDALGO	S-COLÓN	COLON	URBANO	2011-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	292,585	292,585	292,585	292,585	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
57362	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS	S-COLÓN	VIBORILLAS	RURAL	2011-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	229,553	76.5%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	680.00	220.00	32.4%	OBRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
58735	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EJIDO PATRIA	S-COLÓN	EJIDO PATRIA	RURAL	2011-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
57157	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, CON GUARNICIONES Y BANQUETAS	S-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	2011-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	331,575	27.6%	0	0	M2. ADOQUINAM ENTO O EMPEDRADO	3,850.00	1,100.00	28.6%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
56879	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN ANTIGUO CAMINO A LAS QUOTES	S-COLÓN	COLON	URBANO	2011-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	409,588	409,588	409,588	409,588	100.0%	0	0	M2. ADOQUINAM ENTO O EMPEDRADO	930.00	930.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
58788	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO SANTA MARIA GUADALUPE	S-COLÓN	SANTA MARIA DE GPE. (STA. MA. DEL MEXICANO)	RURAL	2011-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	215,499	86.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	900.00	90.0%	LA OBRA SE TERMINARA EL CUATRO TRIMESTRE DE 2011
58725	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN EL COYOTE	S-COLÓN	EL COYOTE	RURAL	2011-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	89,705	29.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	400.00	33.3%	ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
56301	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE DE LA ZORRA	S-COLÓN	LA ZORRA	RURAL	2011-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	292,723	292,723	292,723	292,723	100.0%	0	0	M2. ADOQUINAM ENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
58775	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE JACARANDAS VISTA HERMOSA	S-COLÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	2011-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	286,376	286,376	286,376	286,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58703	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN SAN VICENTE	S-COLÓN	SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE)	RURAL	2011-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SERA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
58738	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO LA ESPERANZA	S-COLÓN	EJIDO LA ESPERANZA	RURAL	2011-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	339,193	339,193	339,193	339,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58747	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO LA PILA	S-COLÓN	LA PILA	RURAL	2011-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
58790	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO NUEVO RUMBO	S-COLÓN	EL NUEVO RUMBO	RURAL	2011-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
58760	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO SAN FRANCISCO	S-COLÓN	SAN FRANCISCO	RURAL	2011-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	119,893	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	750.00	50.0%	ESTA OBRA SE TERMINARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, E AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE LA ANTICIPO
	MANTENIMIENTO																							
58754	REVESTIMIENTO DE CALLES CON TEPETATE LA PONDEROSA	S-COLÓN	LA PONDEROSA	RURAL	2011-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
58712	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BLANCO	S-COLÓN	EL BLANCO	URBANO	2011-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
58743	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEÑA COLORADA	S-COLÓN	PEÑA COLORADA	RURAL	2011-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
58766	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SANTA ROSA DE LIMA	S-COLÓN	SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA POBLADO)	RURAL	2011-031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	74,814	29.9%	0	0	METRO LINEAL	400.00	200.00	50.0%	ESTA OBRA SE TERMINARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE A EL ANTICIPO
58781	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TIERRA DURA	S-COLÓN	TIERRA DURA	RURAL	2011-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	150,000	150,000	150,000	44,769	29.8%	0	0	METRO LINEAL	250.00	125.00	50.0%	ESTA OBRA SE CONCLUIRA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
59001	DREN PLUVIAL EN EL BARRIO EL ARROYITO 2DA ETAPA	S-COLÓN	COLON	URBANO	2011-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	386,241	386,241	386,241	386,241	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
62245	FONDO GLOBAL PARA OBRAS EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL POR DEFINIR	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-00100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	4,966,881	1,328,017	1,328,017	0	0.0%	99,310	0	COMUNIDAD	52.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE UTILIZARA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 EN LAS 52 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, EN LOS
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	AMPLIACION																							
58800	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AJUCHITLAN	S-COLÓN	AJUCHITLAN	URBANO	2011-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	342,457	342,457	342,457	342,457	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011, SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58798	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL POTREDO EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE GIRASOLES GALERAS	S-COLÓN	GALERAS	RURAL	2011-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	391,379	391,379	391,379	391,379	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generado s	Ejercido s	Unidad de Medida	Programad o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	
58846	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL BLANCO	S-COLÓN	EL BLANCO	URBANO	2011-060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	342,457	342,457	342,457	342,457	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.
58835	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL COYOTE	S-COLÓN	EL COYOTE	RURAL	2011-052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	342,457	342,457	342,457	342,457	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. SE GENRO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58812	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL FUENTEÑO	S-COLÓN	EL FUENTEÑO	RURAL	2011-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	410,948	410,948	410,948	410,948	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58794	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL MEZOTE	S-COLÓN	EL MEZOTE	RURAL	2011-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	391,379	391,379	391,379	391,379	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENRO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58833	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL ZAMORANO	S-COLÓN	EL ZAMORANO	RURAL	2011-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	479,440	479,440	479,440	479,440	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58819	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PALMAS	S-COLÓN	PALMAS	RURAL	2011-046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	146,767	146,767	146,767	146,767	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. ADENAS DEL TRANSFORMADOR SE INTALARON 150 ML DE CABLEADO. SE GENERO UNA ECONOMIA
58842	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE NVO. PROGRESO EL LINDERO	S-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	2011-058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	508,793	508,793	508,793	508,793	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58837	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE OAXACA BARRIO LAS CRUCES	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	185,905	185,905	185,905	185,905	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58840	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES LAS CENIZAS	S-COLÓN	LAS CENIZAS	RURAL	2011-056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	104,981	30.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. EL AVANCE FINANCIEROPRRESPONDE AL ANTICIPIO
58827	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CARBONERA	S-COLÓN	LA CARBONERA	RURAL	2011-048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	273,966	273,966	273,966	273,966	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.
58956	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA PEÑUELA	S-COLÓN	SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA)	RURAL	2011-061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	479,440	479,440	479,440	479,440	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDO RESERVADA
58991	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ZORRA	S-COLÓN	LA ZORRA	RURAL	2011-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	479,440	479,440	479,440	479,440	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58831	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOS QUIOTES	S-COLÓN	LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES)	RURAL	2011-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	342,457	342,457	342,457	342,457	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58834	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA NUEVO RUMBO	S-COLÓN	EL NUEVO RUMBO	RURAL	2011-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	342,457	342,457	342,457	342,457	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58843	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PIEDRAS NEGRAS	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	479,440	479,440	479,440	479,440	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58989	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PUERTA DE ENMEDIO	S-COLÓN	PUERTA DE ENMEDIO	RURAL	2011-062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	POSTE	12.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
58802	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PURISIMA DE CUBOS	S-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	2011-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	342,457	342,457	342,457	342,457	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENRO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58804	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSA FINCA	S-COLÓN	SANTÁ ROSA FINCA	RURAL	2011-042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	342,457	342,457	342,457	342,457	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58990	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SAUCILLO	S-COLÓN	EL SAUCILLO	RURAL	2011-063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	342,457	342,457	342,457	342,457	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58808	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TRIGOS	S-COLÓN	LOS TRIGOS	RURAL	2011-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	410,948	410,948	410,948	410,948	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58815	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VIBORILLAS	S-COLÓN	VIBORILLAS	RURAL	2011-045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	410,948	410,948	410,948	410,948	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. SE GENRO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58838	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DEL MORAL A ESQUINA CON CALLE EL MIRADOR BARRIO LAS CRUCITAS	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	185,905	185,905	185,905	185,905	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58992	AMPLIACION Y RECONEXION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARIANO ABASOLO AJUCHITLAN	S-COLÓN	AJUCHITLÁN	URBANO	2011-065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	391,379	391,379	391,379	391,379	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																							
	OTROS																							
58824	SUB ESTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CLINICA DEL ISSSTE CABECERA MUNICIPAL	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	244,612	244,612	244,612	244,612	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. SE GENRO UNAECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
58993	SUB-ESTACION ELECTRICA A BASE DE ENERGIA ALTERNATIVA TIERRA ADENTRO	S-COLÓN	TIERRA ADENTRO	RURAL	2011-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	293,534	293,534	293,534	293,534	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. SE GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCION																							
99016	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PRIMERA ETAPA ALITOS	S-COLÓN	ALITOS	RURAL	2011-088	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
59015	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD PRIMERA ETAPA LA JOYA	S-COLÓN	LA JOYA	RURAL	2011-087	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SERÁ REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	PREESCOLAR																							
56229	CONSTRUCCION DE ANEXO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC. ALFONSO GARCIA ROBLES	S-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	2011-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	585,557	585,557	585,557	585,557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
56093	CONSTRUCCION DE UNA AULA INDIVIDUAL, EN EL JARDIN DE NIÑOS NADXIELI	S-COLÓN	AVICOLA LA PEÑUELA	RURAL	2011-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	358,439	358,439	358,439	358,439	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
	PRIMARIA																							
55891	CONSTRUCCION DE UNA AULA INDIVIDUAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL	S-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	2011-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	359,347	359,347	359,347	359,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
46793	CONSTRUCCION DE UNA AULA INDIVIDUAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	S-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	2011-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	368,000	368,000	368,000	110,298	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	
55990	CONSTRUCCION DE UNA AULA INDIVIDUAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	S-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	2011-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	368,000	368,000	368,000	110,298	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	OBRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
	REHABILITACIÓN																							
56154	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (AULAS)	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRAS TERMINADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
59014	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	285.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																							
59019	GASTOS INDIRECTOS(PAPELERIA,COMBUSTIBLE,LUBRICANTES,PUBLICIDAD,CAPACITACION,MANIOBRAS,FLETES)	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	1,069,827	1,069,827	1,069,827	950,000	88.8%	0	0		12.00	10.00	83.3%	GASTOS INDIRECTOS INCLUYE TODOS LOS GASTOS DE OPERACION QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: PAPELERIA, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, MANTO DE MAQUINARIA, MATTO DE EQUIPO DE TRABAJO, HERRAMIENTAS MENORES, PUBLICIDAD, CAPACITACION
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTROS																							
59018	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 2%(EQUIPO DE TRANSPORTE,HERRAMIENTAS.)	S-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON	-	-	727,774	727,774	727,774	358,451	49.3%	0	0	ACCIÓN	12.00	6.00	50.0%	DESARROLLO INSTITUCIONAL ES PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

C.P. ARISTEO GUZMAN MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL