



H. AYUNTAMIENTO DE  
**COLÓN**  
2015 -2018

# Gaceta Municipal

## LA RAZA

Órgano de difusión del H. Ayuntamiento de Colón 2015-2018

<b>31 de enero de 2018</b>	<b>Responsable de la Publicación</b> Lic. Daniel López Castillo Secretario del H. Ayuntamiento	<b>Tomo I No. 55</b>
----------------------------	--	----------------------

### ÍNDICE

Pág.	Tema
1-2	<b>ACUERDO POR EL QUE SE TIENE POR PRESENTADO EL INFORME DE LOS LICENCIADOS MARCO ISAAC SOTO RODRÍGUEZ Y LUIS ALFREDO PÉREZ VILLASEÑOR EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTES LEGALES DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO., EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN MATERIA JURISDICCIONAL O LEGAL APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016.</b>
3-6	<b>INFORMES DE ACTIVIDADES PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO AL TERCER TRIMESTRE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.</b>
7-84	<b>FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES RESPECTO AL CUARTO TRIMESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.</b>

---

---

EL LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

### CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de enero del año dos mil dieciocho, del Ayuntamiento de Colón, Qro., se presentó el **ACUERDO POR EL QUE SE TIENE POR PRESENTADO EL INFORME DE LOS LICENCIADOS MARCO ISAAC SOTO RODRÍGUEZ Y LUIS ALFREDO PÉREZ VILLASEÑOR EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTES LEGALES DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO., EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN MATERIA JURISDICCIONAL O LEGAL APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016**, el cual se señala textualmente:

#### **Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 3, 30 fracción I, 33 fracción V, VI, y XVIII, 34, 38 fracción I y 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; corresponde a este Cuerpo Colegiado conocer el **Acuerdo por el que se tiene por presentado el Informe de los Licenciados Marco Isaac Soto Rodríguez y Luis Alfredo Pérez Villaseñor en su carácter de Representantes Legales del Municipio de Colón, Qro., en cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de febrero de 2016,y;**

### CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 2 y 30, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la competencia que la Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.
2. Que bajo ese orden de ideas, la planeación del desarrollo, es una función indispensable de los gobiernos que permite prever y determinar aquellas prioridades que inciden en el mejoramiento económico, político y social de la población.
3. Que de conformidad con los artículos 3 y 33 fracciones V, VI y XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la representación legal del Municipio le corresponde al Ayuntamiento, que la ejercerá a través del Síndico, de los terceros o de la dependencia jurídica especializada, que mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento se determine quien tiene como obligación, procurar la defensa y promoción de los intereses municipales, representación que también podrá delegarse para asuntos de carácter legal o jurisdiccional.

- 4. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de febrero de 2016, el H. Ayuntamiento de Colón, aprobó el Acuerdo por el que se delega la representación legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal, en cuyo resolutive cuarto se determinó que dichos representantes legales adscritos a la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento deberían rendir un informe por escrito de manera bimestral al máximo órgano colegiado sobre los actos jurídicos en los cuales intervengan con motivo de dicha delegación.
- 5. Que con fecha 18 de enero de 2018 se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio D.J./003/2018 signado por los Licenciados Marco Isaac Soto Rodríguez y Luis Alfredo Pérez Villaseñor en su carácter de Representantes Legales adscritos a la Dirección Jurídica de este Municipio mediante el cual remiten el Informe correspondiente al periodo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2017, respecto de los actos jurídicos en los que han participado en su carácter de representantes legales de conformidad con el Acuerdo respectivo.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante este Ayuntamiento de Colón, Qro., el siguiente:

**ACUERDO**

**ÚNICO:** Se tiene por presentado el Informe de los Licenciados Marco Isaac Soto Rodríguez y Luis Alfredo Pérez Villaseñor en su carácter de Representantes Legales adscritos a la Dirección Jurídica de este Municipio en cumplimiento al Acuerdo Delegatorio de Facultades de Representación Legal del H. Ayuntamiento en materia jurisdiccional o legal aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de febrero de 2016, respecto de los actos jurídicos en los cuales intervinieron ejerciendo dicha delegación en el periodo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2017.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

**SEGUNDO.-** Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

**TERCERO.-** Notifíquese lo anterior al titular de la Secretaría de la Contraloría Municipal y a los CC. Licenciados Marco Isaac Soto Rodríguez y Luis Alfredo Pérez Villaseñor para su conocimiento.

**Colón, Qro., a 19 de enero de 2018. Atentamente. C. José Alejandro Ochoa Valencia. Presidente Municipal. Rúbrica.**-----

**CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.**----- **DOY FE**-----

**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
RÚBRICA**

=====

---

---

EL LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

### **C E R T I F I C A**

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de enero del año dos mil dieciocho, del Ayuntamiento de Colón, Qro., se presentaron los **INFORMES DE ACTIVIDADES PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, RESPECTO AL TERCER TRIMESTRE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2017**, el cual se señala textualmente:

#### **Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro.**

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30 fracción XXXIV, 44, 49, 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 1, 4, 10, 15, 20, 52, 53 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, Qro., corresponde a este H. Cuerpo Colegiado conocer los **Informes de Actividades presentados por el Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, respecto al tercer trimestre correspondientes a los meses de julio a septiembre respecto del ejercicio fiscal 2017, y;**

### **C O N S I D E R A N D O**

1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 2 y 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
2. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y IV, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, es facultad de este Municipio manejar, conforme a la ley, su patrimonio y administrar libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, correspondiendo así mismo vigilar, a través del Presidente Municipal y de los órganos de control que se establezcan por parte del propio Ayuntamiento, la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos.
3. Que de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro cada Municipio tendrá como estructura administrativa la que determinen sus reglamentos, pero en todo caso contará con una Secretaría del Ayuntamiento, una Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales; una Dependencia

---

---

Encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; una Dependencia Encargada de la Prestación de Servicios Públicos Municipales y otra de la Ejecución y Administración de Obras Públicas; así mismo habrá una Dependencia Encargada de la Seguridad Pública, Policía Preventiva y el Tránsito Municipal.

- 4.** Que el artículo 49 de la Ley Orgánica en mención señala que la Dependencia a que se refiere el presente capítulo será la encargada de la administración de los servicios internos, los recursos humanos, materiales y técnicos con que cuente el municipio; así como de realizar las adquisiciones, enajenaciones y la contratación de servicios de conformidad con el reglamento respectivo, para el buen funcionamiento de la administración pública municipal.
- 5.** Que el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro establece que esa Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones y operaciones relativas a los actos que lleven a cabo y los contratos que celebren en materia de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos, de bienes muebles e inmuebles, los Poderes del Estado, los Ayuntamientos de los municipios del Estado y las entidades públicas, así como la prestación de servicios que no impliquen obra pública, servicios públicos, servicios personales o servicios de administración financiera y tributaria.
- 6.** Que el artículo 20 de la Ley señalada menciona que todas las adquisiciones, arrendamientos, servicios y contrataciones que realicen las Oficialías Mayores, solamente podrán efectuarse con previa autorización del Comité, mediante:
  - I. Licitación pública, cuando el monto aprobado de la operación a contratar sea superior al 0.01341% del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente;
  - II. Invitación restringida, a cuando menos tres proveedores o interesados, cuando el monto aprobado de la operación a contratar se encuentre en el rango del 0.00123% al 0.01341% del Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal vigente; y
  - III. Adjudicación directa, cuando el monto aprobado de la operación a contratar sea menor al 0.00123% del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente.
- 7.** Que el artículo 52 de la Ley de la materia menciona que los Comités de adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y contratación de servicios, tendrán las siguientes atribuciones:
  - I. Celebrar concursos para la adjudicación de contratos en los casos establecidos en esta Ley;
  - II. Realizar subastas públicas, de conformidad a las normas que regulen las enajenaciones onerosas de los bienes muebles e inmuebles;
  - III. Aprobar los sistemas, procedimientos y manuales de operación conducentes y vigilar que la información relativa a las áreas de adquisiciones, arrendamientos de bienes

---

---

muebles e inmuebles y contratación de servicios sea procesada en sistemas computarizados, con su correspondiente soporte;

- IV. Aprobar las propuestas de rescisión de contratos de los proveedores que hayan incurrido en incumplimiento total o parcial de los mismos;
  - V. Publicar en los principales medios de comunicación impresos en el Estado o a nivel nacional, según sea el caso, en términos de esta Ley, las convocatorias de licitación;
  - VI. Promover la consolidación de adquisiciones como instrumento que permita un mejor aprovechamiento del poder adquisitivo del sector público;
  - VII. Conocer y, en su caso, sugerir las adecuaciones necesarias en cuanto a la organización de áreas de adquisiciones, arrendamientos de bienes y contratación de servicios; y
  - VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
- 8.** Que el artículo 53 de la Ley en cita refiere que los Comités se integrarán por cinco miembros propietarios, con sus respectivos suplentes, que serán designados en la forma que determinen los reglamentos correspondientes y estarán constituidos por:
- I. Un Presidente;
  - II. Un Secretario Ejecutivo; y
  - III. Tres Vocales.

Todos los miembros de los comités tendrán derecho a voz y voto.

En el caso de que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, participe como integrante de los citados comités, su responsabilidad consistirá exclusivamente en verificar que se cuente con suficiencia presupuestal correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 Bis de la presente Ley. Los miembros de los Comités, en caso de no ser servidores públicos, deberán garantizar su actuación a través del otorgamiento de fianzas de fidelidad.

- 9.** Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 57 fracción III del ordenamiento estatal de antecedentes, es atribución del Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colón, rendir un informe trimestral sobre las actividades del Comité, al titular de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, según corresponda.
- 10.** Que con fecha 12 de enero de 2018, se recibió el oficio CAEACS.039/2017 a través del cual, el Lic. Juan Luis Narváez Colín, en su carácter de Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colón, Qro., remite informe de actividades respecto al tercer trimestre correspondientes a los meses de julio a septiembre relativos al ejercicio fiscal de 2017 en los términos que se detallan y describen en los documento que en forma anexa se adjunta al presente Acuerdo y que forma parte integrante del mismo.

**11.**Que en cumplimiento al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro., el Presidente Municipal envió el presente proyecto e instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento para que dicho proveído fuera incluido en el orden del día de la Sesión que tuviera verificativo.

Por lo anteriormente expuesto, el Presidente Municipal de Colón, somete a la consideración del H. Ayuntamiento para su aprobación, el siguiente:

**I N F O R M E**

**ÚNICO:** Se tiene por presentados los Informes de Actividades presentados por Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colón respecto al tercer trimestre correspondientes a los meses de julio a septiembre relativo al ejercicio fiscal de 2017 en los términos que se detallan y describen en el oficio CAEACS.309/2017y anexos que le acompañan, documentos que se adjuntan al presente y que forma parte integrante del mismo.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

**SEGUNDO.-** Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

**TERCERO.-** Notifíquese lo anterior a los titulares de la Secretaría de la Contraloría Municipal, Secretaría de Finanzas, Síndicos Municipales y al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Colón, Qro., para los efectos legales que correspondan según su ámbito de competencia y para que realicen los actos y/o procedimientos y/o trámites administrativos y/o jurídicos de conformidad con la normatividad aplicable.

**Colón, Qro., a 16 de enero de 2018. Atentamente. C. José Alejandro Ochoa Valencia. Presidente Municipal. Rúbrica.**-----

**CERTIFICADA PARA PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO.**----- **DOY FE**-----

**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
RÚBRICA**

=====

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES RESPECTO AL CUARTO TRIMESTRE 2017, DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.**

Programa Presupuestario									
Responsable del Registro del Avo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presu	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Quintaro	Colón	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Quintaro	Colón	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Quintaro	Colón	33 - Aportaciones Feder.416 - Dirección General 004	Dirección General	FANS Municipal y de I.2 - Desarrollo Social	I.2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social



Cuarto Trimestre 2017											
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Indicadores			Meta y Avance al periodo			Justificación		
			Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo		Avance (%)	
Inversión por cápita de Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto riesgo social	Recursos del FISM gasta invierten en localidades con Fin		Anual	Pesos	Gestión	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema / Población total) * 100 Fin		Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda / Población total) * 100 Fin		Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda / Población total) * 100 Fin		Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FSNMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda / Componente) * 100		Semestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FSNMDF	(Número de otros proyectos / Componente) * 100		Semestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FSNMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa / Componente) * 100		Semestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FSNMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa / Componente) * 100		Semestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FSNMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación / Componente) * 100		Semestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FSNMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda / Componente) * 100		Semestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FSNMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación / Componente) * 100		Semestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FSNMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación / Componente) * 100		Semestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MDS / Total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal) * 100		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de municipios capacitados sobre el FAS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAS / Total de municipios del país) * 100		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de proyectos FSNMDF registrados en la MDS que tienen apoyo físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FSNMDF registrados en la MDS que tienen apoyo físico y financiero en el SFU / Total de proyectos FSNMDF registrados en la MDS) * 100		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		NA	NA		
Ponderaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	(Número de proyectos de contribución directa registrados en la MDS / Total de proyectos registrados en la MDS) * 100		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		88.75	88.71	SE REPROGRAMARON OBRAS DE ALTA UNAS Y CANCELANDOTRAS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE EN RELACION A QUE NO HAY APORTE PARA LA VIVIENDA	
Ponderaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	(Número de proyectos complementarios registrados / Total de proyectos registrados en la MDS) * 100		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		10.204	14.23	SE REPROGRAMARON NUEVAS OBRAS Y SE CANCELARON OTRAS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE EN RELACION A QUE NO HAY APORTE PARA LAS VIVIENDAS	
Ponderaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Número de otros proyectos registrados en la MDS / Total de proyectos registrados en la MDS) * 100		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejecución		0	0	EN RELACION A QUE NO HAY APORTE PARA LA VIVIENDA SE CANCELARON OBRAS Y SE REPROGRAMARON OTRAS EN EL CUARTO TRIMESTRE	

Lic. Julián Martínez Ortiz  
 Secretario de Finanzas  
 Municipio de Colón, Qro.,  
 (Rubrica)

Programa Presupuestario										
Responsable del Registro del Aporte	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales	Dirección General	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada
Municipio	Quintana Roo	Colón	33 - Aportaciones Federales	Dirección General	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Municipio	Quintana Roo	Colón	33 - Aportaciones Federales	Dirección General	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera
Municipio	Quintana Roo	Colón	33 - Aportaciones Federales	Dirección General	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera
Municipio	Quintana Roo	Colón	33 - Aportaciones Federales	Dirección General	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera
Municipio	Quintana Roo	Colón	33 - Aportaciones Federales	Dirección General	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas
Municipio	Quintana Roo	Colón	33 - Aportaciones Federales	Dirección General	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos

  

Indicadores										
Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el periodo	Avance (%)	Justificación	Meta y Avance al periodo
La MCEFA es un contable simple de la mejora o deterioro	Fin	Anual	Ora	Estratégico	Eficacia	2		NA	NA	NA
(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ej Fin)	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		100		NA	NA
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Eficacia	1248818.92	42.34		0	0
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Eficacia	18628226.37	42.4		0	0
(Promedio de avance en las metas porcentuales de I / P Componente)		Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100		100	100
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o el Actividad)		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	100		100	100

Lic. Julián Martínez Ortiz  
 Secretario de Finanzas  
 Municipio de Colón, Qro.,  
 (Rubrica)

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública** Cuarto Trimestre 2017

**33**  
**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte**  
**I-003 - FAIS Entidades**

Lic. Julián Martínez Ortiz  
Secretario de Finanzas  
Municipio de Colón, Qro.,  
(Rubrica)

Informes sobre la Situación Económica,  
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA											
<b>Programa presupuestario</b>	I-003	FAIS Entidades	<b>Ramo</b>	3 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno			
<b>Clasificación Funcional</b>											
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social			<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional		<b>Actividad Institucional</b>	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
<b>Actividad</b>	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Actividad</b>		Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país	(Número de gobiernos estatales que reportan en la página electrónica de la SEDESOL MIDS/Total de gobiernos estatales del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	

<b>Componente</b>	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de otros proyectos financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Capacitación a entidades (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país	(Número de estados capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total estados del país )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Propósito</b>	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Propósito</b>	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE	(Monto de recursos del del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal

<b>Componente</b>	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Actividad</b>	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
<b>Actividad</b>		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
<b>Actividad</b>		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio	Pesos	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>		Porcentaje de población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema 2016/Población total 2016)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>PRESUPUESTO</b>										
					<b>Meta anual</b>	<b>Meta al periodo</b>	<b>Pagado al periodo</b>	<b>Avance %</b>		
					<b>Millones de pesos</b>	<b>Millones de pesos</b>	<b>o Millones de pesos</b>	<b>Al periodo</b>		
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>					N/D	N/D	N/D	N/A		

PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/A
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>				
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un período mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.				
Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información				
Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país Sin información				
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE Sin información				
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE Sin información				
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información				
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE Sin información				
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información				
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información				
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información				
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE Sin información				
Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país Sin información				
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Sin información				
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. Sin información				
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE Sin información				
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información				
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS Sin información				
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Sin información				
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Sin información				
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE Sin información				
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE Sin información				
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social Sin información				
Porcentaje de población en pobreza extrema Sin información				

Lic. Julián Martínez Ortiz  
Secretario de Finanzas  
Municipio de Colón, Qro.,  
(Rubrica)

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA											
<b>Programa presupuestario</b>	I-003	FAIS Entidades	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<b>Clasificación Funcional</b>											
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social				<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional	<b>Actividad Institucional</b>	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo			
							Anual	al periodo			
<b>Actividad</b>	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Actividad</b>		Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país	(Número de gobiernos estatales que reportan en la página electrónica de la SEDESOL MIDS/Total de gobiernos estatales del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>		Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de otros proyectos financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	

<b>Componente</b>	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Capacitación a entidades (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país	(Número de estados capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total estados del país )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Propósito</b>	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Propósito</b>		Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE	(Monto de recursos del del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	Estatal
<b>Nacional -- Sin Información --</b>									
<b>Actividad</b>	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
<b>Nacional -- Sin Información --</b>									



Actividad	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal		
<b>Nacional -- Sin Información --</b>											
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de calidad y espacios de vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Fin</b>	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio	Pesos	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Fin</b>		Porcentaje de población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema 2016/Población total 2016)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>PRESUPUESTO</b>											
								<b>Meta anual</b>	<b>Meta al periodo</b>	<b>Pago al periodo</b>	<b>Avance %</b>
								<b>Millones de pesos</b>	<b>Millones de pesos</b>	<b>Millones de pesos</b>	<b>Al periodo</b>
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>								N/D	N/D	N/D	N/A
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>								N/D	N/D	N/D	N/A
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>											
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información											
Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país Sin información											
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE Sin información											

<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país</b> Sin información
<b>Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda</b> Sin información
<b>Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.</b> Sin información
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS</b>
<b>Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>
<b>Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS</b>
<b>Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE</b> Sin información
<b>Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social</b> Sin información
<b>Porcentaje de población en pobreza extrema</b> Sin información

Lic. Julián Martínez Ortiz  
 Secretario de Finanzas  
 Municipio de Colón, Qro.,  
 (Rubrica)

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA											
<b>Programa presupuestario</b>	I-003	FAIS Entidades	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno	
Clasificación Funcional											
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social			<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional		<b>Actividad Institucional</b>	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo			
<b>Actividad</b>	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Actividad</b>		Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país	(Número de gobiernos estatales que reportan en la página electrónica de la SEDESOL MIDS/Total de gobiernos estatales del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>		Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de otros proyectos financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	

<b>Componente</b>	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Capacitación a entidades (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país	(Número de estados capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total estados del país ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Propósito</b>	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t ) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Propósito</b>	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t ) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE	(Monto de recursos del del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	Estatal
22-QUERÉTARO ARTEAGA -- Sin Información --									

<b>Actividad</b>	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA -- Sin Información --</b>									
<b>Actividad</b>	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA -- Sin Información --</b>									
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio	Pesos	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	Porcentaje de población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema 2016/Población total 2016)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal

**Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas**

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

<b>Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU</b> Sin información
<b>Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país</b> Sin información
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país</b> Sin información
<b>Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda</b> Sin información
<b>Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.</b> Sin información
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS</b>
<b>Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>
<b>Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS</b>
<b>Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE</b> Sin información
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE</b> Sin información
<b>Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social</b> Sin información
<b>Porcentaje de población en pobreza extrema</b> Sin información

Lic. Julián Martínez Ortiz  
 Secretario de Finanzas  
 Municipio de Colón, Qro.,  
 (Rubrica)

## 33

**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**
**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte**

I-004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Lic. Julián Martínez Ortiz  
Secretario de Finanzas  
Municipio de Colón, Qro.,  
(Rubrica)

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	<b>Ramo</b>	3 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<b>Clasificación Funcional</b>										
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social			<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional		<b>Actividad Institucional</b>	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal

		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/A	Municipal
<b>Actividad</b>		Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.20	10.20	14.29	140.04	Municipal
<b>Actividad</b>		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.80	89.80	85.71	95.45	Municipal
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal



<b>Propósito</b>	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Propósito</b>		Porcentaje de población que presenta carencia en calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>		Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema t/Población total t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>		Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio	Pesos	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal

Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	de (Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>PRESUPUESTO</b>										
						<b>Meta anual</b>	<b>Meta al periodo</b>	<b>Pagado al periodo</b>	<b>Avance %</b>	
						<b>Millones de pesos</b>	<b>Millones de pesos</b>	<b>Millones de pesos</b>	<b>Al periodo</b>	
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>						N/D	N/D	N/D	N/A	
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>						N/D	N/D	N/D	N/A	
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS Sin información										
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Sin información										
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Sin información										
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. Sin información										
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información										
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país Sin información										
Porcentaje de la población en pobreza extrema Sin información										
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social Sin información										
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Sin información										

Lic. Julián Martínez Ortiz  
Secretario de Finanzas  
Municipio de Colón, Qro.,  
(Rubrica)

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA												
<b>Programa presupuestario</b>	L-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	<b>Ram</b>	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia</b>		<b>Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno	
<b>Clasificación Funcional</b>												
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social				<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional		<b>Actividad Institucional</b>	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión - Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo			
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		

		Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/A	Municipal
<b>Nacional</b>						0.00	0.00	0.00	N/A	22 - QUERÉTARO ARTEAGA
<b>Actividad</b>		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.20	10.20	14.29	140.04	Municipal
<b>Nacional</b>						10.20	10.20	14.29	140.04	22 - QUERÉTARO ARTEAGA
<b>Actividad</b>		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.80	89.80	85.71	95.45	Municipal
<b>Nacional</b>						89.80	89.80	85.71	95.45	22 - QUERÉTARO ARTEAGA
<b>Componente</b>	Proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Propósito</b>	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal

<p>básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social</p>										
<b>Propósito</b>	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t /total de habitantes en el año t ) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Actividad</b>	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Actividad</b>	Porcentaje de municipios y demarcaciones del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Fin</b>	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema /Población total t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Fin</b>	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio	Pesos	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	

Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>PRESUPUESTO</b>										
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>										N/D N/D N/D N/A
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>										N/D N/D N/D N/A
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
<b>Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISDMF</b> Sin información										
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISDMF</b> Sin información										
<b>Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISDMF</b> Sin información										
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISDMF</b> Sin información										
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISDMF</b> Sin información										
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISDMF</b> Sin información										
<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISDMF</b> Sin información										
<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISDMF</b> Sin información										
<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISDMF</b> Sin información										
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISDMF</b> Sin información										
<b>Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS</b> 22 - QUERÉTARO ARTEAGA EN RELACION A QUE IVEQ NO APORTO PARA LA VIVIENDA SE CANCELARON OBRAS Y SE REPROGRAMARON OTRAS EN EL CUARTO TRIMESTRE										
<b>Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS</b> 22 - QUERÉTARO ARTEAGA SE REPROGRAMARON NUEVAS OBRAS Y SE CANCELARON OTRAS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE EN RELACION A QUE IVEQ NO APORTO PARA LAS VIVIENDAS										
<b>Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b> 22 - QUERÉTARO ARTEAGA SE REPROGRAMARON OBRAS DANDO DE ALTA UNAS Y CANCELANDO OTRAS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE EN RELACION A QUE IVEQ NO APORTO PARA LA VIVIENDA										
<b>Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISDMF</b> Sin información										
<b>Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISDMF</b> Sin información										
<b>Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda</b> Sin información										
<b>Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.</b> Sin información										
<b>Porcentaje de proyectos FISDMF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU</b> Sin información										
<b>Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país</b> Sin información										
<b>Porcentaje de la población en pobreza extrema</b> Sin información										
<b>Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social</b> Sin información										
<b>Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país</b> Sin información										

Lic. Julián Martínez Ortiz  
 Secretario de Finanzas  
 Municipio de Colón, Qro.,  
 (Rubrica)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Púlicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA											
<b>Programa presupuestario</b>	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para y	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno	
<b>Clasificación Funcional</b>											
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social				<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional	<b>Actividad Institucional</b>	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Annual	al periodo										
<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	

		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00	N/A	Municipal
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA</b>										
						0.00	0.00	0.00	N/A	5 - Colón
<b>Actividad</b>		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.20	10.20	14.29	140.04	Municipal
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA</b>										
						10.20	10.20	14.29	140.04	5 - Colón
<b>Actividad</b>		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.80	89.80	85.71	95.45	Municipal
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA</b>										
						89.80	89.80	85.71	95.45	5 - Colón



<b>Componente</b>	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia - Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Componente</b>		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia - Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Propósito</b>	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia -Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Propósito</b>		Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia -Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia - Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Actividad</b>		Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia - Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema t/Población total t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia -Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>		Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del	Pesos	Gestión-Eficacia -Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal

		FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio									
<b>Actividad</b>	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país )*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia - Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>											
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información											
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF Sin información											
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información											
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF Sin información											
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF Sin información											
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF Sin información											
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información											
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información											
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información											
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF Sin información											
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 5 - Colón EN RELACION A QUE IVEQ NO APORTO PARA LA VIVIENDA SE CANCELARON OBRAS Y SE REPROGRAMARON OTRAS EN EL CUARTO TRIMESTRE											
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 5 - Colón SE REPROGRAMARON NUEVAS OBRAS Y SE CANCELARON OTRAS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE EN RELACION A QUE IVEQ NO APORTO PARA LAS VIVIENDAS											
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 5 - Colón SE REPROGRAMARON OBRAS DANDO DE ALTA UNAS Y CANCELANDO OTRAS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE EN RELACION A QUE IVEQ NO APORTO PARA LA VIVIENDA											
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información											
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF Sin información											
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Sin información											
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. Sin información											
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información											
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país Sin información											
Porcentaje de la población en pobreza extrema Sin información											
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social Sin información											
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Sin información											

Lic. Julián Martínez Ortiz  
Secretario de Finanzas  
Municipio de Colón, Qro.,  
(Rubrica)

Informes sobre la Situación Económica,  
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

33

**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte**

I-005 - FORTAMUN

Lic. Julián Martínez Ortiz  
Secretario de Finanzas  
Municipio de Colón, Qro.,  
(Rubrica)

Informes sobre la Situación Económica,  
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno
<b>Clasificación Funcional</b>										
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social		<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional			<b>Actividad Institucional</b>	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
<b>Fin</b>	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: $MCCEA = \sum_{i=1}^{32} [ICC]_{i,t}$ $[ICC]_{i=1}$ si $[MMC]_{i,t} > [MCC]_{i,13}$ $[ICC]_{i=0}$ si $[MMC]_{i,t} = [MCC]_{i,13}$ $[ICC]_{i=1}$ si $[MMC]_{i,t} < [MCC]_{i,13}$ Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y 1, dependiendo de $[MCC]_{i,t}$ . Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	2.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal

<b>Fin</b>		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	100.00	N/A	Municipal
<b>Actividad</b>	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal
<b>Componente</b>	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal
<b>Propósito</b>	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,248,818.92	1,248,818.92	42.34	0.00	Municipal

## PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>	N/D	N/D	N/D	N/A
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	N/D	N/D	N/D	N/A

## Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

**Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada**  
Sin información

**Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos**  
Sin información

**Índice en el Ejercicio de Recursos**  
Sin información

**Porcentaje de avance en las metas**  
Sin información

**Índice de Dependencia Financiera**  
Sin información

Lic. Julián Martínez Ortiz  
Secretario de Finanzas  
Municipio de Colón, Qro.,  
(Rubrica)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA											
<b>Programa presupuestario</b>	I-005	FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones para Entidades y Municipios	Federales Federativas	<b>Dependencia del Fondo</b>	416	-	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno
<b>Clasificación Funcional</b>											
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social				<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional	<b>Actividad Institucional</b>	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
<b>Fin</b>	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia acumulada estatal	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: MCCEA= Sumatoria <sub>(i=1 a 32)</sub> [ICC] <sub>(i,t)</sub> [ICC] <sub>(i,t)</sub> si [MMC] <sub>(i,t)</sub> > [MCC] <sub>(i,13)</sub> [ICC] <sub>(i,t)</sub> si [MMC] <sub>(i,t)</sub> = [MCC] <sub>(i,13)</sub> [ICC] <sub>(i,t)</sub> si [MMC] <sub>(i,t)</sub> < [MCC] <sub>(i,13)</sub> Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo de [MCC] <sub>(i,t)</sub> . Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	2.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal	
<b>Fin</b>		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	100.00	N/A	Municipal	
<b>Nacional</b>											
								NaN	NaN	100.00	N/A

NaN NaN 100.00 N/A 22 -

QUERÉTARO ARTEAGA											
<b>Actividad</b>	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal
<b>Nacional</b>						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	22 - QUERÉTARO ARTEAGA
<b>Componente</b>	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia - Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal
<b>Nacional</b>						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	22 - QUERÉTARO ARTEAGA
<b>Propósito</b>	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico- Eficacia - Semestral	1,248,818.92	1,248,818.92	42.34	0.00	0.00	Municipal
<b>Nacional</b>						1,248,818.92	1,248,818.92	42.34	0.00	0.00	22 - QUERÉTARO ARTEAGA
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>						N/D	N/D	N/D	N/A		
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>						N/D	N/D	N/D	N/A		
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>											
<b>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.</b>											
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.											
<b>Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada</b>											
Sin información											
<b>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</b>											
22 - QUERÉTARO ARTEAGA											
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>											
22 - QUERÉTARO ARTEAGA Existe una disminución presupuestal publicada en la cual disminuye 25,443.00 quedando autorizado 35,702,327.00											
<b>Porcentaje de avance en las metas</b>											
22 - QUERÉTARO ARTEAGA											
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>											
22 - QUERÉTARO ARTEAGA											

Lic. Julián Martínez Ortiz  
Secretario de Finanzas  
Municipio de Colón, Qro.,  
(Rubrica)

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-005	FORTAMUN	<b>Ramo</b>	3 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<b>Clasificación Funcional</b>										
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social		<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional	<b>Actividad Institucional</b>	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
<b>Fin</b>	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: $MCCEA = \sum_{i=1}^{32} [ICC]_{[i,t]} [ICC]_{i=1}$ si $[MMC]_{(i,t)} > [MCC]_{(i,13)}$ $[ICC]_{i=0}$ si $[MMC]_{(i,t)} = [MCC]_{(i,13)}$ $[ICC]_{i=1}$ si $[MMC]_{(i,t)} < [MCC]_{(i,13)}$ Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y 1, dependiendo de $[MCC]_{(i,t)}$ . Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	2.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>		Índice de Aplicación Prioritaria Recursos	de Obligaciones de Gasto ejercido en Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	100.00	N/A	Municipal

22-QUERÉTARO ARTEAGA

100.00 N/A 5 - Colón

Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal
-----------	---	------------------------------------	---	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	-----------

<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA</b>										
						100.00	100.00			5 - Colón
						100.00				

Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal
------------	--	-----------------------------------	--	------------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	-----------

<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA</b>										
							100.00	100.00		5 - Colón
						100.00				

Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,248,818.92	1,248,818.92	42.34	0.00	Municipal
-----------	--	----------------------------------	--	------	--------------------------------	--------------	--------------	-------	------	-----------

<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA</b>										
						1,248,818.92	1,248,818.92	42.34	0.00	5 - Colón

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas	
<b>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.</b>	Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
<b>Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada</b>	Sin información
<b>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</b>	5 - Colón
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>	5 - Colón Existe una disminución presupuestal publicada en la cual disminuye 25,443.00 quedando autorizado 35,702,327.00
<b>Porcentaje de avance en las metas</b>	5 - Colón
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>	5 - Colón

Lic. Julián Martínez Ortiz  
 Secretario de Finanzas  
 Municipio de Colón, Qro.,  
 (Rubrica)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Querétaro  
Mes: Enero 2017

Descripción de Programas Presupuestarios														
Entidad	Municipio	Tip. de Ingreso	Ciclo de Ingreso	Tip. de Ingreso	Descripción Base	Ciclo Num	Descripción Programa	Clave Programa	Programa (Sub-Programa - Dependencia)	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Municipio	Tip. de Gasto	Partida
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2015	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	FSM	MUNICIPIO DE COLÓN	330,215	Colón	1.- GASTO CORRIENTE	21.- PERSONAL, SERVICIOS Y BIENES PERSONALES DE OFICINA
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2015	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	FSM	MUNICIPIO DE COLÓN		Colón	1.- GASTO CORRIENTE	21.- PERSONAL, SERVICIOS Y BIENES PERSONALES DE OFICINA
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2015	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	FSM	MUNICIPIO DE COLÓN		Colón	1.- GASTO CORRIENTE	21.- PERSONAL, SERVICIOS Y BIENES PERSONALES DE OFICINA
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2015	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	FSM	MUNICIPIO DE COLÓN		Colón	2.- GASTO DE INVERSION	61.- CONTRIBUCIONES DE OTRAS ENTIDADES
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2015	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	FSM	MUNICIPIO DE COLÓN		Colón	2.- GASTO DE INVERSION	61.- CONTRIBUCIONES DE OTRAS ENTIDADES
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2015	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	FSM	MUNICIPIO DE COLÓN		Colón	2.- GASTO DE INVERSION	61.- CONTRIBUCIONES DE OTRAS ENTIDADES
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2015	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	FSM	MUNICIPIO DE COLÓN		Colón	2.- GASTO DE INVERSION	61.- CONTRIBUCIONES DE OTRAS ENTIDADES
Querétaro	Colón	1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2015	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	FSM	MUNICIPIO DE COLÓN	330,215	Colón	20	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2016	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	PAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN, . PT.		Colón	1.- GASTO CORRIENTE	21.- PERSONAL, SERVICIOS Y BIENES PERSONALES DE OFICINA
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2016	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	PAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN, . PT.		Colón	1.- GASTO CORRIENTE	21.- PERSONAL, SERVICIOS Y BIENES PERSONALES DE OFICINA
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2016	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	PAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN, . PT.		Colón	2.- GASTO DE INVERSION	61.- CONTRIBUCIONES DE OTRAS ENTIDADES
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2016	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	PAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN, . PT.		Colón	2.- GASTO DE INVERSION	61.- CONTRIBUCIONES DE OTRAS ENTIDADES
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2016	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	PAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN, . PT.		Colón	2.- GASTO DE INVERSION	61.- CONTRIBUCIONES DE OTRAS ENTIDADES
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2016	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	PAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN, . PT.		Colón	2.- GASTO DE INVERSION	61.- CONTRIBUCIONES DE OTRAS ENTIDADES
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2016	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	PAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN, . PT.		Colón	2.- GASTO DE INVERSION	61.- CONTRIBUCIONES DE OTRAS ENTIDADES
Querétaro	Colón	2.- INGRESO	2016	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	APORTE DE INGRESOS PARA SERVICIOS DE AGUAS	33	PAIS MUNICIPAL Y DE LAS COMUNIDADES DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE COLÓN	104	PAIS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN, . PT.		Colón	2.- GASTO DE INVERSION	61.- CONTRIBUCIONES DE OTRAS ENTIDADES

AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Aprobado	Modificado	Reanudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado BICP			
210914.74	230169.7	210914.74	230169.7	230169.7	230169.7	230169.7	N/A			
177804.56	178804.56	177804.56	178804.56	178804.56	178804.56	178804.56	N/A			
12978.01	12978.01	12978.01	12978.01	12978.01	12978.01	12978.01	N/A			
6752567.07	6752567.07	6752567.07	6752567.07	6752567.07	6752567.07	6752567.07	N/A			
6813077.53	6813077.53	6813077.53	6813077.53	6813077.53	6813077.53	6813077.53	N/A			
2410000	2410000	2410000	2410000	2410000	2410000	2410000	N/A			
354926.09	354926.09	354926.09	354926.09	354926.09	354926.09	354926.09	N/A			
16732308	16752522.96	16732308	16752522.96	16752522.96	16752522.96	16752522.96	N/A			
128735.01	128735.01	128735.01	128735.01	128735.01	128735.01	128735.01	N/A			
260772.99	260772.99	260772.99	260772.99	260772.99	260772.99	260772.99	N/A			
3360000	3360000	3360000	3360000	3360000	3360000	3360000	N/A			
6341109.66	6341109.66	6341109.66	6336982.48	6336982.48	6336982.48	5945300.23	N/A			
2215000	2215000	2215000	2215000	2215000	2215000	2215000	N/A			
1483860.76	1483860.76	1483860.76	1483434.79	1483434.79	1483434.79	1283860.76	N/A			
300000	300000	300000	294709.22	294709.22	294709.22	202565.38	N/A			

Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	ELAS MUNICIPAL Y DE LAS COMARCAS TERRITORIALES DEL SUSTENTO REGAL	004	ELAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN. ??	2.- GRUPO DE INVERSIONES OPERACIONALES	62.- ESTACIONAMIENTO OPERACIONAL
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	ELAS MUNICIPAL Y DE LAS COMARCAS TERRITORIALES DEL SUSTENTO REGAL	004	ELAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN. ??	2.- GRUPO DE INVERSIONES DE CONSTRUCCION	63.- CONSTRUCCION DE TIENDAS DE CONSTRUCCION
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	ELAS MUNICIPAL Y DE LAS COMARCAS TERRITORIALES DEL SUSTENTO REGAL	004	ELAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLÓN. ??	61.- SERVICIOS, FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	64.- SERVICIOS, FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS
Quibdó	Quibdó	1.- REFORMA PRESUPUESTAL	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	ELAS MUNICIPAL Y DE LAS COMARCAS TERRITORIALES DEL SUSTENTO REGAL	004	EN CONTEMPORANEO	EN INDEFINIDA	30	FORMA DE MANEJO PRESUPUESTARIO
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	11.- RECURSOS PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	12.- FOMENTO DE PRODUCTOS, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	13.- COMERCIALIZACIONES
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	14.- APORTACIONES PARA SERVICIOS
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	15.- OTRAS FERIALES SOCIALES Y EDUCATIVAS
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	211.- MERCADERIA, OTROS Y OTROS SERVICIOS DE OFICINA
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	212.- MERCADERIA Y OTROS SERVICIOS DE OFICINA Y PRODUCTOS
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	213.- MERCADERIA, OTROS Y OTROS SERVICIOS DE OFICINA
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	214.- MERCADERIA DE TIENDA
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	217.- MERCADERIA Y OTROS SERVICIOS
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	218.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	222.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
Quibdó	Quibdó	2.- INICIATIVA	2016	APORTACIONES FERIALES PARA ENTENDOS FERIALES Y PRODUCTOS	33	PROYECTOS	005	PROYECTOS	MUNICIPIO DE COLÓN???	1.- GRUPO CORRIENTES	246.- MERCADERIA ELECTRO Y ELECTRODOMESTICOS

1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	N/A
148539.24	148539.24	148539.24	148539.24	148539.24	148539.24	N/A
2321890.34	2524455.71	2321890.34	2524455.71	2524455.71	2524455.71	N/A
17934908	18137473.37	17934908	18127629.44	18127629.44	17444429.32	N/A
12222530.12	12222530.12	12222530.12	12222530.12	12222530.12	12222530.12	N/A
2859005.97	2859005.97	2859005.97	2859005.97	2859005.97	2859005.97	N/A
422500	422500	422500	422500	422500	422500	N/A
205251.67	205251.67	205251.67	205251.67	205251.67	205251.67	N/A
564211.29	564211.29	564211.29	564211.29	564211.29	564211.29	N/A
307952.03	307952.03	307952.03	307952.03	307952.03	307952.03	N/A
2531.06	2531.06	2531.06	2531.06	2531.06	2531.06	N/A
7150	7150	7150	7150	7150	7150	N/A
44992.17	44992.17	44992.17	44992.17	44992.17	44992.17	N/A
827.38	827.38	827.38	827.38	827.38	827.38	N/A
8985.5	8985.5	8985.5	8985.5	8985.5	8985.5	N/A
49685.9	49685.9	49685.9	49685.9	49685.9	49685.9	N/A
876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	N/A

La ASF solicito la devolución de 2 proyectos y el Estado nos reintegro 2 partidas que fueron afectados en este renglón

Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	294.- OBRAS MUNICIPALES Y MUNICIPIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	291.- COMESTIBLES, BEBIDAS Y ALIMENTOS
Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	271.- VESTUARIO Y OUTFITING
Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	277.- FERIALES DE SERVICIO Y PROMOCION FEDERAL
Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	293.- REPERALES DE SERVICIOS PUBLICA
Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	291.- REPARACIONES METROS
Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	291.- REPARACIONES Y ACCIONES MONTES DE BUDIOS
Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	294.- REPARACIONES Y ACCIONES MONTES DE QUITO DE BUDIOS
Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	293.- REPARACIONES Y ACCIONES MONTES DE BEBES MONTES
Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	311.- ENERGIA ELECTRICA
Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	313.- AGUA
Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	314.- TELEFONIA REPUBLICANA
Quefeso	Colón	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES PARA BUTANAS FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMAND	1005	FORMAND	MUNICIPIO DE COLOMBIA???	1.- GRUPO CORRIENTE	315.- TELEFONIA LOCAL

8043.44	8043.44	8043.44	8043.44	8043.44	8043.44	8043.44	8043.44	N/A
2475528.24	2512096.78	2463808.26	2512096.78	2512096.78	2512096.78	2512096.78	2512096.78	N/A
659134.92	659134.92	659134.92	659134.92	659134.92	659134.92	659134.92	659134.92	N/A
481253.1	481253.1	481253.1	481253.1	481253.1	481253.1	481253.1	481253.1	N/A
829.01	829.01	829.01	829.01	829.01	829.01	829.01	829.01	N/A
948.97	948.97	948.97	948.97	948.97	948.97	948.97	948.97	N/A
812	812	812	812	812	812	812	812	N/A
185291.02	185291.02	185291.02	185291.02	185291.02	185291.02	185291.02	185291.02	N/A
1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	N/A
28458.99	28458.99	28458.99	28458.99	28458.99	28458.99	28458.99	28458.99	N/A
10603.57	10603.57	10603.57	10603.57	10603.57	10603.57	10603.57	10603.57	N/A
127.99	127.99	127.99	127.99	127.99	127.99	127.99	127.99	N/A
5362.5	5362.5	5362.5	5362.5	5362.5	5362.5	5362.5	5362.5	N/A

Quehato	Colón	1.- BRITIA	2016	REVOLOCIONES FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES Y MÚLTIPLOS	33	EXAMEN	0013	EXAMEN	0013	EXAMEN	MUNICIPIO DE COUNTY??	1.- GASTO CORRIENTE	33 - ARREGLAMIENTO DE EQUIPO DE TELEFONO
Quehato	Colón	1.- BRITIA	2016	REVOLOCIONES FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES Y MÚLTIPLOS	33	EXAMEN	0013	EXAMEN	0013	EXAMEN	MUNICIPIO DE COUNTY??	1.- GASTO CORRIENTE	33 - OTRAS ASIGNACIONES
Quehato	Colón	1.- BRITIA	2016	REVOLOCIONES FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES - 1	33	EXAMEN	0013	EXAMEN	0013	EXAMEN	MUNICIPIO DE COUNTY??	1.- GASTO CORRIENTE	33 - SERVICIOS DE PASAJA AEREA, MARITIMA, TERRESTRE Y AUTOMOVILES RELACIONAS
Quehato	Colón	1.- BRITIA	2016	REVOLOCIONES FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES Y MÚLTIPLOS	33	EXAMEN	0013	EXAMEN	0013	EXAMEN	MUNICIPIO DE COUNTY??	1.- GASTO CORRIENTE	34 - SERVICIOS DE CARRETEROS
Quehato	Colón	1.- BRITIA	2016	REVOLOCIONES FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES - 1	33	EXAMEN	0013	EXAMEN	0013	EXAMEN	MUNICIPIO DE COUNTY??	1.- GASTO CORRIENTE	34 - SERVICIOS DE ALTO ADMINISTRATIVO, EDUCACION, PRODUCCION, PROCESAMIENTO E IMPRESION
Quehato	Colón	1.- BRITIA	2016	REVOLOCIONES FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES Y MÚLTIPLOS	33	EXAMEN	0013	EXAMEN	0013	EXAMEN	MUNICIPIO DE COUNTY??	1.- GASTO CORRIENTE	37 - SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD
Quehato	Colón	1.- BRITIA	2016	REVOLOCIONES FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES Y MÚLTIPLOS	33	EXAMEN	0013	EXAMEN	0013	EXAMEN	MUNICIPIO DE COUNTY??	1.- GASTO CORRIENTE	34 - SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD FAMILIAR Y FIANAS
Quehato	Colón	1.- BRITIA	2016	REVOLOCIONES FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES - 1	33	EXAMEN	0013	EXAMEN	0013	EXAMEN	MUNICIPIO DE COUNTY??	1.- GASTO CORRIENTE	36 - SERVICIOS DE SERVICIOS FAMILIARES
Quehato	Colón	1.- BRITIA	2016	REVOLOCIONES FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES Y MÚLTIPLOS	33	EXAMEN	0013	EXAMEN	0013	EXAMEN	MUNICIPIO DE COUNTY??	1.- GASTO CORRIENTE	33 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BARRIO DE LIMBIAS
Quehato	Colón	1.- BRITIA	2016	REVOLOCIONES FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES Y MÚLTIPLOS	33	EXAMEN	0013	EXAMEN	0013	EXAMEN	MUNICIPIO DE COUNTY??	1.- GASTO CORRIENTE	35 - SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TELEFONO
Quehato	Colón	1.- BRITIA	2016	REVOLOCIONES FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES Y MÚLTIPLOS	33	EXAMEN	0013	EXAMEN	0013	EXAMEN	MUNICIPIO DE COUNTY??	1.- GASTO CORRIENTE	37 - SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD
Quehato	Colón	1.- BRITIA	2016	REVOLOCIONES FERIALES PARA ENTORGAS FERIALES - 1	33	EXAMEN	0013	EXAMEN	0013	EXAMEN	MUNICIPIO DE COUNTY??	1.- GASTO CORRIENTE	34 - SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD FAMILIAR Y FIANAS

1077372.83	1077372.83	1077372.83	1077372.83	1077372.83	1077372.83	1077372.83	N/A
11600	11600	11600	11600	11600	11600	11600	N/A
35744.24	35744.24	35744.24	35744.24	35744.24	35744.24	35744.24	N/A
812	812	812	812	812	812	812	N/A
2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	N/A
870000	870000	870000	870000	870000	870000	870000	N/A
4940.9	4940.9	4940.9	4940.9	4940.9	4940.9	4940.9	N/A
326028.91	326028.91	326028.91	326028.91	326028.91	326028.91	326028.91	N/A
14513.06	14513.06	14513.06	14513.06	14513.06	14513.06	14513.06	N/A
510057.22	510057.22	510057.22	510057.22	510057.22	510057.22	510057.22	N/A
1448.1	1448.1	1448.1	1448.1	1448.1	1448.1	1448.1	N/A
9600.64	9600.64	9600.64	9600.64	9600.64	9600.64	9600.64	N/A



Queféano	Colón	2.- PARTIDA	2016	REPOSICIONES FERIALES PARA ENTORNOS FERREVIARIOS Y MUNICIPALES	33	FORAMUNO	0005	FORAMUNO	MUNICIPIO DE COLOMBIA??	1 - GASTO CORRIENTE	39 - GASTOS DE SERVICIO SOCIAL Y CULTURAL
Queféano	Colón	2.- PARTIDA	2016	REPOSICIONES FERIALES PARA ENTORNOS FERREVIARIOS Y MUNICIPALES	33	FORAMUNO	0005	FORAMUNO	MUNICIPIO DE COLOMBIA??	1 - GASTO CORRIENTE	39 - GASTOS DE REPRESENTACION
Queféano	Colón	2.- PARTIDA	2016	REPOSICIONES FERIALES PARA ENTORNOS FERREVIARIOS Y MUNICIPALES	33	FORAMUNO	0005	FORAMUNO	MUNICIPIO DE COLOMBIA??	1 - GASTO CORRIENTE	39 - OTROS SERVICIOS GENERALES
Queféano	Colón	2.- PARTIDA	2016	REPOSICIONES FERIALES PARA ENTORNOS FERREVIARIOS Y MUNICIPALES	33	FORAMUNO	0005	FORAMUNO	MUNICIPIO DE COLOMBIA??	1 - GASTO CORRIENTE	46 - VIAS SOCIALES A PERSONAS
Queféano	Colón	2.- PARTIDA	2016	REPOSICIONES FERIALES PARA ENTORNOS FERREVIARIOS Y MUNICIPALES	33	FORAMUNO	0005	FORAMUNO	MUNICIPIO DE COLOMBIA??	1 - GASTO CORRIENTE	51 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO
Queféano	Colón	2.- PARTIDA	2016	REPOSICIONES FERIALES PARA ENTORNOS FERREVIARIOS Y MUNICIPALES	33	FORAMUNO	0005	FORAMUNO	MUNICIPIO DE COLOMBIA??	1 - GASTO CORRIENTE	51 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO
Queféano	Colón	2.- PARTIDA	2016	REPOSICIONES FERIALES PARA ENTORNOS FERREVIARIOS Y MUNICIPALES	33	FORAMUNO	0005	FORAMUNO	MUNICIPIO DE COLOMBIA??	1 - GASTO CORRIENTE	54 - ALIENAS
Queféano	Colón	2.- PARTIDA	2016	REPOSICIONES FERIALES PARA ENTORNOS FERREVIARIOS Y MUNICIPALES	33	FORAMUNO	0005	FORAMUNO	MUNICIPIO DE COLOMBIA??	2 - GASTO DE INVERSION	51 - INTERESES DE OFERTA FINANCIERA
Queféano	Colón	2.- PARTIDA	2016	REPOSICIONES FERIALES PARA ENTORNOS FERREVIARIOS Y MUNICIPALES	33	FORAMUNO	0005	FORAMUNO	MUNICIPIO DE COLOMBIA??	2 - GASTO DE INVERSION	53 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION
Queféano	Colón	2.- PARTIDA	2016	REPOSICIONES FERIALES PARA ENTORNOS FERREVIARIOS Y MUNICIPALES	33	FORAMUNO	0005	FORAMUNO	MUNICIPIO DE COLOMBIA??	2 - GASTO DE INVERSION	53 - OBRAS RECONSTRUCCIONES Y DE TIPO
Queféano	Colón	2.- PARTIDA	2016	REPOSICIONES FERIALES PARA ENTORNOS FERREVIARIOS Y MUNICIPALES	33	FORAMUNO	0005	FORAMUNO	MUNICIPIO DE COLOMBIA??	2 - GASTO DE INVERSION	54 - VEHICULOS EQUIPO FERRESE
Queféano	Colón	2.- PARTIDA	2016	REPOSICIONES FERIALES PARA ENTORNOS FERREVIARIOS Y MUNICIPALES	33	FORAMUNO	0005	FORAMUNO	MUNICIPIO DE COLOMBIA??	2 - GASTO DE INVERSION	56 - EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION

172087.58	172087.58	172087.58	172087.58	172087.58	172087.58	172087.58	N/A
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	N/A
7659.08	7659.08	7659.08	7659.08	7659.08	7659.08	7659.08	N/A
0	11649.98	11649.98	11649.98	11649.98	11649.98	11649.98	N/A
3681953.94	3681953.94	3681953.94	3681953.94	3681953.94	3681953.94	3681953.94	N/A
2208965.04	2208965.04	2208965.04	2208965.04	2208965.04	2208965.04	2208965.04	N/A
1102014	1102014	1102014	1102014	1102014	1102014	1102014	N/A
4498	4498	4498	4498	4498	4498	4498	N/A
898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	898.01	N/A
14313.68	14313.68	14313.68	14313.68	14313.68	14313.68	14313.68	N/A
1680000	1680000	1680000	1680000	1680000	1680000	1680000	N/A
177000.92	177000.92	177000.92	177000.92	177000.92	177000.92	177000.92	N/A

Quebec	Colón	1.- MODIFICACION RESOLUTIVO	2014	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORMACION	1001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	848,130	30	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
Quebec	Colón	1.- BRANCA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS OPERACIONES TERCERIZADAS DEL DISTRITO URBANO	1004	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON ?..		1.- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIAS, TILOS Y EQUIPOS PARA OFICINA
Quebec	Colón	1.- BRANCA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS OPERACIONES TERCERIZADAS DEL DISTRITO URBANO	1004	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON ?..		1.- GASTO CORRIENTE	214 - MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO
Quebec	Colón	1.- BRANCA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS OPERACIONES TERCERIZADAS DEL DISTRITO URBANO	1004	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON ?..		1.- GASTO CORRIENTE	241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AJUSTOS
Quebec	Colón	1.- BRANCA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS OPERACIONES TERCERIZADAS DEL DISTRITO URBANO	1004	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON ?..		1.- GASTO CORRIENTE	272 - FERRAS DE HERRERIA Y MANUFACTURAS
Quebec	Colón	1.- BRANCA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS OPERACIONES TERCERIZADAS DEL DISTRITO URBANO	1004	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON ?..		1.- GASTO CORRIENTE	283 - FERRAS DE HERRERIA PARA SOLDADURA Y MANUFACTURAS
Quebec	Colón	1.- BRANCA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS OPERACIONES TERCERIZADAS DEL DISTRITO URBANO	1004	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON ?..		1.- GASTO CORRIENTE	291 - SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES
Quebec	Colón	1.- BRANCA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS OPERACIONES TERCERIZADAS DEL DISTRITO URBANO	1004	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON ?..		1.- GASTO CORRIENTE	314 - SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Quebec	Colón	1.- BRANCA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS OPERACIONES TERCERIZADAS DEL DISTRITO URBANO	1004	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON ?..		1.- GASTO CORRIENTE	315 - SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Quebec	Colón	1.- BRANCA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS OPERACIONES TERCERIZADAS DEL DISTRITO URBANO	1004	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON ?..		1.- GASTO CORRIENTE	315 - SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Quebec	Colón	1.- BRANCA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS OPERACIONES TERCERIZADAS DEL DISTRITO URBANO	1004	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON ?..		1.- GASTO CORRIENTE	315 - SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Quebec	Colón	1.- BRANCA	2017	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS OPERACIONES TERCERIZADAS DEL DISTRITO URBANO	1004	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON ?..		1.- GASTO CORRIENTE	315 - SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

32469095	32517313.52	32469025	32517313.52	32517313.52	32517313.52	32517313.52	N/A
44860.87	44860.87	44860.87	44860.87	44860.87	44860.87	44860.87	N/A
0	0	0	0	0	0	0	N/A
826.8	826.8	826.8	826.8	826.8	826.8	826.8	N/A
1027.3	1027.3	1027.3	1027.3	1027.3	1027.3	1027.3	N/A
17685.36	17685.36	17685.36	17685.36	17685.36	17685.36	17685.36	N/A
27183.67	27183.67	27183.67	27183.67	27183.67	27183.67	27183.67	N/A
19750	19750	19750	19750	19750	19750	19750	N/A
279792	279792	279792	279792	279792	279792	279792	N/A
0	0	0	0	0	0	0	N/A
121800	121800	121800	121800	121800	121800	81200	N/A
29990	29990	29990	28298.8	28298.8	28298.8	28298.8	N/A

Quebreros	Colón	2.- REJETA	2017	APROBACIONES FERIALES PARA ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS Y MUTUOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO REGAL	DOM	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON P.A.	1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA
Quebreros	Colón	2.- REJETA	2017	APROBACIONES FERIALES PARA ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS Y MUTUOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO REGAL	DOM	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON P.A.	1 - GASTO CORRIENTE	515 - RUTERO DE CEMENTO Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
Quebreros	Colón	2.- REJETA	2017	APROBACIONES FERIALES PARA ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS Y MUTUOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO REGAL	DOM	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON P.A.	2 - GASTO DE INTERES	533 - OBRAS PUNTOGRAFICAS Y DE TONER
Quebreros	Colón	2.- REJETA	2017	APROBACIONES FERIALES PARA ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS Y MUTUOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO REGAL	DOM	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON P.A.	1 - GASTO DE INTERES	545 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
Quebreros	Colón	2.- REJETA	2017	APROBACIONES FERIALES PARA ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS Y MUTUOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO REGAL	DOM	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON P.A.	2 - GASTO DE INTERES	555 - EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
Quebreros	Colón	2.- REJETA	2017	APROBACIONES FERIALES PARA ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS Y MUTUOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO REGAL	DOM	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON P.A.	1 - GASTO DE INTERES	611 - ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS
Quebreros	Colón	2.- REJETA	2017	APROBACIONES FERIALES PARA ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS Y MUTUOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO REGAL	DOM	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON P.A.	2 - GASTO DE INTERES	613 - ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS
Quebreros	Colón	2.- REJETA	2017	APROBACIONES FERIALES PARA ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS Y MUTUOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO REGAL	DOM	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON P.A.	1 - GASTO DE INTERES	615 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, FERTILIZANTES, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Quebreros	Colón	2.- REJETA	2017	APROBACIONES FERIALES PARA ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS Y MUTUOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO REGAL	DOM	FAS MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLON P.A.	2 - GASTO DE INTERES	617 - ENTENDIMIENTOS Y ENTENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
Quebreros	Colón	1.- HORARIO RESERVATIVO	2017	APROBACIONES FERIALES PARA ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS Y MUTUOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO REGAL	DOM	FAS Municipal	MUNICIPIO DE COLON P.A.	89	TOTAL DEL PERIODO PRESUPUESTADO
Quebreros	Colón	1.- HORARIO RESERVATIVO	2017	APROBACIONES FERIALES PARA ENTENDIMIENTOS RESERVATIVOS Y MUTUOS	33	FAS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO REGAL	DOM	FAS Municipal	MUNICIPIO DE COLON P.A.	89	TOTAL DEL PERIODO PRESUPUESTADO

44938.04	44938.04	44938.04	44938.04	44938.04	44938.04	44938.04	44938.04	N/A
207174.63	207174.63	207174.63	207174.63	207174.63	207174.63	207174.63	207174.63	N/A
0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
12736.81	12736.81	12736.8	12736.8	12736.8	12736.8	12736.8	12736.8	N/A
50000	50000	499169.34	499169.34	499169.34	499169.34	499169.34	499169.34	N/A
2738702.48	2738702.48	2731988.19	2731273.8	2731273.8	2731273.8	2731273.8	1025040.35	N/A
9511417.94	9511417.94	9495954.92	9495954.92	9495954.92	9495954.92	9495954.92	6435996.83	N/A
3179831.88	3179831.88	3179244.84	3179244.84	3179244.84	3179244.84	3179244.84	2085905.1	N/A
4592901.22	4592901.22	4588702	4588702	4588702	4588702	4588702	3912901.23	N/A
21330619	21330619	21301133.56	21300419.17	21300419.17	21300419.17	21300419.17	14724487.12	N/A
35702327	35702327	35702327	35702327	35702327	35702327	35702327	34771610.98	N/A

Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	113 - SERVICIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	111 - GASTOS POR RÍAS DE MANUTENCIÓN Y SALARIOS
Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	112 - GASTOS POR RÍAS DE MANUTENCIÓN Y SALARIOS
Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	114 - PENSAS POR RÍAS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREVISIONES
Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	113 - PENSAS DE VACACIONES, INDIVIDUAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	113 - OTRAS ENTREGABLES
Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	114 - OPERACIONES
Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	114 - APORTACIONES PARA SERVICIOS
Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	113 - INDEMNIZACIONES
Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	114 - PRESTACIONES CONTRACTUALES
Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	113 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS
Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	112 - PRODUCTOS ADMINISTRATIVOS PARA BIENES
Quebrado	Colón	2.- PLANICIA	2017	APORTACIONES FOMENTALES PARA ENTIDADES FOMENTALES - 1	33	FORAMUN	0015	FORAMUN	MUNICIPIO DE COLÓN?	1.- GASTO CORRIENTE	111 - COMISIONES, JURISDICCIONES Y JUICIOS

12219972	12219972	12219972	12219972	12219972	12219972	12219972	12219972	N/A
24628	24628	24628	24628	24628	24628	24628	24628	N/A
29374	29374	29374	29374	29374	29374	29374	29374	N/A
3356361	3356361	3356361	3356361	3356361	3356361	3356361	3356361	N/A
113534	113534	113534	113534	113534	113534	113534	113534	N/A
913476	913476	913476	913476	913476	913476	913476	913476	N/A
109413.04	109413.04	109413.04	109413.04	109413.04	109413.04	109413.04	109413.04	N/A
173946	173946	173946	173946	173946	173946	173946	173946	N/A
86506.35	86506.35	86506.35	86506.35	86506.35	86506.35	86506.35	86506.35	N/A
2145567	2145567	2145567	2145567	2145567	2145567	2145567	2145567	N/A
80000.1	80000.1	80000.1	80000.1	80000.1	80000.1	80000.1	80000.1	N/A
4359633.14	4359633.14	4359633.14	4359633.14	4359633.14	4359633.14	4359633.14	4359633.14	N/A



Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	271 - VESTUARIO Y OBTENCIONES	1 - GASTO CORRIENTE
Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	273 - ARTICULOS RESERVADOS	1 - GASTO CORRIENTE
Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	374 - FERIADES DE LAS BIAS	1 - GASTO CORRIENTE
Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	384 - GASTOS DE GASTO SOCIAL Y CULTURAL	1 - GASTO CORRIENTE
Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE RESERVA	1 - GASTO CORRIENTE
Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	511 - AMPLIFICACION DE LA RED DE ENERGIA CON INSTITUCIONES DE RESERVA	1 - GASTO CORRIENTE
Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	513 - AMPLIFICACION DE SERVICIOS FINANCIEROS MUNICIPALES	1 - GASTO CORRIENTE
Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	521 - INTERESES DE LA RED DE ENERGIA CON INSTITUCIONES DE RESERVA	1 - GASTO CORRIENTE
Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	511 - MUESTRAS DE OBTENCION Y SERVICIOS	2 - GASTO DE INVERSION
Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	513 - EQUIPO DE COMBETÉ Y DE SERVICIOS DE LA INFORMACION	2 - GASTO DE INVERSION
Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	544 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2 - GASTO DE INVERSION
Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	545 - EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2 - GASTO DE INVERSION
Quibdaro	Colón	1.- BENTON	2017	APORTACIONES ESPECIALES PARA ENTIDADES RESERVADAS Y MUNICIPIOS	33	FORAMUN	0005	FORAMUN	0005	MUNICIPIO DE COMBETÉ	547 - SERVICIOS Y MATERIALES-RESERVA	2 - GASTO DE INVERSION

876921	876921	876921	876921	876921	876921	876921	876921	N/A
16240.46	16240.46	16240.46	16240.46	16240.46	16240.46	16240.46	16240.46	N/A
154	154	154	154	154	154	154	154	N/A
94138.86	94138.86	94138.86	94138.86	94138.86	94138.86	94138.86	94138.86	N/A
194579.74	194579.74	194579.74	194579.74	194579.74	194579.74	194579.74	194579.74	N/A
4733940.78	4733940.78	4733940.78	4733940.78	4733940.78	4733940.78	4733940.78	4733940.78	N/A
1156569.76	1156569.76	1156569.76	1156569.76	1156569.76	1156569.76	1156569.76	1156569.76	N/A
3262910.59	3262910.59	3262910.59	3262910.59	3262910.59	3262910.59	3262910.59	3262910.59	N/A
4107	4107	4107	4107	4107	4107	4107	4107	N/A
20929.88	20929.88	20929.88	20929.88	20929.88	20929.88	20929.88	20929.88	N/A
1693320	1693320	1693320	1693320	1693320	1693320	1693320	1693320	N/A
28645.5	28645.5	28645.5	28645.5	28645.5	28645.5	28645.5	28645.5	N/A
7458.8	7458.8	7458.8	7458.8	7458.8	7458.8	7458.8	7458.8	N/A

Lic. Julián Martínez Ortiz  
 Secretario de Finanzas  
 Municipio de Colón, Qro.,  
 (Rubrica)

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios	
Clave del Proyecto	Código del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Abasto	Tipo de Bases	Programa Fondo Comunal	Programa Sub-Proyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Status			
02011402019433		Contracción del Drenaje Sanitario y Pavimento a Base Asfáltico con Mezclado en Caliente - 111395	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	004 RNS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLÓN (QUERETARO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	86	1	19
02011402019434		3164 Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Operación y Administración de Las Dependencias y Unidades - 13182	Queretaro	Colón	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	004 RNS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OTRA FISCALIZ	Otros Proyectos	En Ejecución	26	1	19
02011402019435		Aplicación de Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público - 8035	Queretaro	Colón	El Puente	Rural	Aportaciones Federales	004 RNS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLÓN (QUERETARO)	Urbanización	En Ejecución			
02011402019436		Aplicación de Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público - 8074	Queretaro	Colón	Punta de Cometo	Rural	Aportaciones Federales	004 RNS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLÓN (QUERETARO)	Urbanización	En Ejecución			
02011402019437		Rehabilitación y Ampliación del Camión de 1200 Camiones Esterales - El Reyote - San José de la Laja Tramo del Km 0000 al 144343 Sub - 1854	Queretaro	Colón	Urbano	Rural	Aportaciones Federales	004 RNS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLÓN	Transportes y Viabilidad	En Ejecución			
02011402019438		Contracción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Buro Beneficencia y Las Instalaciones de El Carrizal Saltilera Mesa de la Salada El Pinar - 7851	Queretaro	Colón	Saltilera (Punta de la Salada)	Rural	Aportaciones Federales	004 RNS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución			
02011402019439		Aplicación de Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público - 8013	Queretaro	Colón	El Saculillo	Rural	Aportaciones Federales	004 RNS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLÓN (QUERETARO)	Urbanización	En Ejecución			
02011402019440		Rehabilitación de Red de Energía Sanitario - 7174	Queretaro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	004 RNS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución			
02011402019441		Rehabilitación y Ampliación del Camión Colón La Fila Mesa Colomada Tramo 0000 al 13100 Subtramo A - 7390	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	004 RNS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLÓN	Transportes y Viabilidad	En Ejecución			
02011402019442		Rehabilitación de Red de Energía - 7420	Queretaro	Colón	Los Ocosingo (San José Los Ocosingo)	Rural	Aportaciones Federales	004 RNS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución			

Total: 112

Cuarto Trimestre 2017

Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad D - 80443	80443	Querétaro	Colón	Urecho	Rural	Aportaciones Federales	Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FMS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80314	80314	Querétaro	Colón	Puerto del Coyote	Rural	Aportaciones Federales	Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FMS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80216	80216	Querétaro	Colón	Las Venizas	Rural	Aportaciones Federales	Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FMS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80064	80064	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FMS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80169	80169	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FMS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad D - 80389	80389	Querétaro	Colón	Nuevo Alamos	Rural	Aportaciones Federales	Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FMS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 77458	77458	Querétaro	Colón	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FMS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80344	80344	Querétaro	Colón	Mogales	Rural	Aportaciones Federales	Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FMS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 77050	77050	Querétaro	Colón	Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Rural Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FMS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 76035	76035	Querétaro	Colón	Santa Rosa Finca Rural	Rural	Aportaciones Federales	Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FMS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 76697	76697	Querétaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FMS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución

0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad D - 80355	80355	Colón	Queretaro	Colón	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 80244	80244	Colón	Queretaro	Colón	Ralmes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
Ampliación De Red De Drenaje - 235508	235508	Colón	Queretaro	Colón	Ajuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
Ampliación De Red De Drenaje En Calle Aguiles Serdan Y Av Herosa De La Revolución - 235495	235495	Colón	Queretaro	Colón	Ajuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 235511	235511	Colón	Queretaro	Colón	Ajuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
Rehabilitación Integral, En El Preescolar De Vasco De Quiroga, El Blanco, Colón	2017-IIF-032	Colón	Queretaro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FMS Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEQ	Educación	En Ejecución
Empeñado Con Moroso Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Rumbo Al Coyote De La Localidad De La Esperanza	2017-00126	Colón	Queretaro	Colón	Etido La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M., COLON	Urbanización	En Ejecución
Construcción De Atracheo En La Primaria "María Buriguela" En La Localidad De San Vicente	2017-00127	Colón	Queretaro	Colón	San Vicente el Alto (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M., COLON	Educación	En Ejecución
Construcción De Atracheo En La Tele Secundaria "Congreso De Anahuac" De La Localidad De Esperanza	2017-00128	Colón	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M., COLON	Educación	En Ejecución
Construcción De Empedrado Piedra Bola Abogaa En Borrero (Los Don Juanes)	2017-00129	Colón	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M., COLON	Urbanización	En Ejecución
Construcción De Empedrado Piedra Bola Abogaa En Borrero ( Calle Carlos Rovirosa)	2017-00130	Colón	Queretaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M., COLON	Urbanización	En Ejecución

0.00									0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00									0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00									0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00									0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0.00									0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
2016	\$1,297,508	\$1,269,834	\$1,269,834	\$1,269,834	\$1,269,834	\$1,269,834	\$1,269,834	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
2017	\$1,500,000	\$1,498,574	\$1,498,574	\$1,498,574	\$1,498,574	\$1,498,574	\$1,498,574	\$0	424	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$1,150,000	\$1,030,862	\$1,030,862	\$1,030,862	\$1,030,862	\$1,030,862	\$1,030,862	\$0	187	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$1,150,000	\$1,144,763	\$1,144,763	\$1,144,763	\$1,144,763	\$1,144,763	\$1,144,763	\$0	209	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$1,300,000	\$1,299,162	\$1,299,162	\$1,299,162	\$1,299,162	\$1,299,162	\$1,299,162	\$0	350	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$310,000	\$309,472	\$309,472	\$309,472	\$309,472	\$309,472	\$309,472	\$0	70	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES



Q0E1717010084663	Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia De La Herradura - 31039	30959	Quibdó	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE COLOM QUIBDÓ	Agua y saneamiento	En Ejecución
Q0E1717010084663	Ampliación De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público Barrio El Pequeño Y Las Cruces En Caserío Municipal De Colón - 31105	31105	Quibdó	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE COLOM	Urbanización	En Ejecución
Q0E1717010084665	Ampliación De Red De Energía Sanitaria En Silenciosa Calles De La Localidad De Ajuchitán - 31012	31012	Quibdó	Colón	Ajuchitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE COLOM	Agua y saneamiento	En Ejecución
Q0E1717010084666	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle La Localidad De Ajuchitán Colón Ego - 30922	30922	Quibdó	Colón	Ajuchitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE COLOM	Urbanización	En Ejecución
Q0E1717010084668	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De Nuevo Álamos - 30146	30146	Quibdó	Colón	Nuevo Álamos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE COLOM QUIBDÓ	Urbanización	En Ejecución
Q0E1717010084669	Reconstrucción Para Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 30021	30021	Quibdó	Colón	Los Benitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución
Q0E1717010084660	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De Los Benitos - 30121	30121	Quibdó	Colón	Los Benitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE COLOM QUIBDÓ	Urbanización	En Ejecución
Q0E1717010084661	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad Del Blanco - 30094	30094	Quibdó	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE COLOM QUIBDÓ	Agua y saneamiento	En Ejecución
Q0E1717010084662	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad Del Blanco - 30095	30095	Quibdó	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE COLOM QUIBDÓ	Urbanización	En Ejecución
Q0E1717010084663	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Las Varas Blancas Colón - 31039	31039	Quibdó	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE COLOM	Agua y saneamiento	En Ejecución
Q0E1717010084665	Construcción De Baños Dignos En Varias Localidades - 29994	29994	Quibdó	Colón	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución
Q0E1717010084667	Construcción De Casas De Salud En La Localidad De Las Cruces - 29731	29731	Quibdó	Colón	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE COLOM QUIBDÓ	Salud	En Ejecución
Q0E1717010084666	Construcción De Barda Perimetral En Mina De La Localidad De Las Cruces - 30267	30267	Quibdó	Colón	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE COLOM QUIBDÓ	Educación	En Ejecución
Q0E1717010084669	Rehabilitación De Empedrado En La Localidad Del Coyote - 29790	29790	Quibdó	Colón	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE COLOM QUIBDÓ	Transporte y vialidades	En Ejecución

2017	\$588,109	\$588,109	\$588,109	\$580,801	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FALTA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$400,000	\$396,608	\$396,608	\$396,608	\$396,608	\$396,608	\$396,608	100.00	\$0	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$3,835,000	\$3,828,740	\$3,828,740	\$3,828,740	\$3,828,740	\$3,828,740	\$3,828,740	100.00	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	613	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$3,895,000	\$3,887,909	\$3,887,909	\$3,887,909	\$3,887,909	\$3,887,909	\$3,887,909	100.00	\$0	100.00	\$0	Otros	790	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO / Fisica: LOS TRABAJOS FISICOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS ESPERAN CONCLUIDOS AL 100%, FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$246,462	\$241,150	\$241,150	\$241,150	96.46	\$0	100.00	\$0	Otros	49	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / FINANCIERAMENTE AL 100%
2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FINANCIERAMENTE
2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$694,551	\$679,583	\$679,583	\$679,583	97.08	\$0	100.00	\$0	Otros	124	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,988,109	\$1,988,109	\$1,988,109	\$1,984,146	\$1,941,384	\$1,941,384	\$1,941,384	97.65	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$697,054	\$682,031	\$682,031	\$682,031	97.43	\$0	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$390,000	\$388,988	\$388,988	\$388,988	\$388,988	\$388,988	\$388,988	100.00	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	148	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: No. de obra en sistema PICSO 2017-00230 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$493,940	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	100.00	\$0	Vivienda	39	100.00	100.00	Financiera: SOLO FALTA LA FIRMA DE ACTAS PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO / Fisica: LOS TRABAJOS FISICOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS ESPERAN CONCLUIDOS AL 100%, FALTA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$888,563	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	100.00	\$0	Otros	806	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA SITUACION DE SOLO FALTA FIRMAS DE ACTAS PARA PROCEDER A PAGAR / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, EL CONTRATISTA PRESENTO PROBLEMAS DE FACTURACION POR LO QUE INGRESO FACTURAS AL CIERRE SOLO FALTA FIRMAR ACTAS PARA PROCEDER A PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,060	\$635,729	\$635,729	\$435,729	79.22	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	19	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% SOLO FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$644,927	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: SOLO FALTA LA FIRMA DE ACTAS PARA PROCEDER A PAGAR / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y SOLO FALTA LA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGARLAS - LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FALTA LA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGARLAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE171010084671	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De La Esperanza - 30230	30230	Queretaro	Colón	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
QUE171010084674	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad Del Leoncito - 29774	29774	Queretaro	Colón	El Leoncito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE171010084675	Aportación Para Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 30036	30036	Queretaro	Colón	México Lindo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución
QUE171010084678	Construcción De Empedrado En La Localidad De La Pila - 29775	29775	Queretaro	Colón	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCON QUERETARO	Transportes y Viabilidades	En Ejecución
QUE171010084681	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De Puerta De Enmedio - 30003	30003	Queretaro	Colón	Puerta de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE171010084684	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad Del Mesote - 30110	30110	Queretaro	Colón	El Mesote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE171010084685	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De Los Quiotes - 30338	30338	Queretaro	Colón	Los Quiotes (San José los Quiotes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
QUE171010084686	Aportación Para La Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 30022	30022	Queretaro	Colón	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución
QUE171010084687	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De San Idefonso - 30068	30068	Queretaro	Colón	San Idefonso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
QUE171010084688	Aportación Para Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 30005	30005	Queretaro	Colón	Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblanó)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución
QUE171010084689	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De San Vicente El Alto - 30283	30283	Queretaro	Colón	San Vicente el Alto (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COCON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución

2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,150	\$998,150	\$976,638	\$976,638	91.66	\$0	Metros lineales	168	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUIRADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$200,000	\$200,000	\$196,519	\$196,519	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO
2017	\$100,000	\$100,000	\$99,169	\$99,169	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: FALTA LA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% FALTA LA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO
2017	\$600,000	\$600,000	\$590,426	\$590,426	\$577,701	\$577,701	96.28	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE LIQUIDAD FINANCIERA MENTE EN TIEMPO Y FORMA SEGUN CONTRATO / Física: LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$500,000	\$500,000	\$495,983	\$495,983	\$485,294	\$485,294	97.06	\$0	Otros	94	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
2017	\$400,000	\$400,000	\$396,933	\$396,933	\$388,379	\$388,379	97.09	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$502,387	\$502,387	\$502,387	\$502,387	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	79	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: FALTA LA FIRMA DE ACTAS PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% SOLO FALTA LA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO
2017	\$500,000	\$500,000	\$494,530	\$494,530	\$424,892	\$424,892	84.98	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: LA ECONOMIA QUE PRESENTO LA OBRA SE APLICO PARA OTRA OBRA Y ESTA ESTA LIQUIDAD AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE PRESENTA UNA ECONOMIA QUE SE APLICO A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: FALTA LA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO / Física: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN CONCLUIDOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN CONCLUIDOS AL 100% FALTA FIRMA DE ACTA PARA PROCEDER A PAGAR EST. FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$500,000	\$500,000	\$496,354	\$496,354	\$485,657	\$485,657	97.13	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUIRADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%

QUE171010084690	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De San Vicente El Alto - 30161	Quequézaro	Colón	San Vicente el Alto (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE171010084691	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad Del Saucillo - 30040	Quequézaro	Colón	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE171010084692	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Abogado En Morero En Calle De Acceso A La Residencia Y Casa De Salud Primera Etapa Los Trigos - 29803	Quequézaro	Colón	Los Trigos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución
QUE171010084694	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De Urecho - 30050	Quequézaro	Colón	Urecho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE171010084697	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De La Zorra - 30155	Quequézaro	Colón	La Zorra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE171010084698	Ampliación De Casa De Salud En La Localidad De Palmas - 29982	Quequézaro	Colón	Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Salud	En Ejecución
QUE171010084699	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De Tierra Dura - 30325	Quequézaro	Colón	Tierra Dura	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE171010084700	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De Nuevo Rumbo - 30127	Quequézaro	Colón	El Nuevo Rumbo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE171010084701	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De Nuevo Rumbo - 30296	Quequézaro	Colón	El Nuevo Rumbo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
QUE171010084702	Aportación Para Construcción De Piso Firme En Varias Localidades - 30030	Quequézaro	Colón	Santa Rosa Finca Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución
QUE171010084703	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De Santa Rosa Finca - 30113	Quequézaro	Colón	Santa Rosa Finca Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE171010084704	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Progreso - 30077	Quequézaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución

2017	\$350,000	\$350,000	\$346,441	\$338,975	\$338,975	96.85	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCIENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$600,000	\$600,000	\$595,815	\$582,974	\$582,974	97.16	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCIENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,479	\$1,014,605	\$1,014,605	67.64	\$0	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00	Financiera: SOLO FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR ESTIMACION FINIQUITO, Y QUEDAR COBIERTO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% Y FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO Y QUEDAR COBIERTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$550,000	\$550,000	\$543,551	\$531,836	\$531,836	96.70	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$450,000	\$450,000	\$447,668	\$438,020	\$438,020	97.34	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCIENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$600,000	\$600,000	\$598,508	\$585,609	\$585,609	97.60	\$0	Otros	587	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCIENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$300,000	\$300,000	\$293,865	\$287,532	\$287,532	95.84	\$0	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCIENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% Y FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO
2017	\$500,000	\$500,000	\$495,006	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera: FALTA LA FIRMA EN ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO
2017	\$220,000	\$220,000	\$219,651	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR EST. FINIQUITO
2017	\$350,000	\$350,000	\$347,363	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: FALTA LA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR EST. FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR EST. FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$450,000	\$450,000	\$129,790	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00	Financiera: EN ESPERA DE FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR EST. FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% LA ECONOMIA QUE PRESENTA SE APLICÓ A OTRA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE1717000653161	Rehabilitación De Calle Soledad Con Empeдрado Abogado En Mortero	2017-00225	Querétaro	Colón	Nogales	Rural	Aportaciones Federales	DI12 FAREF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717000653162	Construcción De Empeдрado De Piedra Bola Con Mortero " Calle Sin Nombre " ( Calle Rambo A La Iglesia)	2017-00226	Querétaro	Colón	El Zamorano	Rural	Aportaciones Federales	DI12 FAREF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717000653163	Empeдрado Con Piedra Bola Abogada En Mortero En Varias Calles De La Peñuela	2017-00227	Querétaro	Colón	San José La Peñuela (La Peñuela)	Rural	Aportaciones Federales	DI12 FAREF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717000653164	Empeдрado Y Mejoramiento De Drenaje Pluvial Y Sanitario Varias Calles (Calle Hacienda Agua Azul , Hacienda Galerías, Hacienda San Idefonso)	2017-00228	Querétaro	Colón	Galerías	Rural	Aportaciones Federales	DI12 FAREF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717000653165	Construcción De Andador Sobre Carretera Estatal 130 A La Comunidad De Los Benitos	2017-00229	Querétaro	Colón	Los Benitos	Rural	Aportaciones Federales	DI12 FAREF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717000653166	Ampliación De Red Drenaje Sanitario Ampliación Eléctrica Y Empeдрado De Piedra Bola Con Mortero, Calle Proconcepción Apilés Secón El Puercito)	2017-00232	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Aportaciones Federales	DI12 FAREF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717000653167	Construcción De Empeдрado De Piedra Bola Con Mortero En Calle Sin Nombre( Calle De Acceso A La Comunidad.	2017-00275	Querétaro	Colón	Santa María de Guadalupe (Santa María del Mexicano)	Rural	Aportaciones Federales	DI12 FAREF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717000653168	Construcción Y Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Las Calles Zafiro , Diamante Y Topacio.	2017-00276	Querétaro	Colón	Nogales	Rural	Aportaciones Federales	DI12 FAREF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Agua y saneamiento	En Ejecución
QUE1717000653169	Rehabilitación De Campo De Fútbol De La Comunidad De El Puercito	2017-00277	Querétaro	Colón	El Puercito	Rural	Aportaciones Federales	DI12 FAREF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Deporte	En Ejecución
QUE1717000653170	Construcción De Andador Peatonal En Calle (Sin Nombre ) De Acceso A La Comunidad De Saliterra.	2017-00228	Querétaro	Colón	Saliterra (Presa de la Soledad)	Rural	Aportaciones Federales	DI12 FAREF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717000653171	Construcción De Plaza Comunitaria	2017-00402	Querétaro	Colón	Ejido Patria	Rural	Aportaciones Federales	DI12 FAREF	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Otros Proyectos	En Ejecución
QUE1717000653144	Equipoamiento De Patrullas	-	Querétaro	Colón	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	DI05 FORTMUN	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Colón	Seguridad	En Ejecución

2017	\$1,890,000	\$1,883,268	\$1,883,268	\$1,883,268	\$1,883,268	\$1,883,268	\$1,883,268	\$1,883,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$1,400,000	\$1,391,254	\$1,391,254	\$1,391,254	\$1,391,254	\$1,391,254	\$1,391,254	\$1,391,254	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$2,500,000	\$2,498,707	\$2,498,707	\$2,498,707	\$2,498,707	\$2,498,707	\$2,498,707	\$2,498,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$2,000,000	\$1,997,850	\$1,997,850	\$1,997,850	\$1,997,850	\$1,997,850	\$1,997,850	\$1,997,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$2,000,000	\$1,994,769	\$1,994,769	\$1,994,769	\$1,994,769	\$1,994,769	\$1,994,769	\$1,994,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,116	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$1,100,000	\$1,085,616	\$1,085,616	\$1,085,616	\$1,085,616	\$1,085,616	\$1,085,616	\$1,085,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$300,000	\$297,444	\$297,444	\$297,444	\$297,444	\$297,444	\$297,444	\$297,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$500,000	\$494,115	\$494,115	\$494,115	\$494,115	\$494,115	\$494,115	\$494,115	100.00	\$0	Metros lineales	196	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$600,000	\$594,418	\$594,418	\$594,418	\$594,418	\$594,418	\$594,418	\$594,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$800,000	\$793,848	\$793,848	\$793,848	\$793,848	\$793,848	\$793,848	\$793,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	508	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$1,800,000	\$1,793,443	\$1,793,443	\$1,793,443	\$1,793,443	\$1,793,443	\$1,793,443	\$1,793,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	747	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$1,693,320	\$1,693,320	\$1,693,320	\$1,693,320	\$1,693,320	\$1,693,320	\$1,693,320	\$1,693,320	100.00	\$0	Vehiculos	24,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



QE1170200952458	Equipamiento De Equipo De Computo	2017-0744	Quaré	Colón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Colón	Otros Proyectos	En Ejecución
QE1170200952474	Equipamiento De Camaras De Vigilancia	-	Quaré	Colón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Colón	Seguridad	En Ejecución
QE1170200952493	Equipamiento Para Campaña De Destruccion De Armas	-	Quaré	Colón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Colón	Seguridad	En Ejecución
QE1170200952503	Construcción De Aprovecho En Cancha De Usos Múltiples Los Trigos	2017-0744	Quaré	Colón	Los Trigos	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Cultura y turismo	En Ejecución
QE1170200952509	Construcción De Aprovecho En Jardín De Niños México 1410 , De La Comunidad De Vista Hermosa, Colón, Qro.	2017-0745	Quaré	Colón	Vista Hermosa	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución
QE1170200952506	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alambado, En Camino Rumbo A Prepa Uag, Ajuchitlán	2017-0746	Quaré	Colón	Ajuchitlán	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QE11702009525184	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Ildefonso	2017-0747	Quaré	Colón	San Ildefonso	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QE11702009525189	Empedrado Con Piedra Bola Rhogada En Morero En San Francisco	2017-0748	Quaré	Colón	San Francisco	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QE11702009525192	Construcción De Techumbre Y Piso En Comedor Escolar, Esc. Secundaria Temisca # 7, En El Lindero	2017-0749	Quaré	Colón	El Lindero	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución
QE1170200952220	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños De La Localidad De Urecho	2017-0750	Quaré	Colón	Urecho	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución
QE1170200952221	Cumplido De Casa De Salud De La Comunidad De Los Trigos	2017-0751	Quaré	Colón	Los Trigos	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Salud	En Ejecución
QE1170200952222	Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Lindero	2017-0752	Quaré	Colón	El Lindero	Aportaciones Federales	1012 FREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución

2017	\$20,930	\$20,930	\$20,930	\$20,930	\$20,930	\$20,930	\$20,930	\$20,930	\$20,930	100.00	0.00	24,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
2017	\$28,646	\$28,646	\$28,646	\$28,646	\$28,646	\$28,646	\$28,646	\$28,646	\$28,646	100.00	0.00	24,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$7,459	\$7,459	\$7,459	\$7,459	\$7,459	\$7,459	\$7,459	\$7,459	\$7,459	100.00	0.00	24,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE CORRIGE YA QUE EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE ERROR DE 0.80 / Registro:
2017	\$1,150,000	\$1,144,673	\$1,144,673	\$1,144,673	\$1,144,673	\$1,144,673	\$1,144,673	\$1,144,673	\$1,144,673	100.00	0.00	283	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$950,000	\$944,615	\$944,615	\$944,615	\$944,615	\$944,615	\$944,615	\$944,615	\$944,615	100.00	0.00	50	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$400,000	\$397,233	\$397,233	\$397,233	\$397,233	\$397,233	\$397,233	\$397,233	\$397,233	100.00	0.00	138	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$500,000	\$498,068	\$498,068	\$498,068	\$498,068	\$498,068	\$498,068	\$498,068	\$498,068	100.00	0.00	80	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$1,000,000	\$999,419	\$999,419	\$999,419	\$999,419	\$999,419	\$999,419	\$999,419	\$999,419	100.00	0.00	741	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$600,000	\$599,693	\$599,693	\$599,693	\$599,693	\$599,693	\$599,693	\$599,693	\$599,693	100.00	0.00	813	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$500,000	\$499,350	\$499,350	\$499,350	\$499,350	\$499,350	\$499,350	\$499,350	\$499,350	100.00	0.00	198	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$600,000	\$595,697	\$595,697	\$595,697	\$595,697	\$595,697	\$595,697	\$595,697	\$595,697	100.00	0.00	266	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$500,000	\$497,170	\$497,170	\$497,170	\$497,170	\$497,170	\$497,170	\$497,170	\$497,170	100.00	0.00	50	0.00	100.00	Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES

QOE1170200905223	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Gallo	2017-0753	Questáro	Colón	El Gallo	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Releativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QOE1170200905224	Ampliación De Alumbrado Público Sobre El Andador A Los Benitos	2017-0754	Questáro	Colón	Los Benitos	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Releativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QOE1170200905225	Construcción De Techumbre En El Preescolar Nogales	2017-0755	Questáro	Colón	Nogales	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Releativas y Municipios	P.M. COLON	Educación	En Ejecución
QOE1170200905226	Empedrado Con Piedra Bola Abogada En Morero Calle San Ildefonso, En Galeras.	2017-0756	Questáro	Colón	Galeras	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Releativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QOE1170200905227	Empedrado Con Piedra Bola Abogada En Morero Primera Etapa, En Purísima De Cobos	2017-0765	Questáro	Colón	Purísima de Cobos (La Purísima)	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAREF	33-Aportaciones Federales para Entidades Releativas y Municipios	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QOE1170200905689	Equipamiento De Muebles De Oficina	-	Questáro	Colón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Releativas y Municipios	Municipio de Colón	Otros Proyectos	En Ejecución
QOE1170200905910	Terminación De Servicios Sanitarios, En La Secundaria Técnica Cristóbal Colón	2017-11F-053	Questáro	Colón	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Releativas y Municipios	IIFEQ	Educación	En Ejecución
QOE1170200905941	Rehabilitación Integral En La Primaria Marcos Mendoza/ Alcantarillo De La Independencia De México, El Blanco, Colón	2017-11F-001	Questáro	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Releativas y Municipios	IIFEQ	Educación	En Ejecución
QOE1170401015668	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad Del Coyote - 330708	330708	Questáro	Colón	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Releativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON (QUESTARO)	Urbanización	En Ejecución
QOE1170401015669	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Del Rocio - 332642	332642	Questáro	Colón	Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Releativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON (QUESTARO)	Agua y saneamiento	En Ejecución
QOE1170401015660	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad Del Leoncito Segunda Etapa - 331312	331312	Questáro	Colón	El Leoncito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Releativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON (QUESTARO)	Urbanización	En Ejecución

2017	\$250,000	\$248,014	\$248,014	\$248,014	\$248,014	\$248,014	\$248,014	\$248,014	100.00	0.00	45	Otros	\$0		Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$600,000	\$596,659	\$596,659	\$596,659	\$596,659	\$596,659	\$596,659	\$596,659	100.00	0.00	1,116	Otros	\$0		Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$400,000	\$394,670	\$394,670	\$394,670	\$394,670	\$394,670	\$394,670	\$394,670	100.00	0.00	50	Metros Cuadrados	\$0		Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$1,250,000	\$1,239,564	\$1,239,564	\$1,239,564	\$1,239,564	\$1,239,564	\$1,239,564	\$1,239,564	100.00	0.00	210	Metros Cuadrados	\$0		Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$1,100,000	\$1,099,238	\$1,099,238	\$1,099,238	\$1,099,238	\$1,099,238	\$1,099,238	\$1,099,238	100.00	0.00	100	Metros Cuadrados	\$0		Financiera: Sin Observaciones / Física: Sin Observaciones / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$4,107	\$4,107	\$4,107	\$4,107	\$4,107	\$4,107	\$4,107	\$4,107	100.00	0.00	0	Mobiliario y equipo	\$0		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	100.00	0.00	0	Otros	\$0		Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
2016	\$4,466,655	\$3,722,326	\$3,722,326	\$3,722,326	\$3,722,326	\$3,722,326	\$3,722,326	\$3,722,326	100.00	0.00	0	Otros	\$0		Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
2017	\$320,000	\$320,000	\$318,841	\$318,841	\$0	\$0	\$0	\$0	100.00	100.00	30	Otros	\$0		Financiera: FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR EST. FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR EST. FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$130,000	\$130,000	\$129,480	\$129,480	\$0	\$0	\$0	\$0	100.00	100.00	46	Metros lineales	\$0		Financiera: FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR ESTIMACION FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR ESTIMACION FINIQUITO.
2017	\$350,000	\$350,000	\$347,674	\$347,674	\$0	\$0	\$0	\$0	100.00	100.00	51	Otros	\$0		Financiera: FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR EST. FINIQUITO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR EST. FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

QUE117040105661	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público - 332856	Colón	San José La Península (La Península)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE117040105662	Construcción De Inodoro Personal Bumpetas En La Comunidad Del Rulo - 331537	Colón	El Poleo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Transportes y vialidades	En Ejecución
QUE117040105663	Construcción De Fosa Sepsica En La Primaria De La Localidad Del Potrero - 33272	Colón	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRS PUEBLICOS	Educación	En Ejecución
QUE117040105664	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Localidad De Vista Hermosa - 335910	Colón	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE117040105665	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En La Calle Guadalupe Y Fraccionamiento Tierra Y Libertad - 330147	Colón	El Nuevo Rumbo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Urbanización	En Ejecución
QUE117040105744	Ampliación De Red De Energía En La Localidad De Nuevo Progreso - 331864	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FMS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COLON QUERETARO	Agua y saneamiento	En Ejecución
QUE117040105865	Rehabilitación Integral En La Primaria Narciso Mendoza/ Bicentenario De La Independencia De México, El Blanco, Colón	Colón	El Blanco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FMS Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEQ	Educación	En Ejecución
QUE117040105867	Rehabilitación General En La Secundaria Técnica Cristóbal Colón, 2017-11F-121 El Lindero, Colón	Colón	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	I007 FMS Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEQ	Educación	En Ejecución

2017	\$435,980	\$435,980	\$433,277	\$0	\$0	\$0	\$0	60	Otros	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR ESTIMACION FINIQUITO / Fisica: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR ESTIMACION FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$449,000	\$449,000	\$448,413	\$0	\$0	\$0	\$0	209	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: EN ESPERA DE FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR ESTIMACION FINIQUITO / Fisica: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR EST. FINIQUITO
2017	\$151,135	\$151,135	\$150,481	\$0	\$0	\$0	\$0	21	Otros	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR ESTIMACION FINIQUITO / Fisica: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR EST. FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$500,000	\$500,000	\$495,862	\$0	\$0	\$0	\$0	101	Otros	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO / Fisica: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR ESTIMACION FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$142,632	\$142,632	\$142,632	\$0	\$0	\$0	\$0	75	Otros	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR EST. FINIQUITO / Fisica: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR EST. FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$680,000	\$680,000	\$675,801	\$0	\$0	\$0	\$0	95	Metros lineales	100.00	100.00	Financiera: FALTA FIRMA DE ACTAS PARA PAGAR EST. FINIQUITO / Fisica: LA OBRA SE ENCIENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCIENTRA FISCAMENTE AL 100% FALTA FIRMA DE ACTA PARA PAGAR ESTIMACION FINIQUITO
2017	\$742,230	\$742,230	\$742,230	\$0	\$0	\$0	\$0	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada, en proceso de pago finiquito de obra, / Fisica: obra terminada / Registro: en proceso de pago finiquito, recurso pagado con remanentes 2017 con fome a oficio de suficiencia presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$2,348,755	\$2,348,755	\$2,348,755	\$2,348,755	\$1,174,377	\$0	\$0	0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada, en proceso de pago finiquito / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada, en proceso de pago finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública		Cuarto Trimestre 2017	
		Proyectos Reportados	Municipios Reportados
<b>Querétaro</b>		<b>27</b>	<b>1</b>
			<b>Total de Municipios</b>
			<b>19</b>

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunal - Específico	Ramo	Instituciones Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
Q0E11100015897	Construcción por Sustitución del Centro de Salud en la Localidad de Colón del Municipio de Colón	1 GO FES 2 de C.S. COLON	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	000 Diferenciación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERÉTARO	Salud	En Ejecución
Q0E11100013907	Construcción de Aula Pedagógica Idónea en Edificio "V" de Secretaría Regional en El Bosque No. 6 y El Coyote, Colón, Querétaro	2014-IF-018	Querétaro	Colón	El Coyote	Rural	Subsidios	009 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FISIOLÓGICAS EDUCATIVAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Educación	En Ejecución
Q0E11100013903	Construcción de 4 aulas didácticas, Remediación de Fases Críticas y Cléreas, en El Depto No. 10 Esperanza, Colón, Querétaro	2014-IF-016	Querétaro	Colón	Esperanza	Rural	Subsidios	009 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FISIOLÓGICAS EDUCATIVAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Educación	En Ejecución
Q0E11100013908	Equipamiento de Aula Didáctica en Edificio "V" en El Bosque No. 6, 2014-IF-033 El Coyote, Colón, Querétaro	2014-IF-033	Querétaro	Colón	El Coyote	Rural	Subsidios	009 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FISIOLÓGICAS EDUCATIVAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Educación	En Ejecución
Q0E11100013463	Adquisición de Equipamiento de Cuatro Aulas Subdotadas en El Depto No. 10, La Esperanza, Colón, Querétaro	2014-IF-038	Querétaro	Colón	Fraccionamiento La Esperanza	Rural	Subsidios	009 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	IFEQ	Educación	En Ejecución
Q0E11100013337	Construcción de Anexo en la Secundaria "Cuitlahuac" 570347	9.1	Querétaro	Colón	El Hualcillo	Rural	Subsidios	018 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución
Q0E11100013338	Construcción de Anexo en la "Asesnoraría Vicente Guerrero" 570353	21.1	Querétaro	Colón	El Juncal	Rural	Subsidios	018 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución
Q0E11100013342	Rehabilitación de Caneva de Uso Múltiple en la Comunidad de La Cabañosa 570356	21.10	Querétaro	Colón	La Cabañosa	Rural	Subsidios	018 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Deporte	En Ejecución
Q0E11100013343	Construcción de Espedado de Piedra Boca Con Madero La Joya, Colón 570342	21.2	Querétaro	Colón	La Joya	Rural	Subsidios	018 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución
Q0E11100013344	Construcción de Espedado de Piedra Boca Con Madero La Saja 570455	21.3	Querétaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	018 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución

**Total: 27**

Lic. Julián Martínez Ortiz  
 Secretario de Finanzas  
 Municipio de Colón, Qro.,  
 (Rubrica)

Cuarto Trimestre 2017

Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual Acum	
2013	\$8,230,000	\$8,230,000	\$6,912,164	\$7,988,109	\$6,912,164	\$6,912,164	\$6,912,164	83.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2016	\$499,967	\$249,751	\$249,751	\$249,751	\$249,751	\$249,751	\$249,751	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
2016	\$2,152,722	\$1,069,270	\$1,069,270	\$1,069,270	\$1,069,270	\$1,069,270	\$1,069,270	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
2016	\$80,383	\$40,192	\$40,192	\$40,192	\$40,192	\$40,192	\$40,192	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
2016	\$263,463	\$263,463	\$263,463	\$263,463	\$263,463	\$263,463	\$263,463	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Registro: OBRA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$967,979	\$957,331	\$957,331	\$954,913	\$954,913	\$954,913	\$954,913	99.75	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EN BASE A LO COMPROMETIDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADAFISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA CUBIERTA EN BASE A LO COMPROMETIDO AL 100% Y FICAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,061,678	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,046,391	\$1,046,391	\$1,046,391	\$1,046,391	99.66	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO Y FISCAMENTE AL 100% CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$707,786	\$700,000	\$700,000	\$697,354	\$697,354	\$697,354	\$697,354	99.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LOS TRABAJOS FISICOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO
2017	\$1,011,122	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,324	\$996,324	\$996,324	\$996,324	99.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,132,457	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,115,149	\$1,115,149	\$1,115,149	\$1,115,149	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



QUE17170100853345	Construcción De Arcocheo En Preescolar "Sra Juana Inés De La Cruz" 5707359	27.4	Quefézaro	Colón	Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiome Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución
QUE17170100853346	Construcción De Arcocheo En Secundaria "Juan De La Barera" 5707399	27.5	Quefézaro	Colón	San Ildefonso	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiome Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución
QUE17170100853347	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Merozo Y Ampliación De Drenaje En Varas Calle 5707024	27.6	Quefézaro	Colón	Los Quiotes (San José Los Quiotes)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiome Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE17170100853349	Construcción De Arcocheo En Preescolar "Josefa Ortiz De Lamoyne" 5706792	27.7	Quefézaro	Colón	La Zorra	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiome Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución
QUE17170100853351	Construcción De Arcocheo En La Primaria "Miguel Hidalgo" 5706494	27.8	Quefézaro	Colón	Peña Colorada	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiome Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución
QUE17170100853353	Construcción De Arcocheo En La Preescolar "Alvitre Heredia" 5706116	27.9	Quefézaro	Colón	El Zamorano	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiome Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución
QUE17170200888861	Plaza Galería	001.08	Quefézaro	Colón	Galería	Rural	Subsidios	6171 Muestre de espacios Públicos	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COLON	Otros Proyectos	En Ejecución
QUE1717020094677	Urbanización En Calles Grial, Felipe Angeles Y Salvador Díaz Hicón	2017-00686	Quefézaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiome Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717020094678	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Merozo En Calle "Paseo De Los Cedros" Acceso Principal 2da. Etapa	2017-00687	Quefézaro	Colón	Colonia Nuevo Progreso	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiome Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717020094680	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Merozo En Calle Luis Donaldo Coloso 2da Etapa	2017-00691	Quefézaro	Colón	Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiome Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717020094681	Construcción De Pavimento A Base De Asfalto En Calle Jazaranda, Los Quiotes, Colón, Qco.	2017-00692	Quefézaro	Colón	Los Quiotes (San José Los Quiotes)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiome Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717020094682	Construcción De Andador De Calle Principal, El Zamorano.	2017-00698	Quefézaro	Colón	El Zamorano	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiome Salariales y Económicas	P.M. COLON	Urbanización	En Ejecución
QUE1717020094720	Instalación De Bolsas De Cacha De Una Miligramas En La Secundaria, El Saucillo 6473576	6473576	Quefézaro	Colón	El Saucillo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	21-Provisiome Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COLON	Educación	En Ejecución
QUE17170401042016	Rehabilitacion Incepal En La Calle Emiliano Zapata	2017-00881	Quefézaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiome Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLON	Transportes y vialidades	En Ejecución
QUE17170401042031	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Estación De Buses En Calle Subramo A Modernizar Del 1.180 AL 3.160	2017-00887	Quefézaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiome Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLON	Comunicaciones	En Ejecución
QUE17170401042202	Construcción De Empedrado De Piedra Bola Con Merozo En Calle Arroyo Blanco, Calle Don James Y Construcción De Puente Sobre Calle Don James Y Río Loma	2017-00879	Quefézaro	Colón	Colón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiome Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLON	Transportes y vialidades	En Ejecución
QUE17170401042118	Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Con Merozo En Calles De La Localidad Del Potrero	01	Quefézaro	Colón	El Potrero	Rural	Subsidios	SEI61 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE COLON	Urbanización	En Ejecución

2017	\$1,061,478	\$1,050,000	\$1,049,256	\$1,049,256	\$1,049,256	99.93	80	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCuentra FINQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Fisica: LA OBRA SE ENCuentra TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCuentra TERMINADA FISICAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,061,478	\$1,050,000	\$1,049,571	\$1,046,760	\$1,046,760	99.69	80	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE LIQUIDADA 100% EN BASE A LOS TRABAJOS REALIZADOS / Fisica: LA OBRA SE ENCuentra ENCuentra TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE PRESENTE UNA ECONOMIA MISMA QUE FUE REINTEGRADA CONFORME LO MARCA EL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,112,235	\$1,100,000	\$1,097,362	\$1,097,362	\$1,097,362	99.76	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCuentra FINQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Fisica: LOS TRABAJOS SE ENCuentran TERMINADOS FISICAMENTE AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN CONCLUIDOS AL 100% Y FINANCIERAMENTE PRESENTE UNA ECONOMIA MISMA QUE FUE REINTEGRADA CONFORME LO MARCA EL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$626,896	\$620,000	\$617,809	\$617,809	\$617,809	99.65	80	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCuentra FINQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Fisica: LOS TRABAJOS SE ENCuentran TERMINADOS FISICAMENTE AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS FISICOS ESTAN CONCLUIDOS AL 100% Y FINANCIERAMENTE PRESENTE UNA ECONOMIA MISMA QUE FUE REINTEGRADA CONFORME LO MARCA EL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,061,478	\$1,050,000	\$1,045,959	\$1,045,959	\$1,045,959	99.62	80	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCuentra FINQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Fisica: LOS TRABAJOS FISICOS SE ENCuentran TERMINADOS AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,162,791	\$1,150,000	\$1,146,720	\$1,146,720	\$1,146,720	99.71	80	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCuentra FINQUITADA AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Fisica: LOS TRABAJOS FISICOS SE ENCuentran CONCLUIDOS AL 100% / Registro: LOS TRABAJOS SE ENCuentran TERMINADOS FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,478	\$1,095,478	\$1,095,478	99.59	80	Otros	2,358	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCuentra FINQUITADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCuentra TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCuentra TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
2017	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,516,816	\$2,516,816	\$2,516,816	99.87	80	Metros Cuadrados	228	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR 247,498,507.17 SIN RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$950,000	\$930,000	\$926,892	\$926,892	\$926,892	99.67	80	Metros Cuadrados	347	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR 247,498,507.17 SIN RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,465,000	\$1,465,000	\$1,457,662	\$1,457,662	\$1,457,662	99.50	80	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR 247,498,507.17 SIN RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,476,000	\$1,476,000	\$1,474,087	\$1,474,087	\$1,474,087	99.87	80	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR 247,498,507.17 SIN RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,257,000	\$1,257,000	\$1,254,019	\$1,254,019	\$1,254,019	99.76	80	Metros Cuadrados	1,938	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: CONVENIO POR 247,498,507.17 SIN RAMO 23 FORTALECIM 17-III / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$35,021	\$31,669	\$0	\$0	\$0	0.00	80	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: O.K SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$3,965,307	\$4,000,000	\$3,965,307	\$1,189,592	\$1,189,592	29.74	80	Metros Cuadrados	7,014	0.00	0.00	Financiera: CONVENIO POR 172,950,000, 120 RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 17-IV / Fisica: CONVENIO POR 172,950,000, 120 RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$9,025,160	\$9,100,000	\$9,025,160	\$2,707,548	\$2,707,548	29.75	80	Metros Cuadrados	587	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2017	\$1,896,222	\$1,900,000	\$1,896,222	\$568,866	\$568,866	29.94	80	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO POR 172,950,000 120 RAMO 23 FORTALECIM 17-IV / Registro: SIN OBSERVACIONES
2017	\$250,000	\$250,000	\$249,662	\$249,662	\$249,662	99.86	80	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE CUBIERTA FINANCIERAMENTE AL 100% EN BASE A LO COMPROMETIDO / Registro: LA OBRA SE ENCuentra TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Lic. Julián Martínez Ortiz  
 Secretario de Finanzas  
 Municipio de Colón, Qto.,  
 (Rubrica)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Quetzaro

EJECUCION: Cuarto Trimestre 2017

Desempeño de Programas Inasignativos												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clase Sub	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Comunal - Específico	Dependencia Ejecutora	Resultado Financiero	Resultado
Quetzaro	Colón	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AREA, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	6033	PROGRAMA DE RESERVA DE SERVICIOS PUBLICOS	MUNICIPIO DE COLON..	627	68,472
Quetzaro	Colón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTADO	2016	-	DESARROLLO AREA, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	6033	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	627	68,472
Quetzaro	Colón	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	6061	3X1 PARA MIGRANTES	MUNICIPIO DE COLON..		
Quetzaro	Colón	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	6061	3X1 PARA MIGRANTES	MUNICIPIO DE COLON..		
Quetzaro	Colón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTADO	2016	-	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	6061	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	660	62,114
Quetzaro	Colón	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROFESIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO SOCIAL	0039	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE DE ESCUELAS Y MUNICIPIOS RURALES	MUNICIPIO DE COLON..		
Quetzaro	Colón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTADO	2016	-	PROFESIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO SOCIAL	0039	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	636,164	61,936,671
Quetzaro	Colón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTADO	2017	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AREA, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	6033	PROGRAMA DE RESERVA DE SERVICIOS PUBLICOS	MUNICIPIO DE COLON..	614	
Quetzaro	Colón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AREA, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	6033	PROGRAMA DE RESERVA DE SERVICIOS PUBLICOS	MUNICIPIO DE COLON..		
Quetzaro	Colón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	6061	3X1 PARA MIGRANTES	MUNICIPIO DE COLON..		
Quetzaro	Colón	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	6061	3X1 PARA MIGRANTES	MUNICIPIO DE COLON..		
Quetzaro	Colón	1.- PROGRAMA PRESUPUESTADO	2017	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	6061	3X1 PARA MIGRANTES	MUNICIPIO DE COLON..	666	60

Tipo de Gasto	Partida	AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
		Aprobado	Modificado	Reconducido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SROP			
2 - GASTO DE INVERSION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	614 - DIVISION DE TERREOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1500000	1500000	1500000	1491727.56	1491727.56	1491727.56	1491727.56	N/A			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		1500000	1500000	1500000	1491727.56	1491727.56	1491727.56	1491727.56	N/A			
1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CARACTERIZACION	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	N/A			
2 - GASTO DE INVERSION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	614 - DIVISION DE TERREOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	400000	400000	400000	397886.33	397886.33	397886.33	397886.33	N/A			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		900000	900000	900000	897886.33	897886.33	897886.33	897886.33	N/A			
2 - GASTO DE INVERSION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	617 - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1953506.41	1953506.41	1953506.41	0	0	0	0	N/A			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		1953506.41	1953506.41	1953506.41	0	0	0	0	N/A			
2 - GASTO DE INVERSION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	614 - DIVISION DE TERREOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1100000	1100000	1100000	1095477.5	1095477.5	1095477.5	1095477.5	N/A			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		1100000	1100000	1100000	1095477.5	1095477.5	1095477.5	1095477.5	N/A			
1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CARACTERIZACION	500000	500000	500000	497000	497000	497000	497000	N/A			
2 - GASTO DE INVERSION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	614 - DIVISION DE TERREOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	250000	250000	250000	249662.21	249662.21	249662.21	249662.21	N/A			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		750000	750000	750000	746662.21	746662.21	746662.21	746662.21	N/A			

Lic. Julián Martínez Ortiz  
Secretario de Finanzas  
Municipio de Colón, Qro.,  
(Rubrica)



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
COLÓN, QRO.

## **HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COLÓN, QRO. ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL  
HONORABLE AYUNTAMIENTO**

L.A. CRUZ NAYELI MONROY AGUIRRE  
SÍNDICO MUNICIPAL

DR. JOSÉ EDUARDO PONCE RAMÍREZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS CUETO JIMÉNEZ  
REGIDOR

C. ANA KAREN RESÉNDIZ SOTO  
REGIDORA

C. LILIANA REYES CORCHADO  
REGIDORA

C. LUIS ALBERTO DE LEÓN SÁNCHEZ  
REGIDOR

C. ADRIANA LARA REYES  
REGIDORA

C. ELSA FERRUZCA MORA  
REGIDORA

C. CARLOS EDUARDO CAMACHO CEDILLO  
REGIDOR

LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
RUBRICA  
AUTORIZO