

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ofras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	24-23/20	25
														Ministrado	Programado	Ejercido		18-15/13	Generados							
65293	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO ERDO PATRIA	5-COLÓN	EJIDO PATRIA	RURAL	2011-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	298,943	298,943	298,943	298,943	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.		
65306	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO. EL MEZOTE	5-COLÓN	EL MEZOTE	RURAL	2011-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	299,274	299,274	299,274	299,274	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011		
65354	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, CON GUARNICIONES Y BANQUETAS. EL LINDERO	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	2011-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,105,035	1,105,035	1,105,035	1,105,035	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	3,850.00	3,850.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.		
65366	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN ANTIGUO CAMINO A LAS QLIOTES	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	418,610	418,610	418,610	418,610	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	930.00	930.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011		
67804	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO SANTA MARIA GUADALUPE	5-COLÓN	SANTA MARIA DE GPE. (STA. MAR. DEL MEXICANO)	RURAL	2011-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	248,969	248,969	248,969	248,969	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.		
67814	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN EL COYOTE	5-COLÓN	EL COYOTE	RURAL	2011-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	299,016	299,016	299,016	299,016	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011		
67822	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE DE LA ZORRA	5-COLÓN	LA ZORRA	RURAL	2011-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	299,171	299,171	299,171	299,171	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011		
67828	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE JACARANDAS VISTA HERMOSA	5-COLÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	2011-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	292,626	292,626	292,626	292,626	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011		
67834	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN SAN VICENTE	5-COLÓN	SAN VICENTE EL ALTO (SAN VICENTE)	RURAL	2011-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	298,480	298,480	298,480	298,480	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011		
67838	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO. LA CARBONERA	5-COLÓN	LA CARBONERA	RURAL	2011-021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	373,855	373,855	373,855	373,855	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.		
67849	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO LA ESPERANZA	5-COLÓN	EJIDO LA ESPERANZA	RURAL	2011-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	492,210	492,210	492,210	492,210	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011		
67852	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO LA PILA	5-COLÓN	LA PILA	RURAL	2011-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	297,045	297,045	297,045	297,045	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011		
67858	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO NUEVO RUMBO	5-COLÓN	EL NUEVO RUMBO	RURAL	2011-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	196,761	196,761	196,761	196,761	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	800.00	800.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.		
67867	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO. PURISIMA DE CUBOS	5-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	2011-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	299,689	299,689	299,689	299,689	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011		
67868	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO SAN FRANCISCO	5-COLÓN	SAN FRANCISCO	RURAL	2011-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	399,631	399,631	399,631	399,631	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011		
67873	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO. SAN ILDEFONSO	5-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	2011-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	299,331	299,331	299,331	299,331	100.0%	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.		
67883	AMPLIACION																									
67883	MODERNIZACION DEL CAMINO SALTIERA - EL CARRIZAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+640 AL KM 3+000, OBRAS DE MUROS DE RETENCION, TERRACERIA Y OBRAS DE DRENAJE.	5-COLÓN	EL CARRIZAL	RURAL	2011-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	243,280	243,280	243,280	243,280	100.0%	0	0	METROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONCLUYO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 Y EN ELLA SE REALIZARON MUROS DE RETENCION, TERRACERIA Y OBRAS DE DRENAJE.		
67886	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SALTIERA (PRESA DE LA SOLEDAD) - EL CARRIZAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM MEJORAMIENTO	5-COLÓN	EL CARRIZAL	RURAL	2011-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	348,764	348,764	348,764	348,764	100.0%	0	0	METROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO DE EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011		
75470	FONDO GLOBAL PARA OBRAS EN COMUNIDADES CON REGAZO SOCIAL POR DEFINIR	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-00100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	518,597	518,597	518,597	0	0.0%	0	0	COMUNIDAD	52.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE UTILIZARA DURANTE EL EJERCICIO 2013 EN LAS 52 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REGAZO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, EN LOS RUIBROS DE ELECTRIFICACION, SALUD, EDUCACION DRENAJE		
67889	REVESTIMIENTO DE CALLES CON TEPETATE LA PONDEROSA	5-COLÓN	LA PONDEROSA	RURAL	2011-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	346,721	346,721	346,721	346,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200.00	2,200.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.		
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																									
	ALUMBRADO PUBLICO																									
	AMPLIACION																									
67893	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COLÓN	EL CARRIZAL	RURAL	2012-69	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	72,876	72,876	72,876	72,876	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012		
67932	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENTO JUAREZ	5-COLÓN	AJUCHITLAN	URBANO	2012-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	74,785	74,785	74,785	74,785	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012		
67935	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE COPRES	5-COLÓN	AJUCHITLAN	URBANO	2012-67	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	181,626	181,626	181,626	181,626	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, CON RECURSO 2011.		
	RED DE ELECTRICIDAD																									
	CONSTRUCCION																									
67939	SUB-ESTACION ELECTRICA A BASE DE ENERGIA ALTERNATIVA TIERRA ADENTRO	5-COLÓN	TIERRA ADENTRO	RURAL	2011-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011		
	AMPLIACION																									
67940	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AJUCHITLAN	5-COLÓN	AJUCHITLAN	URBANO	2011-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011		
67942	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONA EL POTRERO EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE GIRASOLES GALERIAS	5-COLÓN	GALERIAS	RURAL	2011-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011		
67945	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL BLANCO	5-COLÓN	EL BLANCO	URBANO	2011-060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011		
67947	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL COYOTE	5-COLÓN	EL COYOTE	RURAL	2011-053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011		
67948	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL FUENTEÑO	5-COLÓN	EL FUENTEÑO	RURAL	2011-045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011		
67950	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL MEZOTE	5-COLÓN	EL MEZOTE	RURAL	2011-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	495,192	495,192	495,192	495,192	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011		
67953	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL ZAMORANO	5-COLÓN	EL ZAMORANO	RURAL	2011-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	490,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011		
67955	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PALMAS	5-COLÓN	PALMAS	RURAL	2011-047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EL TERCER TRIMESTRE DE 2011. ADRIAN DEL TRANSFORMADOR SE INTALARON 150 ML DE CALIFIAO.		
67956	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE NVO. PROGRESO EL LINDERO	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	2011-058</																					

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		18-15/13	Generados					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-23/20	25
67961	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE OXACA BARRIO LAS CRUCES	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
67964	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES LAS CENZAS	5-COLÓN	LAS CENZAS	RURAL	2011-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	349,928	349,928	349,928	349,928	100.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.
67965	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CARBONERA	5-COLÓN	LA CARBONERA	RURAL	2011-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
67967	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA PEÑUELA	5-COLÓN	SAN JOSÉ LA PEÑUELA (LA PEÑUELA)	RURAL	2011-061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	490,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	0	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
67968	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ZORRA	5-COLÓN	LA ZORRA	RURAL	2011-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	490,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	0	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
67970	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LAS CENZAS	5-COLÓN	LAS CENZAS	RURAL	2011-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	306,000	306,000	306,000	306,000	100.0%	0	0	0	18.00	18.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO DE EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
99745	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LAS CENZAS	5-COLÓN	LAS CENZAS	RURAL	2011-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	306,000	306,000	306,000	306,000	100.0%	0	0	0	18.00	18.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO DE EJERCER EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
67972	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOS QUIOTES	5-COLÓN	LOS QUIOTES (SAN JOSÉ LOS QUIOTES)	RURAL	2011-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
67973	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA NUEVO RUMBO	5-COLÓN	EL NUEVO RUMBO	RURAL	2011-052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
68395	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PIEDRAS NEGRAS	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	490,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	0	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
68406	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PUERTA DE ENMEDIO	5-COLÓN	PUERTA DE ENMEDIO	RURAL	2011-062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	797,221	797,221	797,221	797,221	100.0%	0	0	0	12.00	12.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
68461	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PURISIMA DE CUBOS	5-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	2011-042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
68473	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSA FINCA	5-COLÓN	SANTA ROSA FINCA	RURAL	2011-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
68491	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SAUCILLO	5-COLÓN	EL SAUCILLO	RURAL	2011-063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
68495	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TRIGOS	5-COLÓN	LOS TRIGOS	RURAL	2011-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	0	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
68503	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VIBORILLAS	5-COLÓN	VIBORILLAS	RURAL	2011-046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	0	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
68510	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DEL MORAL A ESQUINA CON CALLE EL MIRADOR BARRIO LAS CRUCES	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
68512	AMPLIACION DE SUB ESTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CLINICA DEL ISSSTE, CABECERA MUNICIPAL	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2012-048A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	70,148	70,148	70,148	70,148	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012
68523	AMPLIACION Y RECONEXION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARIANO ABASOLO AJUCHITLAN	5-COLÓN	AJUCHITLAN	URBANO	2011-065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	0	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
68562	SUB ESTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CLINICA DEL ISSSTE CABECERA MUNICIPAL	5-COLÓN	COLÓN	URBANO	2011-048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCIÓN																							
68566	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD PRIMERA ETAPA ALITOS	5-COLÓN	ALITOS	RURAL	2011-088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	297,133	297,133	297,133	297,133	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.
68575	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD PRIMERA ETAPA LA JOYA	5-COLÓN	LA JOYA	RURAL	2011-087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	299,821	299,821	299,821	299,821	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	PREESCOLAR																							
68578	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC. ALFONSO GARCIA ROBLES	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	2011-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	598,455	598,455	598,455	598,455	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	OBRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
68580	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA INDIVIDUAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NADKIEL	5-COLÓN	AVOCILA LA PEÑUELA	RURAL	2011-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	366,334	366,334	366,334	366,334	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011.
	PRIMARIA																							
68587	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA INDIVIDUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BOWEN	5-COLÓN	EL LINDERO	RURAL	2011-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	367,262	367,262	367,262	367,262	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
68610	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA INDIVIDUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA	5-COLÓN	PURISIMA DE CUBOS (LA PURISIMA)	RURAL	2011-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	367,660	367,660	367,660	367,660	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.
68614	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA INDIVIDUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	5-COLÓN	SAN ILDEFONSO	RURAL	2011-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	367,660	367,660	367,660	367,660	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. GENERO UNA ECONOMIA QUE QUEDA RESERVADA.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PSD FIRME																							
68621	PSD FIRMES	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	359,487	359,487	359,487	359,487	100.0%	0	0	0	2,000.00	2,000.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
	VIVIENDA																							
	MEJORAMIENTO																							
68633	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,999,820	1,999,820	1,999,820	1,999,820	100.0%	0	101,764	0	285.00	285.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. LOS INTERESES GENERADOS SON LOS CORRECTOS, HAY UNA DIFERENCIA CON LOS PUBLICADOS EN TRIMESTRE PASADO, YA E HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA.
	CUARTOS DORMITORIO																							
	CONSTRUCCIÓN																							
68643	RECAMARAS ADICIONALES	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	0	60.00	60.00	100.0%	ESTA OBRA SE TERMINO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
68654	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2011-002	DESARROLLO SOCIAL																		