

ANEXO III

L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Písico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado										17
<b>22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2012</b>														14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>APORTACIONES FEDERALES 22 REGISTROS</b>														12,072,164	12,072,164	12,072,164	7,267,574	60.2%	1,831	0	6,708.94	2,210.00	32.9%		
	FAIS																								
	RESM																								
	AGUA POTABLE																								
	RETTA DE AGUA POTABLE																								
	AMPLIACION																								
90231	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE EL ZAMORANO Y NUEVO ALAMOS	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. CON ESTO SE BENEFICAN LAS COMUNIDADES DE EL ZAMORANO Y NUEVO ALAMOS
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	LETRINAS																								
	CONSTRUCCION																								
90271	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VARIAS COMUNIDADES	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				1,251,300	1,251,300	1,251,300	1,047,600	83.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	46.00	46.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONCLUYO DENTRO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 MISMA QUE GENERO UNA ECONOMIA DE 2303,700.00 DOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS PESOS, LOS CUALES SERAN EJECUTADOS EN NUEVA OBRA.
90313	CONSTRUCCION DE LETRINAS VARIAS COMUNIDADES	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				645,000	645,000	645,000	540,000	83.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	23.00	23.00	100.0%	ESTA OBRA FUE CONCLUIDA DENTRO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 BENEFICIANDO A LAS COMUNIDADES DE PANALES, EIJO PATRIA, EL ZAMORANO, LA PILA, PUERTO DE SAN ANTONIO Y LA JOYA. LA CUAL GENERO UNA ECONOMIA DE 5155,000.00 CINCO MIL PESOS, MONED QUE SERAN EJECUTADOS EN NUEVA OBRA.
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
90991	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRAO EMPACADO CON TEPETATE EN VARIAS CALLES	S-COLÓN	SAN JOSE LA PEÑUELA (LA PEÑUELA)	RURAL	2012-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				328,546	328,546	328,546	97,397	29.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,314.18	394.00	30.0%	SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS REFERENTES A LA PRESENTE OBRA POR LO QUE PRESENTA UN ABANQUE FISICO FINANCIERO EQUIVALENTE AL 30%, SE PRETENDI CONCLUIA DENTRO DEL PERIODO DEL PRIMER TRIMESTRE 2013
113671	EMPEDRAO DE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA COLON QUERETARO	S-COLÓN	EIJO LA ESPERANZA	RURAL	002-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				126,426	126,426	126,426	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	694.24	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE PRETENDI EJECUTAR DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2013
113813	EMPEDRAO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EIJO PATRIA, COLON QUERETARO	S-COLÓN	EIJO PATRIA	RURAL	003-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				240,050	240,050	240,050	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	0.00	0.0%	SE PRETENDI EJECUTAR DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2013
113807	EMPEDRAO DE CALLE QUE VA A LAS CANCHAS DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LOS QUOTES COLON QUERETARO	S-COLÓN	LOS QUOTES (SAN JOSE LOS QUOTES)	RURAL	004-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				481,238	481,238	481,238	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,180.00	0.00	0.0%	SE PRETENDI EJECUTAR DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2013
90396	FONDO GLOBAL PARA OBRAS EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL POR DEFINIR	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				3,218,701	3,218,701	3,218,701	0	0.0%	1,831	0	METROS CUADRADOS	52.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE UTILIZARA DURANTE EL 2013 EN LAS 52 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, EN LOS RUBROS DE ELTRIFICACION, SALUD, EDUCACION,DRENAJE Y EQUIPAMIENTO LA DISTRIBUCION EN OBRA QUE ESTE TENGA DE LOS INTERESES GENERADOS QUE SE ESTAN REPORTANDO 5777.00 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS,CONTRIBUCION A LOS INTERESES MENISTRADOS POR EL ESTADO A CARGA DEL CAMBIO DE ADMINISTRACION.
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	ALUMBRADO PUBLICO																								
	AMPLIACION																								
90537	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA VENERICAR A LA LOCALIDAD DE EL POLEO	S-COLÓN	EL POLEO	RURAL	2012-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				259,097	259,097	259,097	259,097	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
90547	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA VENERICAR A LA LOCALIDAD DE LA SAUTREBA	S-COLÓN	SALTREBA (PRESA DE LA SAUTREBA)	RURAL	2012-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				226,292	226,292	226,292	226,292	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	SE CONCLUYO DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2012
90455	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MELCHOR OCAMPO	S-COLÓN	AUCHITLAN	URBANO	2012-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				217,225	217,225	217,225	212,513	97.8%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	SE CONCLUYO DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE 2012. ESTA OBRA GENERO UNA ECONOMIA DE 24,712.00 CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS LA CUAL QUEDA RESERVADA PARA SER UTILIZADA EN OTRAS OBRAS.
91053	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CIMATARIO Y AVENIDA AUCHITLAN, EN LA COLONIA EL REFUGIO	S-COLÓN	AUCHITLAN	URBANO	2012-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				600,000	600,000	600,000	597,048	99.5%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	OBRA REALIZADA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012. ESTA OBRA GENERO UNA ECONOMIA LA CUAL SE ENCUENTRA RESERVADA PARA SER UTILIZADA. GENERO UNA ECONOMIA DE 52,262.00 DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
90523	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PRIMERA ETAPA	S-COLÓN	EIJO LA ESPERANZA	RURAL	2012-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				1,361,313	1,361,313	1,361,313	1,361,313	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	SE TERMINO DE EJECUTAR DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE 2012
91034	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA SEGUNDA ETAPA CABLEADO DE ALTA TENCION	S-COLÓN	ESPERANZA	RURAL	2012-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				220,862	220,862	220,862	218,212	98.8%	0	0	MIL CABLE (LINEAS DE CONEXION)	850.00	850.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS YA QUE EL CABLE UTILIZADO SE MANEJA EN ESTA UNIDAD, PERO EL SISTEMA SOLO MANEJA METROS LINEALES, OBRA REALIZADA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE 2012. GENERO UNA ECONOMIA DE 52,650.00 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
90384	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	S-COLÓN	SAN IDEFONSO	RURAL	2012-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				149,800	149,800	149,800	149,800	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
90399	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICAVARIAS CALLES CONVENIO CON SISEDOL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S-COLÓN	EL BLANCO	URBANO	2012-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				67,000	67,000	67,000	67,000	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE 2012
90410	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES, CONVENIO CON SISEDOL PROGRAMA PARA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S-COLÓN	INDOGALES	RURAL	2012-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				108,600	108,600	108,600	108,600	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	SE TERMINO DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																								
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
90556	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES	S-COLÓN	PANALES	RURAL	2012-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				29,450	29,450	29,450	29,438	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	1.00	1.00	100.0%	SE EJECUTO DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 GENERO UNA ECONOMIA DE 311.50 OCHO PESOS 55/100 MN
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	PISO FIRME																								
	CONSTRUCCION																								
90329	PISOS FIRMES VARIAS COMUNIDADES	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				156,939	156,939	156,939	156,939	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	793.00	793.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE 2012 SAN MARTIN, SANTA ROSA LIMA, VETA HERMOSA, EL MEZOTE,POLEO, CARRIZAL.
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES																								
113247	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO TRAMO 1, EN LA LOCALIDAD DE LOS TRIGOS COLON QUERETARO	S-COLÓN	LOS TRIGOS	RURAL	001-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				182,000	182,000	182,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	602.50	0.00	0.0%	LAS METAS DE LA PRESENTE OBRA SON 602.50 METROS CUADRADOS Y SE PRETENDI REALIZAR DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2013
	GASTOS INDIRECTOS																								
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																								
90500	GASTOS INDIRECTOS	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				354,922	354,922	354,922	354,922	100.0%	0	0	ACCION	52.00	52.00	100.0%	GASTOS INDIRECTOS INCLUYE TODOS LOS GASTOS DE OPERACION QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS POPULERA, CONSTRUIBLE LUBRICANTES, HERRAMIENTAS MENORES, PUBLICIDAD, CAPACITACION.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
	OPERATIVA																								
	ADICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS																								
90481	DESARROLLO INSTITUCIONAL	S-COLÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2012-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				241,443	241,443	241,443	241,443	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00			