

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON
 (2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE
 (3) Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (4) Responsable de Captura: C.P. ARMANDO MORALES OLVERA
 (5) Correo Electrónico: armando.morales@colon.gob.mx
 (6) Teléfono / Celular: (419) 2920108 ext. 146

(7) Núm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso 1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio	(11) Ramo	(12) Programa (Ejemplo: UGSS)	(13) Nombre del Programa, Fondo o Convenio	(14) Tipo de Registro 1. Programa Presupuestario 2. Partida Genérica	(15) Rendimiento Financiero	(16) Reintegros	(17) Tipo de Gasto 1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión	(18) Partida Genérica	(19) Aprobado	(20) Modificado	(21) Recaudado (Ministrado)	(22) Comprometido	(23) Divergado	(24) Ejecido	(25) Pagado					
1	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	20302.35	\$ 0.00	1	211	\$ 128,735.00	\$ 128,735.00	\$ 128,735.00	\$ 95,367.01	\$ 95,367.01	\$ 95,367.01	\$ 95,367.01	\$				
2	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	1	296	\$ 240,773.00	\$ 240,773.00	\$ 240,773.00	\$ 50,679.99	\$ 50,679.99	\$ 50,679.99	\$ 50,679.99	\$				
3	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	611	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$				
4	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	613	\$ 5,663,000.00	\$ 5,663,000.00	\$ 5,663,000.00	\$ 5,642,971.95	\$ 5,602,511.97	\$ 4,065,674.15	\$ 4,065,674.15	\$				
5	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	614	\$ 2,215,000.00	\$ 2,215,000.00	\$ 2,215,000.00	\$ 2,206,345.66	\$ 2,208,345.66	\$ 830,564.33	\$ 830,564.33	\$				
6	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	615	\$ 1,283,860.76	\$ 1,283,860.76	\$ 1,283,860.76	\$ 1,275,942.32	\$ 1,275,942.32	\$ 934,650.61	\$ 934,650.61	\$				
7	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	622	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,095,865.63	\$ 1,095,865.63	\$ 445,988.25	\$ 445,988.25	\$				
8	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	625	\$ 168,539.24	\$ 168,539.24	\$ 168,539.24	\$ 160,830.76	\$ 160,830.76	\$ 42,364.98	\$ 42,364.98	\$				
9	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2-Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	631	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,328,839.97	\$ 3,328,839.97	\$ 3,328,839.97	\$ 3,328,839.97	\$				
															*Totales		\$ 17,934,908.00	\$ 17,934,908.00	\$ 17,934,908.00	\$ 17,219,043.49	\$ 17,178,563.51	\$ 13,154,339.29	\$ 12,965,727.31

* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C.P. ARMANDO MORALES OLVERA
 DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

ING. ISIDRO MAR RUBIO
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL

Desglose de Finanzas Presupuestarias en el
Módulo C. Nivel Financiero

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON

(2) Trimestre Reportat: CUARTO TRIMESTRE

(3) Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(4) Responsable de Captura: C.P. ARMANDO MORALES OLVERA

(5) Correo Electrónico: promalba@gmail.com

(6) Teléfono / Celular: 4421864308

(7) Núm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso	(11) Ramo	(12) Programa	(13) Nombre del Programa, Fondo o Convenio	(14) Tipo de Registro	(15) Rendimiento Financiero	(16) Reintegros	(17) Tipo de Gasto	(18) Partida Genérica	(19) Aprobado	(20) Modificado	(21) Recaudado (Ministrado)	(22) Comprometido	(23) Devengado	(24) Ejercicio	(25) Pagado	
1	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2-Partida Genérica	19254.96	0	1	211	\$ 210,914.74	\$ 210,914.74	\$ 210,914.74	\$ 210,914.74	\$ 210,914.74	\$ 109,724.22	\$ 109,724.22	
2	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2-Partida Genérica	960	0	1	212	\$ 177,844.56	\$ 177,844.56	\$ 177,844.56	\$ 177,844.56	\$ 177,844.56	\$ 62,482.11	\$ 62,482.11	
3	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2-Partida Genérica	0	0	1	296	\$ 12,978.01	\$ 12,978.01	\$ 12,978.01	\$ 12,978.01	\$ 12,978.01	\$ 12,978.01	\$ 12,978.01	
4	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2-Partida Genérica	0	0	2	613	\$ 6,752,567.07	\$ 6,752,567.07	\$ 6,752,567.07	\$ 6,752,567.07	\$ 6,752,567.07	\$ 6,752,567.07	\$ 6,752,567.07	
5	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2-Partida Genérica	0	0	2	614	\$ 6,813,077.53	\$ 6,813,077.53	\$ 6,813,077.53	\$ 6,813,077.53	\$ 6,813,077.53	\$ 6,813,077.53	\$ 6,813,077.53	
6	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2-Partida Genérica	0	0	2	615	\$ 2,410,000.00	\$ 2,410,000.00	\$ 2,410,000.00	\$ 2,410,000.00	\$ 2,410,000.00	\$ 2,410,000.00	\$ 2,410,000.00	
7	COLON	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FISM	2-Partida Genérica	0	0	2	631	\$ 354,926.09	\$ 354,926.09	\$ 354,926.09	\$ 354,926.09	\$ 354,926.09	\$ 354,926.09	\$ 354,926.09	
*Totales								\$ 20,214.96	\$			\$ 16,732,306.00	\$ 16,732,306.00	\$ 16,732,306.00	\$ 16,732,306.00	\$ 16,732,306.00	\$ 16,732,306.00	\$ 16,515,755.03	\$ 16,515,755.03

* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C.P. ARMANDO MORALES OLVERA
DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSE ALEJANDRO CHOJA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
CONTRALOR MUNICIPAL

Desglose de Folios en el
Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO
 (2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE 2016
 (3) Fecha: 10/01/2017
 (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO
 (5) Correo Electrónico: euscol@yahoo.com.mx
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Ej. U059)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estado del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
1	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA PINCA	QUE00160200715818	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	249,421.76	249,114.34	249,114.34	249,114.34
2	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANTA ROSA LIMA	QUE00160200715817	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	344,351.24	344,180.05	103,305.37	103,305.37
3	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LA ESPERANZA	QUE00160200715814	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	400,000.00	400,000.00	399,043.55	359,032.30	332,516.60	332,516.60
4	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE NUEVO PROGRESO	QUE00160200715822	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	347,672.86	347,672.86	347,672.86	347,672.86
6	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LOS QUIOTES	QUE00160200705085	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	250,000.00	250,000.00	249,129.28	249,129.28	239,121.73	239,121.73
7	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EL BLANCO	QUE0016020069581	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,300,000.00	1,300,000.00	1,297,215.32	1,297,215.32	1,297,215.32	1,297,215.32
8	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLON (ZONA LAP)	QUE00160200715799	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	Agua y Saneamiento	En Ejecución	615,000.00	615,000.00	612,546.97	612,546.97	183,764.09	183,764.09
12	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO (COLON (ARIAS COLONIAS))	QUE00160200715798	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	650,000.00	650,000.00	649,867.58	649,867.58	-	-
13	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL FUENTEÑO	QUE00160200688659	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	300,000.00	300,000.00	299,130.87	299,130.87	-	-
14	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO	QUE00160200689145	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	300,000.00	300,000.00	297,994.50	297,994.50	297,994.50	297,994.50
16	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS GENIZAS	QUE00160200710511	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	348,805.74	348,805.74	348,805.74	348,805.74
17	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO LAS PALMAS	QUE00160200721303	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	200,000.00	200,000.00	197,188.66	197,188.66	197,188.66	197,188.66

Jub
2

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO
 (2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE 2016
 (3) Fecha: 10/01/2017
 (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO
 (5) Correo Electrónico: eusoli@yahoo.com.mx
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Núm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Elem. UOSB)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
18	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTA DE EN MEDIO	QUE00160200686660	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	350,000.00	350,000.00	348,150.70	348,150.70	348,150.70	348,150.70
20	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PUERTO DEL COYOTE	QUE00160200706067	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	150,000.00	150,000.00	149,814.06	149,814.06		
21	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO NOGALES	QUE00160200716816	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	200,000.00	200,000.00	197,833.60	197,833.60	197,833.60	197,833.60
23	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO ALAMOS, EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200716813	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	90,000.00	90,000.00	89,559.07	89,559.07	89,559.07	89,559.07
24	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COYOTE, EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200721302	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	159,400.98	159,400.98	159,400.98
25	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE URECHO, EN EL MUNICIPIO DE COLON	QUE00160200705066	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	160,000.00	160,000.00	160,000.00	159,398.03	159,398.03	159,398.03
26	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON- LA PILA- PERA COLORADA, TRAMO DEL KM 0.000 AL 13.300, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8.800 AL 11.300.	QUE00160200705942	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,237,893.56	1,237,893.56	1,237,893.56
27	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 ER. ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL CARRIZAL, SAUTRERA (PRESA DE LA SOLEDAD), EL POLEO, EN EL MUNICIPIO DE COLON.	QUE00160200694144	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00	1,276,729.38	1,276,729.38	1,276,729.38

Jub

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE 2016

(3) Fecha: 10/01/2017

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(5) Correo Electrónico: euscj@vehoo.com.mx

(6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Elem. UOSB)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
28	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM 21.280 (CARRETERA ESTATAL 100) - LURECHO-EL TEJOCOTE, SN JOSE DE LA LAJA. TRAMO: DEL KM 0 000 AL KM 14.243. SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0.000 AL KM 1.000	QUE001602007884661	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanizacion	En Ejecución	500,000.00	500,000.00	500,000.00	308,066.21	308,066.21	308,066.21
29	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE AJUCHITLAN	QUE001602007884652	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,728.04	1,496,728.04	1,466,728.04	1,466,728.04
30	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE AJUCHITLAN	QUE00160200788463	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y Saneamiento	En Ejecución	1,263,000.00	1,263,000.00	1,259,409.90	1,259,409.90		
31	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AJUCHITLAN	QUE00160200788464	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SG ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	En Ejecución	383,860.76	383,860.76	382,955.30	382,955.30	191,477.65	191,477.65
32	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL GALLO	QUE00160300788457	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	En Ejecución	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
33	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS BENITOS	QUE00160300788455	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	En Ejecución	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
34	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PALMAS	QUE00160300788462	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	En Ejecución	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO

(2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE 2016

(5) Correo Electrónico: eusdi@yahoo.com.mx

(3) Fecha: 10/01/2017

(6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Núm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Cíclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Elem. U038)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
35	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN FRANCISCO	QUE00160300788458	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	En Ejecución	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00
36	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN IDELFONSO	QUE00160300788459	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	En Ejecución	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
37	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN VICENTE EL ALTO	QUE00160300788461	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	En Ejecución	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
38	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ROSA DE LIMA	QUE00160300788460	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	En Ejecución	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
39	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ROSA FINCA	QUE00160300788464	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	En Ejecución	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
40	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA DURA	QUE00160300788463	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	En Ejecución	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
41	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BLANCO	QUE00160300788456	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	En Ejecución	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00

Juf

21

A

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO
 (2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE 2016
 (3) Fecha: 10/01/2017
 (4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO
 (5) Correo Electrónico: eusoji@yahoo.com.mx
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Núm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Rango	(14) Programa (Ejem. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
42	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLON	QUE00160300788337	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	En Ejecución	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00
43	COLON	2016	APORTACION FEDERAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AJUCHITLAN	QUE00160300788451	33	1004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	En Ejecución	1,456,000.00	1,456,000.00	1,456,000.00	1,456,000.00	1,456,000.00	1,456,000.00
44										16,021,860.76	16,021,860.76	15,987,259.93	15,677,817.30	12,421,936.43	12,421,936.43

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO
 ENCARGADO DE CONTROL PRESUPUESTAL

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. ARMANDO MORALES OLVERA

armando.morales@colon.gob.mx

(419) 2920108 ext. 146

(4) Responsable de Captura:

(5) Correo Electrónico:

(6) Teléfono / Celular:

MUNICIPIO DE COLON

CUARTO TRIMESTRE

31 DE DICIEMBRE DE 2016

(1) Entidad Ejecutora:

(2) Trimestre Reportado:

(3) Fecha:

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
Mín.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso	Ramo	Programa (Ejemplar / US\$)	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Tipo de Registro (1. Programa Presupuestario 2. Partida Genérica)	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo de Gasto (1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión)	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
1	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2. Partida Genérica	20302.35	\$ 0.00	1	211	\$ 128,735.00	\$ 128,735.00	\$ 128,735.00	\$ 95,567.01	\$ 95,567.01	\$ 95,567.01	\$ 95,567.01	\$ -	
2	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2. Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	1	296	\$ 240,773.00	\$ 240,773.00	\$ 240,773.00	\$ 50,679.99	\$ 50,679.99	\$ 50,679.99	\$ 50,679.99	\$ -	
3	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2. Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	611	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	\$ 3,360,000.00	
4	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2. Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	613	\$ 5,663,000.00	\$ 5,663,000.00	\$ 5,663,000.00	\$ 5,642,971.95	\$ 5,602,511.97	\$ 4,065,674.15	\$ 4,065,674.15	\$ -	
5	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2. Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	614	\$ 2,215,000.00	\$ 2,215,000.00	\$ 2,215,000.00	\$ 2,208,345.66	\$ 2,206,345.66	\$ 830,564.33	\$ 830,564.33	\$ -	
6	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2. Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	615	\$ 1,283,860.76	\$ 1,283,860.76	\$ 1,283,860.76	\$ 1,275,942.32	\$ 1,275,942.32	\$ 934,650.61	\$ 934,650.61	\$ -	
7	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2. Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	622	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00	\$ 1,095,865.83	\$ 1,095,865.83	\$ 445,998.25	\$ 445,998.25	\$ -	
8	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2. Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	625	\$ 168,539.24	\$ 168,539.24	\$ 168,539.24	\$ 160,830.76	\$ 160,830.76	\$ 42,364.98	\$ 42,364.98	\$ -	
9	COLON	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1004	FAIS Municipal	2. Partida Genérica	\$ 0.00	\$ 0.00	2	631	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,328,839.97	\$ 3,328,839.97	\$ 3,328,839.97	\$ 3,328,839.97	\$ -	
												*Totales:	\$ 20,302.35	\$ 17,934,908.00	\$ 17,934,908.00	\$ 17,934,908.00	\$ 17,178,863.51	\$ 13,154,339.29	\$ 12,965,727.31	\$ -

* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y ejecutada en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C.P. ARMANDO MORALES OLVERA
DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
CONTRALOR MUNICIPAL

Ficha Técnica de Indicadores

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO

(2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE 2016


(3) Fecha: 10/01/2017


(4) Responsable de Captura: C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO


(5) Correo Electrónico: euso@queretaro.gob.mx


(6) Teléfono / Celular: 419 2920168


(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Num.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Ramo	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Nombre del Indicador de Desempeño
1	COLON	2016	2.- APORTACION FEDERAL	33	I004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS
2	COLON	2016	2.- APORTACION FEDERAL	33	I004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS
3	COLON	2016	2.- APORTACION FEDERAL	33	I004FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS


 C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO
 ENCARGADA DE CONTROL PRESUPUESTAL


 LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 SECRETARIO DE FINANZAS


 JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON


 ING. ISIDRO MAR RUBIO
 SECRETARIA DE OBRAS


 LIC. RAQUEL AMADOR CASTILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL

Desglose de Programas Presupuestarios en el
Módulo de Nivel Financiero

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON C.P. ARMANDO MORALES OLVERA

(2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE promartbaa@gmail.com

(3) Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2016 4421864308

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Esférica	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Suelo 2. Aportación Federal)	(11) Ramo	(12) Programa (Ejemplo: US\$)	(13) Nombre del Programa Fondo o Convenio	(14) Tipo de Registro (1. Programa Presupuestario 2. Partida Gené)	(15) Rendimiento Financiero	(16) Reintegros	(17) Tipo de Gasto (1. Gasto Corriente 2. Gasto de Capital)	(18) Partida Genérica	(19) Aprobado	(20) Modificado	(21) Recaudado (Ministrado)	(22) Comprometido	(23) Devengado	(24) Ejercido	(25) Pagado	
1	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gené	5507.12	\$ 0.001	113	\$ 12,323,387.48	\$ 12,323,387.48	\$ 12,323,387.48	\$ 12,323,387.48	\$ 12,323,387.48	\$ 12,323,387.48	\$ 12,323,387.48	\$ 12,323,387.48	\$ 12,323,387.48
2	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gené	\$ 0.00	\$ 0.001	132	\$ 3,001,259.18	\$ 3,001,259.18	\$ 3,001,259.18	\$ 3,001,259.18	\$ 3,001,259.18	\$ 3,001,259.18	\$ 3,001,259.18	\$ 3,001,259.18	\$ 3,001,259.18
3	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gené	\$ 0.00	\$ 0.001	134	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00	\$ 422,500.00
4	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gené	\$ 0.00	\$ 0.001	144	\$ 205,251.67	\$ 205,251.67	\$ 205,251.67	\$ 205,251.67	\$ 205,251.67	\$ 205,251.67	\$ 205,251.67	\$ 205,251.67	\$ 205,251.67
5	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gené	\$ 0.00	\$ 0.001	159	\$ 564,211.29	\$ 564,211.29	\$ 564,211.29	\$ 564,211.29	\$ 564,211.29	\$ 564,211.29	\$ 564,211.29	\$ 564,211.29	\$ 564,211.29
6	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gené	\$ 0.00	\$ 0.001	211	\$ 307,144.54	\$ 307,144.54	\$ 307,144.54	\$ 307,144.54	\$ 307,144.54	\$ 307,144.54	\$ 219,137.19	\$ 117,827.31	\$ 117,827.31
7	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gené	\$ 0.00	\$ 0.001	212	\$ 2,531.06	\$ 2,531.06	\$ 2,531.06	\$ 2,531.06	\$ 2,531.06	\$ 2,531.06	\$ 2,531.06	\$ 2,531.06	\$ 2,531.06
8	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gené	\$ 0.00	\$ 0.001	215	\$ 7,150.00	\$ 7,150.00	\$ 7,150.00	\$ 7,150.00	\$ 7,150.00	\$ 7,150.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
9	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gené	\$ 0.00	\$ 0.001	216	\$ 44,992.17	\$ 44,992.17	\$ 44,992.17	\$ 44,992.17	\$ 44,992.17	\$ 44,992.17	\$ 44,992.17	\$ 44,992.17	\$ 44,992.17
10	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gené	\$ 0.00	\$ 0.001	217	\$ 827.38	\$ 827.38	\$ 827.38	\$ 827.38	\$ 827.38	\$ 827.38	\$ 827.38	\$ 827.38	\$ 827.38
11	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gené	\$ 0.00	\$ 0.001	221	\$ 8,985.50	\$ 8,985.50	\$ 8,985.50	\$ 8,985.50	\$ 8,985.50	\$ 8,985.50	\$ 8,985.50	\$ 8,985.50	\$ 8,985.50
12	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gené	\$ 0.00	\$ 0.001	222	\$ 49,685.90	\$ 49,685.90	\$ 49,685.90	\$ 49,685.90	\$ 49,685.90	\$ 49,685.90	\$ 49,685.90	\$ 41,285.90	\$ 41,285.90

A

Handwritten signature

13	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	246	\$	876.01	\$	876.01	\$	876.01	\$	876.01	\$	876.01	\$	876.01
14	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	249	\$	8,043.44	\$	8,043.44	\$	8,043.44	\$	8,043.44	\$	8,043.44	\$	8,043.44
15	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	261	\$	2,232,996.78	\$	2,232,996.78	\$	2,232,996.78	\$	2,232,996.78	\$	2,232,996.78	\$	2,232,996.78
16	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	271	\$	659,134.92	\$	659,134.92	\$	659,134.92	\$	659,134.92	\$	659,134.92	\$	659,134.92
17	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	272	\$	481,253.10	\$	481,253.10	\$	481,253.10	\$	481,253.10	\$	481,253.10	\$	481,253.10
18	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	282	\$	829.01	\$	829.01	\$	829.01	\$	829.01	\$	829.01	\$	829.01
19	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	291	\$	948.97	\$	948.97	\$	948.97	\$	948.97	\$	948.97	\$	948.97
20	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	292	\$	812.00	\$	812.00	\$	812.00	\$	812.00	\$	812.00	\$	812.00
21	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	296	\$	185,291.02	\$	185,291.02	\$	185,291.02	\$	185,291.02	\$	185,291.02	\$	185,291.02
22	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	289	\$	1,490.00	\$	1,490.00	\$	1,490.00	\$	1,490.00	\$	1,490.00	\$	1,490.00
23	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	311	\$	28,458.99	\$	28,458.99	\$	28,458.99	\$	28,458.99	\$	28,458.99	\$	28,458.99
24	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	313	\$	10,603.57	\$	10,603.57	\$	10,603.57	\$	10,603.57	\$	10,603.57	\$	10,603.57
25	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	314	\$	127.99	\$	127.99	\$	127.99	\$	127.99	\$	127.99	\$	127.99
26	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	315	\$	5,362.50	\$	5,362.50	\$	5,362.50	\$	5,362.50	\$	5,362.50	\$	5,362.50
27	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	325	\$	1,077,372.83	\$	1,077,372.83	\$	1,077,372.83	\$	1,077,372.83	\$	1,077,372.83	\$	1,077,372.83
28	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	329	\$	11,600.00	\$	11,600.00	\$	11,600.00	\$	11,600.00	\$	11,600.00	\$	11,600.00
29	COLON	2016	2- APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2-Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00	332	\$	35,744.24	\$	35,744.24	\$	35,744.24	\$	35,744.24	\$	35,744.24	\$	35,744.24

0

7

ad

30	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/1		334	\$	812.00	\$	812.00	\$	812.00	\$	812.00	\$	812.00	\$	812.00
31	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/1		336	\$	2,204.00	\$	2,204.00	\$	2,204.00	\$	2,204.00	\$	2,204.00	\$	2,204.00
32	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/1		337	\$	870,000.00	\$	870,000.00	\$	870,000.00	\$	870,000.00	\$	870,000.00	\$	870,000.00
33	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/1		344	\$	4,940.90	\$	4,940.90	\$	4,940.90	\$	4,940.90	\$	4,940.90	\$	4,940.90
34	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/1		345	\$	326,028.91	\$	326,028.91	\$	326,028.91	\$	326,028.91	\$	326,028.91	\$	326,028.91
35	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/1		351	\$	14,513.06	\$	14,513.06	\$	14,513.06	\$	14,513.06	\$	14,513.06	\$	14,513.06
36	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/1		355	\$	510,057.22	\$	510,057.22	\$	510,057.22	\$	510,057.22	\$	429,626.77	\$	400,355.33
37	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/1		375	\$	1,448.10	\$	1,448.10	\$	1,448.10	\$	1,448.10	\$	1,448.10	\$	1,448.10
38	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/1		381	\$	9,600.64	\$	9,600.64	\$	9,600.64	\$	9,600.64	\$	9,600.64	\$	9,600.64
39	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/1		382	\$	172,087.58	\$	172,087.58	\$	172,087.58	\$	172,087.58	\$	57,994.80	\$	57,994.80
40	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/1		385	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	1,000.00
41	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/1		399	\$	7,659.08	\$	7,659.08	\$	7,659.08	\$	7,659.08	\$	7,659.08	\$	7,659.08
42	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/2		511	\$	4,498.00	\$	4,498.00	\$	4,498.00	\$	4,498.00	\$	4,498.00	\$	4,498.00
43	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/2		515	\$	656.01	\$	656.01	\$	656.01	\$	656.01	\$	656.01	\$	656.01
44	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/2		523	\$	14,313.68	\$	14,313.68	\$	14,313.68	\$	14,313.68	\$	14,313.68	\$	14,313.68
45	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/2		541	\$	1,680,000.00	\$	1,680,000.00	\$	1,680,000.00	\$	1,680,000.00	\$	1,680,000.00	\$	1,680,000.00
46	COLON	2016	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2. Partida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00/2		565	\$	177,000.92	\$	177,000.92	\$	177,000.92	\$	177,000.92	\$	177,000.92	\$	177,000.92

Handwritten signature and number 7.

Handwritten signature.

47	COLON	2016	2-	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2- Parida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00 1	911	\$ 5,890,918.98	\$ 5,890,918.98	\$ 5,890,918.98	\$ 5,890,918.98	\$ 5,890,918.98	\$ 5,890,918.98		
48	COLON	2016	2-	APORTACION ES FEDERALES	33	1005	FORTAMUN	2- Parida Gene	\$ 0.00	\$ 0.00 1	981	\$ 1,102,172.38	\$ 1,102,172.38	\$ 1,102,014.00	\$ 1,102,014.00	\$ 1,102,014.00	\$ 1,102,014.00	\$ 1,102,014.00	
*Totales												\$ 5,507.12	\$ -	\$ 32,468,025.00	\$ 32,468,025.00	\$ 32,468,025.00	\$ 32,468,025.00	\$ 32,468,025.00	\$ 32,468,025.00

* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C.P. ARMANDO MORALES OLIVERA
DIRECTOR DE EGRESOS

JOSE ALEJANDRO OCHOA VALEN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE LUIS BARRERA RANGEL
SECRETARÍO DE SEGURIDAD PÚBLICA

LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
CONTRALORA MUNICIPAL

Ficha Técnica de Indicadores

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON
 (2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE 2016
 (3) Fecha: 31/12/2016

(4) Responsable de Captura: C.P. ARMANDO MORALES
 (5) Correo Electrónico: pmorales@omni.com
 (6) Teléfono / Celular: 4421864308

Núm.	Municipio Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Ramo	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Nombre del Indicador de Desempeño	Periodicidad (Trimestral, Semestral o Anual)	(15) META		(16) AVANCE		Observaciones
								Denominador	Metas Planeada	Denominador	Metas Alcanzada	
1	COLON	2016	2.-APORTACION FEDERAL	33	I005 Fortamun	Porcentaje de avance en las metas	Trimestral	100	100	91.37	98.72	92.55
2	COLON	2016	2.-APORTACION FEDERAL	33	I005 Fortamun	Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Anual	100	100	31047047.3	32149061.29	98.57
3	COLON	2016	2.-APORTACION FEDERAL	33	I005 Fortamun	Indice en el ejercicio de Recursos	Trimestral	32469025	32469025	32149061.3	32469025	99.01
4	COLON	2016	2.-APORTACION FEDERAL	33	I005 Fortamun	Indice de Dependencia Financiera	Semestral	100	100	32469025	68357591.03	46.81

C.P. ARMANDO MORALES OLIVERA
 DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE LUIS BARRERA RANGEL
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
 CONTRALORA MUNICIPAL

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO
 (2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE 2016
 (3) Fecha: 10/01/2017

(4) Responsable de Captura: JOSUE HERNANDEZ PACHECO
 (5) Correo Electrónico: josueh@yaho.com.mx
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7) Núm.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	(11) Nombre del Proyecto	(12) Folio	(13) Ramo	(14) Programa (Ejem. U058)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Ministrado)	(19) Comprometido	(20) Devengado	(21) Ejercido	(22) Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA JUNTEADO CON MORTERO EN EL BLANCO	QUE00160200728850	20	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	URBANIZACION	En Ejecución	400,000.00	400,000.00	397,886.33	397,886.33	397,886.33	397,886.33
										\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 397,886.33	\$ 397,886.33	\$ 397,886.33	\$ 397,886.33

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO
 ENCARGADA DE CONTROL PRESUPUESTAL

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. SIDRO MAR RUBIO
 SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
 CONTRALOR MUNICIPAL

Desglose de Programas Presupuestarios en el Módulo de Nivel Financiero

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON
 (2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE
 (3) Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 Responsable de Captura: C.P. ARMANDO MORALES OLVERA
 Correo Electrónico: amorando.morales@colon.sob.mx
 Teléfono / Celular: (419) 2920108 ext. 146

(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso 1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio	(11) Ramo	(12) Programa (Ejemplo: US9)	(13) Nombre del Programa, Fondo o Convenio	(14) Tipo de Registro 1. Programa Presupuestario 2. Partida Genérica	(15) Rendimiento Financiero	(16) Reintegros	(17) Tipo de Gasto 1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión	(18) Partida Genérica	(19) Aprobado	(20) Modificado	(21) Recaudado (Ministrado)	(22) Comprometido	(23) Devengado	(24) Ejecido	(25) Pagado
1	COLON	2016	1. Subsidio	20	S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	2. Partida Genérica	19.77	\$ 0.00	2. Gasto de Inversión	614	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 397,886.33	\$ 397,886.33	\$ 397,886.33	\$ 397,88
2	COLON	2016	2. Aportación Federal	20	S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	2. Partida Genérica	32.03	\$ 0.00	1. Gasto Corriente	442	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
*Totales \$.												\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 897,886.33	\$ 897,886.33	\$ 897,886.33	\$ 897,886.33

* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C.P. ARMANDO MORALES OLVERA

DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSE ALEJANDRO ORHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARCO GUTIERREZ MENDOZA

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO

CONTRALOR MUNICIPAL

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora: QUERETARO
 (2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE 2016
 (3) Fecha: 10/01/2017

(4) Responsable de Captu: JOSUE HERNANDEZ PACHECO
 (5) Correo Electrónico: eusol@yahoo.com.mx
 (6) Teléfono / Celular: (419)2920168

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso (1. Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio	Ramo	Programa (Ej. U058)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado
1	COLON	2016	SUBSIDIO	REHABILITACION DE PLAZA LA ESPERANZA	QUE00160200728851	15	S175 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIOS PUBLICOS	En Ejecución	1,500,000.00	1,500,000.00	1,491,727.56	1,491,727.56	1,491,727.56	1,491,727.56
										1,500,000.00	1,500,000.00	1,491,727.56	1,491,727.56	1,491,727.56	1,491,727.56

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único y conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí

C. JOSUE HERNANDEZ PACHECO
ENCARGADO DE CONTROL

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLON

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO
CONTRALOR MUNICIPAL

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE COLON
 (2) Trimestre Reportado: CUARTO TRIMESTRE
 (3) Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(4) Responsable de Captura: C.P. ARMANDO MORALES OLVERA
 (5) Correo Electrónico: armando.morales@colon.gob.mx
 (6) Teléfono / Celular: (419) 2920108 ext. 146

(7) Ním.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Ciclo del Recurso	(10) Tipo de Recurso 1. Subsidio 2. Apoyados Federal 3. Convenio	(11) Ramo	(12) Programa (Ejemplo: URS)	(13) Nombre del Programa, Fondo o Convenio	(14) Tipo de Registro 1. Programa Presupuestario 2. Partida Genérica	(15) Rendimiento Financiero	(16) Reintegros	(17) Tipo de Gasto 1. Gasto Corriente 2. Gasto de Inversión	(18) Partida Genérica	(19) Aprobado	(20) Modificado	(21) Recaudado (Ministrado)	(22) Comprometido	(23) Devengado	(24) Ejercido	(25) Pagado	
1	COLON	2016	2- Partida Genérica	15	S175	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	2. Partida Genérica	18.28	\$ 0.00	2	614	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,491,727.56	\$ 1,491,727.56	\$ 1,491,727.56	\$ 1,491,727.56	
2																			
*Totales											\$	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,491,727.56	\$ 1,491,727.56	\$ 1,491,727.56	\$ 1,491,727.56	\$ 1,491,727.56

* Al final de cada programa presupuestario (Programa, Fondo o Convenio) y por cada Ejercicio Fiscal, deberá realizarse la suma de todos sus renglones. Lo anterior, con el fin de verificar que esta información cuadre contra los importes ministrados por el Estado, cuando esto aplique.

Se informa que la información aquí presentada fue debidamente capturada en el Sistema de Formato Único conciliada con las áreas involucradas en la recepción y ejecución de los recursos que aquí correspondan.

C.P. ARMANDO MORALES OLVERA

DIRECTOR DE EGRESOS

C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JULIAN MARTINEZ ORTIZ

SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. RAQUEL AMADO CASTILLO

CONTRALOR MUNICIPAL